Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Côte d'Ivoire Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project (P177062)

Project Implementation agency: Urban Sanitation and Resilience Project

Date of the Procurement Plan: 11/14/2023

Period covered by this Procurement Plan: from 11/14/2023 to 30/03/2025

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***not applicable*** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***not applicable***

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***not applicable***

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. ***not applicable***

Other Relevant Procurement Information.

The project will be implemented regarding the loan agreement and the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) (“Procurement Regulations”)

PROCUREMENT PLAN **Cote d'Ivoire : Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project**

General Information

Country: Cote d'Ivoire
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-11-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-19
Project ID: P177062
GPN Date: 2023-12-05
Project Name: Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project
Loan / Credit No: IDA / 72870
Executing Agency(i URBAN SANITATION AND RESILIENCE PROJECT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract C ion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-PARU-400108-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	300,000.00	0.00	Signé							2024-04-06	2024-07-26							2024-06-01	2024-09-18	2024-07-16
CI-PARU-443050-CW-RFQ / REHABILITATION DE 47 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 MAGASINS + 1 LOGEMENT + 1 SALLE DE RECEPTION + 1 MATERNELLE ET 1 REFECTOIRE DANS LES GROUPES SCOLAIRES (ZAHER, MUNICIPALITE), DE LA DRENA ET DE L'INSPECTION DE LA VILLE D'O	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	411,000.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-10-28							2024-10-27	2025-01-27	2025-01-25
CI-PARU-443062-CW-RFQ / REHABILITATION 31 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES GROUPE SCOLAIRES DE (SOMA KONATE, TARAGO KONE 1&2) ET EPP LA ROCHE DE LA VILLE DE BOUNDIALI	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	413,000.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-12-13							2024-10-27	2025-02-20	2025-01-25
CI-PARU-443056-CW-RFQ / REHABILITATION DE 29 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 2 MAGASINS DES GROUPES SCOLAIRES (LOGNON ET KLOFOUAKAHA) ET EPP BELLEVILLE DE LA VILLE DE KORHO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	393,500.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-08-14							2024-10-27	2024-12-19	2025-01-25
CI-PARU-443079-CW-RFQ / REHABILITATION DE 33 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 4 MAGASINS ET 1 CLOTURE DU GROUPE SCOLAIRE GARE ET DES EPP (BAD DOUANE ET NOUHOU DIALLO) DE LA VILLE DE FERKESSEDOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	414,000.00	0.00	Signé							2024-09-02	2024-10-28							2024-10-28	2025-01-27	2025-01-26
CI-PARU-443085-CW-RFQ / REHABILITATION DE 31 SALLES DE CLASSE , 6 BUREAUX, 5 MAGASINS, 1 HANGARS ET 2 LOGEMENTS DE EPP RESIDENTIEL ET DES GROUPES SCOLAIRES (BROMAKOTE VILLE, GBONRONKERA) DE LA VILLE DE	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	408,000.00	0.00	Signé							2024-09-03	2025-03-06							2024-10-29	2025-10-15	2025-01-27
CI-PARU-443086-CW-RFQ / REHABILITATION DE 33 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 7 MAGASINS ET 7 LOGEMENTS DE NIOROGUINE 1 et 2, GS TORLA 1 ET 2, EPP BROUNDOUGOU et EPP BRAHIMAVOGO DE LA VILLE DE OUANGOLODOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	425,000.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-08-14							2024-10-27	2024-12-19	2025-01-25
CI-PARU-443039-CW-RFQ / REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 2 ARCHIVES, 1 PRESCOLAIRE + 1 CANTINE TRANSFORMEE EN SALLE DE CLASSE + 1 LATRINE ET 2 MAGASINS DES GROUPES SCOLAIRES (GRAND GBPAPLEU ET DE BLOCOSO) DE LA VILLE DE MAN	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	Signé							2024-08-31	2024-08-14							2024-10-26	2024-12-19	2025-01-24
CI-PARU-443084-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE, 5 BUREAU, 5 MAGASINS, 4 LOGEMENTS ET 1 CLOTURE DES GROUPES SCOLAIRES BOUNA 3, 4 ET BOUNA CENTRE DE LA VILLE DE BOUNA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	410,000.00	0.00	Signé							2024-09-04	2024-12-13							2024-10-30	2025-02-12	2025-01-28
CI-PARU-443042-CW-RFQ / REHABILITATION DE 25 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS ET 1 LATRINE DU GROUPE SCOLAIRE DOMAINE MISTROT ET EPP FRATERNITE DE LA VILLE DE MAN	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	415,000.00	0.00	Signé							2024-08-31	2024-11-04							2024-10-26	2025-01-27	2025-01-24
CI-PARU-443044-CW-RFQ / REHABILITATION DE 45 SALLES DE CLASSE + 10 BUREAUX + 7 MAGASINS + 1 POINT D'EAU ET 1 DIRECTION DES GROUPES SCOLAIRES (LIBREVILLE ET HKB) DE LA VILLE DE M	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	400,000.00	0.00	Signé							2024-08-31	2024-11-11							2024-10-26	2025-01-27	2025-01-24
CI-PARU-443048-CW-RFQ / REHABILITATION DE 31 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 1 LOGEMENT DIRECTEUR + 1 SALLE DE RECEPTION + 1 MATERNELLE ET 8 CABINES DE TOILETTE DANS LES GROUPES SCOLAIRES (HABITAT ET RESIDENTIEL NORD) DE LA VILLE D'ODIEN	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	412,500.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-11-04							2024-10-27	2025-02-20	2025-01-25

CI-PARU-443068-CW-RFQ / REHABILITATION DE 23 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 LOGEMENT INSTITUTEUR DES EPP (NIANON, TARAGONO KONE 3, TOMBOUGOU ET MARIETOU KONE) DE LA VILLE DE BOUNDI	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	253,000.00	0.00	Signé								2024-09-02	2024-12-13							2024-10-28	2025-02-04	2025-01-26
CI-PARU-443073-CW-RFQ / REHABILITATION DE 26 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 1 MAGASIN ET 1 BATIMENT DES GROUPES SCOLAIRES DE (KEBE BALLO, SOMA KONATE, DARANIANI ET MANIASSO) DE LA VILLE DE TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	418,000.00	0.00	Signé								2024-09-03	2025-05-23							2024-10-29	2025-07-25	2025-01-27
CI-PARU-443074-CW-RFQ / REHABILITATION DE 25 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 CLOTURE ET 1 CANTINE DES EPP (COULIBALY YACOUBA, DANZOUROU, EPP NANIASSO, NIGOUNI ET MUNICIPALITE CIMETIERE) DE LA VILLE DE TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	426,000.00	0.00	Signé								2024-09-02	2024-12-13							2024-10-28	2025-01-30	2025-01-26
CI-PARU-443080-CW-RFQ / REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 CANTINE ET 2 LOGEMENTS DE SAINT PAUL DE EPP DIOULABOUGOU ET DU GROUPE SCOLAIRE LA VIARA DE LA VILLE DE FERKESSEDOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	436,000.00	0.00	Signé								2024-09-03	2024-12-13							2024-10-29	2025-01-30	2025-01-27
CI-PARU-443082-CW-RFQ / REHABILITATION DE 44 SALLES DE CLASSE + 7 BUREAUX + 6 MAGASINS + 1 CANTINE ET MATERNELLE (AIR DE JEU) DE BROMAKOTE ET BAD LAVIARA DE LA VILLE DE FERKESSEDOUDOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	427,000.00	0.00	Annulé								2024-09-02								2024-10-28		2025-01-26
CI-PARU-443083-CW-RFQ / REHABILITATION DE 27 SALLES DE CLASSE, 7 BUREAUX, 5 MAGASINS, 1 BIBLIOTHÈQUE ET 6 LOGEMENTS DES GROUPES SCOLAIRES BOUNA 1 ET BOUNA 2 DE LA VILLE DE BO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	418,000.00	0.00	Signé								2024-09-02	2024-08-14							2024-10-28	2024-12-19	2025-01-26
CI-PARU-443087-CW-RFQ / REHABILITATION DE 52 SALLES DE CLASSE + 11 BUREAUX + 11 MAGASINS ET 1 LOGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE AVIATION ET DES EPP (DOMINGUE OUATTARA, FARAKORO, SECO,CARREFOUR, BAD ET KOKO) DE LA VILLE DE OUANG	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	325,000.00	0.00	Signé								2024-09-04	2025-03-06							2024-10-30	2025-08-13	2025-01-28
CI-PARU-443052-CW-RFQ / REHABILITATION DE 36 SALLES DE CLASSE + 8 BUREAUX + 7 MAGASINS DE EPP TORGOKAHA, LOGOKAHA ET DJEGBE DE LA VILLE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	442,000.00	0.00	Signé								2024-09-01	2024-10-28							2024-10-27	2025-02-04	2025-01-25
CI-PARU-443061-CW-RFQ / REHABILITATION DE 43 SALLES DE CLASSE + 9 BUREAUX ET 8 MAGASINS DES EPP (KOKO APPLICATION ET DIEDANA) ET DES GROUPES SCOLAIRES (PISCINE, ET NALOURGOKAHA) DE LA VILLE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	414,300.00	0.00	Signé								2024-09-02	2024-10-25							2024-10-28	2025-02-04	2025-01-26
CI-PARU-443090-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 3 LOGEMENTS ET 1 MATERNELLE POUR LES GROUPES SCOLAIRES DE DIEDOUGOU ET OUANGOLOSO 1&2 DE LA VILLE DE OUANGOLODOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	380,000.00	0.00	Signé								2024-09-03	2024-12-13							2024-10-29	2025-02-13	2025-01-27
CI-PARU-443055-CW-RFQ / REHABILITATION DE 36 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DE TIEKELEZO, NAGNENEFOUN ET DU GS WAWONVOGO DE LA VILLE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	410,000.00	0.00	Signé								2024-09-01	2024-11-11							2024-10-27	2025-02-05	2025-01-25
CI-PARU-443045-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 MAGASINS + 1 CANTINE + 1 MATERNELLE ET 2 LOGEMENTS DANS LES GROUPES SCOLAIRES (ODIENNE SUD, BROMAKOTE, JERUSALEM) ET DANS LES EPP (YANKAFISSA ET MAGIC SYSTEME) DE LA VILLE D'ODI	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	410,000.00	0.00	Signé								2024-09-01	2024-12-13							2024-10-27	2025-02-04	2025-01-25
CI-PARU-443057-CW-RFQ / REHABILITATION DE 18 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX DE L'EPP MONTAGNE DE LA VILLE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	370,000.00	0.00	Signé								2024-09-01	2024-08-14							2024-10-27	2024-12-19	2025-01-25
CI-PARU-443059-CW-RFQ / REHABILITATION DE 31 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX ET 5 MAGASINS DES EPP (BAD, MONT KORHOGO, EPP KAPELE ET GNALELEKAHA) DE LA VILLE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	425,000.00	0.00	Signé								2024-09-01	2024-12-13							2024-10-27	2025-01-30	2025-01-25
CI-PARU-443065-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES GROUPE SCOLAIRES (TIOGOMAN, BRAHIM KONE ET ETNONDARA) ET DE EPP LINISSONGUI DE LA VILLE DE BOUNDIALI	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	316,000.00	0.00	Signé								2024-09-02	2024-12-13							2024-10-28	2025-01-30	2025-01-26

CI-PARU-446060-CW-RFQ / REHABILITATION DE 35 SALLES DE CLASSE + 7 BUREAUX + 4 MAGASINS DES EPP (NATIO 1,2,3 ET 4) ET DU GROUPE SCOLAIRE OSSIENE DE LA COMMUNE DE KORHOGO.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	415,000.00	0.00	Signé							2024-09-01	2024-11-04							2024-10-27	2025-03-14	2025-01-25
CI-PARU-446061-CW-RFQ / REHABILITATION DE 21 SALLES DE CLASSE + 3 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 CANTINE ET 1 LOGEMENT DE BROMAKOTE DANS LA VILLE DE FERKESSEDOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	187,000.00	0.00	Signé							2024-09-02	2025-03-10							2024-10-28	2025-07-25	2025-01-26
CI-PARU-443075-CW-RFQ / REHABILITATION DE 21 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 CLOTURE + 1 ECOLE ET 2 LOGEMENTS BATIMENT DES GROUPES SCOLAIRES DE (GS FONSONGO DIABATE, GS MATERNELLE LES ALLOUETTES, EPP FLABOUGOU) DE LA VILLE DE TENGR	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	411,000.00	0.00	Signé							2024-09-03	2024-10-25							2024-10-29	2025-02-04	2025-01-27
CI-PARU-461243-CW-RFQ / REHABILITATION DE 33 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 3 MAGASINS + 2 BATIMENTS PRESCOLAIRES + 3 MATERNELLE + 2 LATRINES + 2 TOILETTES DES GROUPES SCOLAIRES (LYCEE CLUB ET GBEPLEU) ET DE EPP DIOULABOUGOU DE LA VILLE DE MAN	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	395,000.00	0.00	Signé							2025-02-08	2025-03-10							2025-04-05	2025-06-24	2025-07-04
CI-PARU-464905-CW-RFQ / REHABILITATION DE 61 SALLES DE CLASSE + 11 BUREAUX + 9 MAGASINS DE BAD LAVIARA, RESIDENTIEL ET BROMAKOTE EXTENSION DANS LA COMMUNE DE FERKESSEDOUGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	Signé							2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-07-25	2025-07-05
CI-PARU-464912-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE ET 4 BUREAUX POUR LE LYCEE MODERNE ALASSANE OUATTARA DE OUANGOLODOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	335,000.00	0.00	Signé							2025-02-11	2025-03-10							2025-04-08	2025-07-10	2025-07-07
CI-PARU-464907-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE, 5 BUREAUX, 5 MAGASINS, 3 LOGEMENTS, 1 CANTINE DES GROUPES SCOLAIRES (ASSOUM 1 ET BROMAKOTE VILLAGE) ET DES EPP (TEGUIRDOUO, DJEMITEDOUO, NAKIRDOUO) DANS LA COMMUNE DE BOUNA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	330,000.00	0.00	Signé							2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-07-18	2025-07-05
CI-PARU-465024-CW-RFQ / Construction de 3 clôtures des GS (soma konate et ibrahim koné) et de EPP linoussongui dans la commune de Boundiali	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	305,000.00	0.00	Signé							2025-02-10	2025-05-23							2025-04-07	2025-09-11	2025-10-04
CI-PARU-465027-CW-RFQ / Construction de 2 maternelles de 3 salles de classe et 2 clôtures des EPP (marietou koné et la roche) dans la commune de Boundiali.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	380,000.00	0.00	Signé							2025-02-10	2025-05-23							2025-04-07	2025-09-11	2025-07-06
CI-PARU-465127-CW-RFQ / Construction de 12 nouvelles salles de classe des GS (Bouna 1 et Bouna 4) et des EPP (teguirdouo et djemitedouo) dans la commune de BOUNA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	393,000.00	0.00	Signé							2025-02-11	2025-05-23							2025-04-08	2025-09-16	2025-07-07
CI-PARU-465122-CW-RFQ / Construction de 9 nouvelles salles de classe du GS Torla 1,2 et CIDT dans la commune de Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	280,000.00	0.00	Signé							2025-02-10	2025-05-23							2025-04-07	2025-09-02	2025-07-06
CI-PARU-465123-CW-RFQ / Construction de 6 nouvelles salles de classe et 1 clôture du GS Aviation et 1 clôture de broundougou dans la commune de Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	430,000.00	0.00	Signé							2025-02-11	2025-05-23							2025-04-08	2025-09-02	2025-07-07
CI-PARU-461246-CW-RFQ / REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 MAGASINS + 3 LOGEMENTS + 1 CANTINE ET 1 REFECTOIRE DU GS FRONTIERE, DES EPP ENFANCE ESPOIR ET LOGBANASSO ET DU CFPT DE LA VILL	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	375,930.00	0.00	Signé							2025-02-08	2025-03-10							2025-04-05	2025-07-10	2025-07-04
CI-PARU-464892-CW-RFQ / REHABILITATION DE 29 SALLES DE CLASSE + 8 BUREAUX + 6 MAGASINS ET 1 CANTINE DES EPP (KPATRAKAHA, PREMAFOLO, YEFOUGNIGUI-MARCORY ET FONOFLA) ET DES ECOLES MATERNELLES (NANOUS et GON COULIBALY) DANS LA COMMUNE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	270,000.00	0.00	Signé							2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-07-10	2025-07-05
CI-PARU-464895-CW-RFQ / REHABILITATION DE 39 SALLES DE CLASSE DE SOBA DANS LA COMMUNE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	390,000.00	0.00	Signé							2025-02-10	2025-03-10							2025-04-07	2025-10-27	2025-07-06
CI-PARU-464902-CW-RFQ / REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 7 BUREAUX + 5 MAGASINS + 1 LOGEMENT DES EPP (ZELESSO, TIEMERIME, MUNICIPALITE 2, ZANASSO ET SOROKOUMO) DANS LA VILLE DE TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prevonant pas de la Banque)	417,000.00	0.00	Signé							2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-06-24	2025-07-05

CI-PARU-464913-CW-RFQ / REHABILITATION DE 4 SALLES DE CLASSE, 2 LABORATOIRES, 1 FOYER-INFIRMERIE ET SALLE INFORMATIQUE ET 1 REFECTOIRE LYCEE MODERNE ALASSANE OUATTARA DANS LA COMMUNE DE OUANGOLODO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	310,000.00	0.00	Signé						2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-06-24	2025-10-03
CI-PARU-464904-CW-RFQ / REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 9 BUREAUX + 7 MAGASINS + 5 LOGEMENTS + DES EPP (TIALAKA, M'BASSO, LA JOIE, KOTOU, DE TINGOLI, IRIBASSO) ET IEPP DANS LA COMMUNE DE TENGR	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	428,000.00	0.00	Signé						2025-02-10	2025-03-10							2025-04-07	2025-07-11	2025-07-06
CI-PARU-464899-CW-RFQ / REHABILITATION DE 28 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 2 MAGASINS + 1 MATERNELLE DE EPP KOKO APPLICATION ET TEREGUE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	385,000.00	0.00	Signé						2025-02-09	2025-03-10							2025-04-06	2025-06-24	2025-07-05
CI-PARU-465126-CW-RFQ / Construction de 6 nouvelles salles de classe du GS Bouna III dans la commune de BOUNA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	183,000.00	0.00	Signé						2025-02-11	2025-05-23							2025-04-08	2025-11-13	2025-07-07
CI-PARU-473888-CW-RFB / Construction de 123 salles de classe primaire, 15 salle de maternelle, 16 clôtures et 2 cantines dans les établissements scolaire de Man, Odiénné, Ferkéssédougou, Tengrela et Korhogo.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	6,050,000.00	0.00	Signé				2025-02-07	2025-03-12	2025-02-12	2025-03-12			2025-03-26	2025-04-25	2025-04-25	2025-06-12	2025-05-30	2025-07-28	2025-11-26
CI-PARU-465153-CW-RFB / Réhabilitation et construction de bâtiments sanitaires dans les communes de Man, Odiénné, Ouangolo, Ferké, Bouna, Tengrela, Boundiali et Korhogo et des bâtiments sociaux des villes de odiénné, Tengrela et Korhogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	7,725,000.00	0.00	Signé				2025-02-24	2025-04-04	2025-03-01	2025-04-06			2025-04-12	2025-06-04	2025-05-12	2025-08-29	2025-06-16	2025-09-26	2025-10-14
CI-PARU-494971-CW-RFB / Travaux de construction de cinq (05) collèges à base 4 dans les Communes de Man, Korhogo et Bouna - 5 lots	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	5,340,000.00	0.00	En cours d'exécution				2025-07-01	2025-11-03	2025-07-06	2025-11-25			2025-08-17		2025-09-16		2025-10-21		2026-04-19
CI-PARU-494998-CW-RFB / Travaux de Construction de dix huit (18) Ecoles Maternelles et Primaires (EMP) dans les Communes de Man, Odienné, Boundiali, Tengréla, Ferkéssédougou, Ouangolodougou et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	9,010,000.00	0.00	En cours d'exécution				2025-07-08	2025-11-10	2025-07-13	2025-11-25			2025-08-24	2026-01-08	2025-09-23	2026-03-18	2025-10-28		2026-04-26
CI-PARU-495001-CW-RFB / Travaux de construction de vingt sept (27) Centres de Santé (CS) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et Tengréla	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	9,935,000.00	0.00	En cours d'exécution				2025-07-10	2025-11-10	2025-07-15	2025-11-25			2025-08-26		2025-09-25		2025-10-30		2026-04-28
CI-PARU-511336-CW-RFQ / Construction de 04 salles de classes + Bureaux + Magasins aux groupes scolaires (Bromakoté et Bramakoté), réhabilitation de 03 salles de classes au BAT1 de l'EPP4 d' Odienné SUD dans la commune d'Odiénné.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	283,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-10-05	2025-10-10							2025-11-30		2026-02-28
CI-PARU-511350-CW-RFQ / Réhabilitation du GS ACACIA de Korhogo et construction de 6 blocs de 8 latrines à Boundiali.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	405,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-10-05	2025-10-10							2025-11-30		2025-12-09
CI-PARU-511340-CW-RFQ / Construction d'une clôture au Lycée Moderne de TENGRELA (L: 1600 ml) et de 5 blocs de 8 latrines dans la commune de TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	378,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-10-05	2025-09-30							2025-11-30		2026-02-28
CI-PARU-511364-CW-RFQ / Construction de trois (03) salles de classe de BRONDOUGOU et 11 blocs de 8 latrines dans la commune de Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	353,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-10-06	2025-10-10							2025-12-01		2026-03-01
CI-PARU-511334-CW-RFQ / Construction d'un Bâtiment de 03 classes maternelles+1 Bureau+Toilettes à Blockosso et d'un Bâtiment de 03 classes maternelles+1 Bureau+Toilettes à Mistrot et 1 bloc de latrine de 8 cabines dans la commune de Man	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Signé						2025-10-06	2025-09-30							2025-12-01	2025-12-22	2026-03-01
CI-PARU-511361-CW-RFQ / Construction de la clôture du GS GARE (L=1020 ml) et 3 blocs de 8 latrines dans la commune de Ferkéssédougou.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	237,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-10-05	2025-10-10							2025-11-30		2026-02-28
CI-PARU-511357-CW-RFQ / Construction de 9 salles de classe + bureaux + magasins, une maternelle et 7 blocs de 8 latrines aux groupes scolaires (klofouakaha, nanguin, natio 1,2,3 et Djègbé) dans la commune de Korhogo (2 Lots)	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	Annulé						2025-10-06								2025-12-01		2026-03-01

CI-PARU-511365-CW-RFQ / Construction de 06 salles de classe + bureau + magasin au groupe scolaire Bouna centre et réhabilitation de 06 salles de classes + un bureau + un magasin à l'EPP SEHO et construction de 7 blocs de 8 latrines dans la Commune de BO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pourvenant pas de la Banque)	373,000.00	0.00	En cours d'exécution								2025-10-05	2025-09-30							2025-11-30		2026-02-28
CI-PARU-558595-CW-RFB / Travaux de construction / réhabilitation des bâtiments sociaux et etablissements sanitaires dans les communes de BOUNA, KORHOGO, ODIENNE, OUANGOLODOUGOU ET TENGRELA.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	7,166,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-07-13	2026-07-06	2026-07-18	2026-07-21			2026-08-29		2026-09-28		2026-11-02		2027-06-30
CI-PARU-565296-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et d'ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune de KORHOGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	26,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-03-16		2027-04-22		2029-05-25
CI-PARU-572535-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et d'ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans les communes de MAN	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	21,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-04-02		2027-04-23		2029-05-26
CI-PARU-572536-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et des ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune d'ODIENNE	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	21,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-03-08		2027-04-20		2029-05-23
CI-PARU-572539-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine dans les communes de TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	11,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-03-01		2027-04-22		2029-05-25
CI-PARU-572537-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et des ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune de BOUNDIALI	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	21,400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-03-15		2027-04-27		2029-05-28
CI-PARU-572538-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et des ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune de FERKESSEDOUGOU	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	22,900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-03-11		2027-04-26		2029-05-27
CI-PARU-578085-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et d'ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune de Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	13,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-03-02		2027-04-23		2029-05-26
CI-PARU-578086-CW-RFB / Travaux de construction de voirie urbaine et d'ouvrages primaires de drainage des eaux pluviales dans la commune de Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	13,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-03-15		2027-04-28		2029-05-29

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-390798-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires des villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	800,000.00	0.00	Annulé					2023-12-29		2024-01-03				2024-02-14		2024-03-15		2024-04-19		2024-10-16	
CI-PARU-390800-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements des établissements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	280,000.00	0.00	Annulé							2023-12-24								2024-02-18		2024-08-16	
CI-PARU-390854-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires des villes de Korhogo, Boundiali et Trengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,200,000.00	0.00	Annulé					2023-12-29		2024-01-03				2024-02-14		2024-03-15		2024-04-19		2024-10-16	
CI-PARU-390856-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements des établissements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Korhogo, Boundiali, Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	420,000.00	0.00	Annulé							2023-12-20								2024-02-14		2024-08-12	
CI-PARU-390927-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires dans les villes de la Ferké, Ouangolo et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,200,000.00	0.00	Annulé					2023-12-20		2023-12-25				2024-02-05		2024-03-06		2024-04-10		2024-10-07	
CI-PARU-390931-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements des établissements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Ferké, Ouangolo et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	420,000.00	0.00	Annulé							2023-12-26								2024-02-20		2024-08-18	
CI-PARU-391042-GO-RFQ / Acquisition de véhicules pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	400,000.00	0.00	Achevé							2024-01-01	2024-04-26							2024-02-26	2024-06-14	2024-08-24	2025-01-22

CI-PARU-393453-GO-RFQ / Fourniture d'assurance santé pour le personnel et famille du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-12-23	2024-05-10							2024-01-25	2024-07-17	2025-01-19	2025-07-28
CI-PARU-391038-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Achevé							2024-01-14	2024-01-23							2024-02-25	2024-03-01	2024-03-26	2024-07-25
CI-PARU-391037-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2024-01-20	2024-02-27							2024-03-16	2024-03-28	2024-09-12	2024-12-30
CI-PARU-395946-GO-RFQ / Fourniture d'assurance multi risque professionnel pour les locaux de l'UDEP (Année 2024)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2024-01-13								2024-03-09		2025-03-04	
CI-PARU-391040-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2024-02-05	2024-04-23							2024-03-18	2024-06-12	2024-04-08	2024-12-02
CI-PARU-393447-GO-RFQ / Acquisition de photocopieuses pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2024-03-06	2024-04-15							2024-04-08	2024-06-11	2024-04-29	2024-08-27
CI-PARU-391036-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureaux pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	120,000.00	0.00	Achevé							2024-04-20	2024-04-30							2024-06-15	2024-06-12	2024-07-15	2024-10-28
CI-PARU-416639-GO-RFQ / Acquisition de groupe electrogène pour l'EDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Achevé							2024-05-04	2024-07-15							2024-06-12	2024-08-14	2024-07-12	2024-10-17
CI-PARU-426389-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) de la ville de Man	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	490,000.00	0.00	Achevé							2024-05-18	2024-06-12							2024-07-13	2024-08-06	2025-01-09	2025-04-28
CI-PARU-426392-GO-RFQ / Fourniture et installation des tables bancs des établissements scolaires de la ville de Korhogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2024-05-18	2024-06-12							2024-07-13	2024-08-06	2025-01-09	2024-12-27
CI-PARU-426394-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) de la ville de Boundiali	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2024-05-25	2024-06-12							2024-07-20	2024-08-06	2025-01-16	2024-12-30
CI-PARU-426531-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements de la ville d'odiénné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	430,000.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-06-12							2024-07-15	2024-08-06	2025-01-11	2025-02-12
CI-PARU-426533-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements de la ville de Ferkéssédougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	420,000.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-06-12							2024-07-15	2024-08-06	2025-01-11	2025-02-21
CI-PARU-426538-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements des villes de Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-06-12							2024-07-15	2024-08-06	2025-01-11	2024-12-27
CI-PARU-426541-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements de la ville de ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	Achevé							2024-05-21	2024-06-12							2024-07-16	2024-08-06	2025-01-12	2025-02-11
CI-PARU-426543-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements de la ville de Mouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	180,000.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-06-12							2024-07-15	2024-08-06	2025-01-11	2025-02-12
CI-PARU-426546-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements scolaires (mobiliers) des établissements de la ville de Korhogo - Section 2	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2024-05-25	2024-06-12							2024-07-20	2024-08-06	2025-01-16	2024-12-30
CI-PARU-429481-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville de Man	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	250,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-11-14							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-08-13
CI-PARU-429484-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville d'Odiénné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	375,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-11-14							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-06-02
CI-PARU-429485-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville de Korhogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	260,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-12-03							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-04-18
CI-PARU-429486-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville de Boundiali	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-11-14							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-05-13
CI-PARU-429487-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissemnts sanitaire de la ville de Ferkessédougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-12-03							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-04-18
CI-PARU-429488-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissement sanitaires des villes de ouangolodougou et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2024-06-08	2024-11-14							2024-08-03	2025-01-07	2024-10-02	2025-04-18

CI-PARU-429489-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville d'Odiénné - Section 2	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Achevé							2024-06-09	2024-11-14							2024-08-04	2025-01-07	2024-10-03	2025-05-16
CI-PARU-429497-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville de Boundiali - Section 2	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	280,000.00	0.00	Achevé							2024-06-10	2024-11-14							2024-08-05	2025-01-07	2024-10-04	2025-06-26
CI-PARU-429500-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires de la ville de Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2024-06-11	2024-12-03							2024-08-06	2025-01-07	2024-10-05	2025-04-23
CI-PARU-439878-GO-DIR / Marché par Entente Directe avec AGOSOFT pour la fourniture de logiciels et installation des logiciels TOM²PRO WEB et TOM²PAIE WEB	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	71,300.00	0.00	Achevé					2024-07-23	2024-08-06	2024-07-28	2024-07-08							2024-09-01	2024-08-15	2025-02-28	2025-08-01
CI-PARU-439911-GO-RFQ / Production des supports d'identification et de communication du siège de l'UDEP (Enseigne, Panneaux directionnels, plaques de portes ...)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,000.00	0.00	Annulé							2024-08-10								2024-10-05		2024-11-04	
CI-PARU-443091-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques complémentaires pour le personnel de l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2024-08-31	2024-10-04							2024-10-26	2024-10-28	2024-11-25	2024-12-23
CI-PARU-446064-GO-RFQ / ACQUISITION DE HUIT(8) VEHICULES PICK-UP POUR LES INGENIEURS MUNICIPAUX DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PDDIVS.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	320,000.00	0.00	Achevé							2024-09-29	2024-11-29							2024-11-24	2024-12-19	2025-02-22	2025-03-05
CI-PARU-439888-GO-RFQ / Fourniture de carburant au titre de l'année 2025	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Annulé							2024-07-28								2024-09-22		2025-03-21	
CI-PARU-465139-GO-RFQ / Fourniture de petits matériels et outillages techniques	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-12-24								2025-02-18		2025-03-10	
CI-PARU-465140-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de protection individuel (EPI) du PDDIVS.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Achevé							2024-12-23	2025-01-29							2025-02-17	2025-02-20	2025-03-09	2025-11-10
CI-PARU-464890-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour les IM et les SJSES installés dans les huit (8) villes du projet.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2025-02-09	2025-05-07							2025-04-06	2025-05-26	2025-10-03	2025-10-28
CI-PARU-439898-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un écran interactif et des outils multimédia (système de sonorisation Hi-tech + caméra pour les webs conférence) pour les salles de réunion de l'UDEP.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	112,000.00	0.00	Signé							2025-03-30	2025-07-21							2025-05-25	2025-12-09	2025-06-24	
CI-PARU-510828-GO-DIR / Contrat par entente directe avec VIVO ENERGY, relatif à la fourniture de carburant pour le fonctionnement du PDDIVS au titre de la gestion 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	60,000.00	0.00	Signé					2025-09-10	2026-04-22	2025-09-15	2026-04-08							2025-10-20	2026-05-06	2026-10-15	
CI-PARU-510785-GO-RFQ / Acquisition de tablettes durcies et GPS Portatif pour le compte du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2025-09-27	2025-10-02							2025-11-22	2025-10-27	2025-12-22	2026-01-07
CI-PARU-513396-GO-RFQ / Acquisition de consommable informatique pour le compte de l'UDEP (Année 2025)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Signé							2025-10-04	2025-09-22							2025-11-29	2025-11-03	2025-12-29	
CI-PARU-528629-GO-RFQ / Acquisition de Licences Microsoft Exchange Online, Office 365, Power BI et Entra ID pour une Productivité, une Analyse de Données et une Gestion des Identités Renforcées.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Signé							2025-12-21	2026-01-07							2026-02-15	2026-03-27	2026-08-14	
CI-PARU-528637-GO-RFQ / Acquisition d'un ordinateur portable pour le compte du PDDIVS.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	4,000.00	0.00	Achevé							2025-12-27	2026-02-19							2026-02-21	2026-03-18	2026-03-08	2026-05-21
CI-PARU-556220-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-10								2026-06-25		2026-07-10	
CI-PARU-556336-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-10								2026-06-25		2026-07-10	
CI-PARU-556218-GO-RFQ / Acquisition d'un drone RTK, de deux drones de prise de vues aériennes et d'une licence perpétuelle + formation dans le cadre des activités du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-07-01	2026-07-01							2026-07-16		2026-08-15	
CI-PARU-574126-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers des établissements scolaires des villes de Ferkessedougou et Boundiali - 2 LOTS	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-07								2027-01-06		2027-04-07	

CI-PARU-574130-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers (tables bancs, bureaux, chaises, armoires, etc) des établissements scolaires dans les communes de MAN, ODIENNE, KORHOGO, BOUNDIALI, TENGRELA, BOUNA, FERKESSEDOUGOU ET OUANGOLODOUGOU - 2 LOTS	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,027,375.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-30		2026-10-07				2026-12-10		2027-01-29		2027-03-22		2027-08-11	
CI-PARU-574114-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers des établissements scolaires de la ville Man	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-04								2027-02-03		2027-05-05	
CI-PARU-574119-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers des établissements scolaires de la ville d'Odienne	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	207,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-03								2027-02-02		2027-05-04	
CI-PARU-574122-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers des établissements scolaires de la ville de Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	192,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-02								2027-02-01		2027-04-30	
CI-PARU-574123-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers des établissements scolaires de la ville de Korhogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	365,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-05								2027-02-04		2027-05-06	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-393438-GO-RFQ / Service de gardiennage des locaux de l'udep (année 2024)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	24,000.00	0.00	Signé							2023-12-20	2023-12-28							2024-01-22	2024-02-27	2025-01-16	
CI-PARU-393439-GO-RFQ / service d'entretien des locaux de l'udep et consommables (Année 2024)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Achevé							2023-12-20	2024-01-17							2024-01-22	2024-03-08	2025-01-16	2025-04-11
CI-PARU-393454-GO-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la création et hébergement du site internet du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2024-01-13	2025-07-09							2024-03-09	2025-09-01	2025-03-04	2026-01-05
CI-PARU-416629-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'insertion presse des activités du Projet	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	120,000.00	0.00	Annulé							2024-04-27								2024-06-04		2025-06-04	
CI-PARU-463900-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour le service de gardiennage des locaux de l'Unité Décentralisée d'Exécution du Projet (UDEP) au titre de l'année 2025	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2025-02-10	2024-12-13							2025-03-04	2025-01-29	2026-02-27	
CI-PARU-473875-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la fourniture d'assurance santé pour le personnel et famille du PDDIVS au titre de l'année 2025.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-02-03	2024-12-09							2025-03-31	2025-01-20	2026-03-26	2025-05-05
CI-PARU-464889-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour le service d' entretien des locaux de l'UDEP au titre de l'année 2025	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2024-12-14	2024-12-13							2025-02-08	2025-01-29	2025-08-07	
CI-PARU-439919-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la fourniture d'assurance tous risques du matériel roulant du PDDIVS au titre de l'année 2025.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2024-08-27	2025-01-06							2024-10-22	2025-03-11	2025-01-20	2025-09-23
CI-PARU-473892-CS-QBS / Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'orthophotographies, de levés lidar et mise en place d'unités géomatiques pour les villes de Bouna, Ouangolodougou, Ferkessedougou, Boundiali, Tengrela, Man et Odienne	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,025,000.00	0.00	Annulé					2025-03-17		2025-03-22				2025-05-03		2025-06-02		2025-07-07		2026-01-03	
CI-PARU-510791-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des véhicules du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2025-09-20	2025-12-08							2025-11-15	2026-03-05	2026-11-10	
CI-PARU-510803-NC-RFQ / Fourniture de services d'assurance multirisque professionnelle pour les locaux de l'UDEP (octobre 2025 à Décembre 2026)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Signé							2025-09-15	2025-10-10							2025-11-10	2025-12-08	2027-02-03	
CI-PARU-526763-NC-DIR / Entente Directe avec l'Entreprise FIRST SECURITE pour le gardiennage des locaux de l'UDEP au titre de l'année 2026.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-12-10		2025-12-11								2025-12-21		2025-12-24	
CI-PARU-526781-NC-DIR / Entente Directe avec l'Entreprise CHALLENGES CI pour l'entretien des locaux de l'UDEP au titre de l'année 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	25,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-12-10		2025-12-11								2025-12-21		2026-01-03	
CI-PARU-526784-NC-DIR / Entente Directe avec l'Entreprise ATLANTIQUE ASSURANCE pour l'assurance santé du personnel et famille du PDDIVS, au titre de la gestion 2026.	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	160,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-12-12	2025-12-19	2025-12-13	2025-12-10							2025-12-23		2026-01-05	

CI-PARU-526804-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène de l'Unité Décentralisée de l'Exécution du Projet (UDEP) au titre de la gestion 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-12-04	2025-12-02							2026-01-01		2026-01-01	
CI-PARU-526805-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour les prestations d'entretien et réparation des splits y compris les petits travaux de plomberie, d'électricité et de menuiserie pour l'Unité Décentralisée de l'Exécution du Projet (UDEP) au titre de la gestio	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-12-04	2025-12-02							2025-12-23		2026-01-01	
CI-PARU-526807-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la réparation du matériel informatique du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS) au titre de la gestion 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2025-12-04	2025-12-05							2026-01-01	2026-01-01	2026-01-01	
CI-PARU-526798-NC-RFQ / Entente Directe avec l'Entreprise AFG ASSURANCES pour la fourniture de services d'assurance tous risques du matériel roulant du PDDIVS au titre de la gestion 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	25,000.00	0.00	Annulé					2025-12-12		2025-12-17							2026-01-21		2026-07-20	
CI-PARU-528648-NC-DIR / Entente Directe avec l'Entreprise AFG ASSURANCES pour la fourniture de services d'assurance tous risques du matériel roulant du PDDIVS au titre de la gestion 2026	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	25,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-12-16	2025-12-18	2025-12-21	2025-12-10						2026-01-25		2027-01-25	
CI-PARU-556361-NC-DIR / Entente directe avec MTN Côte d'Ivoire pour l'abonnement Internet et la fourniture, l'installation et la configuration d'autocommutateurs numériques (autocoms), de câblage réseau et de 22 postes téléphoniques IP pour les locaux de l'U	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	45,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-15		2026-06-15							2026-06-22		2027-06-22	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-390794-CS-CQS / Recrutement de Consultants firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux à impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Achevé	2023-12-15	2023-11-24	2024-01-05	2023-12-04	2024-02-18	2024-01-15							2024-03-19	2024-04-05	2024-04-23	2024-04-11	2024-10-20	2025-05-15
CI-PARU-390795-CS-CQS / Recrutement de consultants/firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux a impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Boundiali, Korhogo, et Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		360,000.00	0.00	Achevé	2023-12-15	2023-11-24	2024-01-05	2023-12-04	2024-02-18	2024-01-16							2024-03-19	2024-04-05	2024-04-23	2024-04-11	2024-10-20	2025-05-12
CI-PARU-390796-CS-CQS / Recrutement de Consultants firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux à impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		360,000.00	0.00	Achevé	2023-12-15	2023-11-24	2024-01-05	2023-12-04	2024-02-18	2024-01-17							2024-03-19	2024-04-05	2024-04-23	2024-04-11	2024-10-20	2025-07-10
CI-PARU-390935-CS-QCBS / Réalisation des études techniques (APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voirie s urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Signé	2023-12-21	2024-04-09	2024-01-11	2024-05-27	2024-02-24	2024-09-12			2024-03-23	2024-11-20	2024-04-22	2024-12-10	2024-05-27	2025-01-14	2024-07-01	2025-01-31	2025-07-01	
CI-PARU-391015-CS-QCBS / Préparation de plans directeurs d'assainissement et de drainage de Bouna, Ouangolodougou et Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,600,000.00	0.00	Annulé	2024-01-25	2024-04-09	2024-02-15		2024-03-30				2024-04-27		2024-05-27		2024-07-01		2024-08-05		2025-08-05	
CI-PARU-391035-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'Audit Externe (03) ans	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		90,000.00	0.00	Signé	2023-12-26	2024-05-22	2024-01-16	2024-06-04	2024-02-29	2025-01-31			2024-03-28	2025-03-12	2024-04-27	2025-03-28	2024-06-01	2025-04-23	2024-07-06	2025-05-07	2025-01-02	
CI-PARU-391006-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans communaux de gestion des déchets solides pour Odienné et Man	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-04-09	2024-05-13	2024-05-27	2024-06-26	2024-10-09			2024-07-24	2024-11-22	2024-08-23	2025-02-28	2024-09-27	2025-05-09	2024-11-01	2025-07-08	2025-03-31	
CI-PARU-391025-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-05-15	2024-04-08	2024-06-20	2024-05-07	2024-09-13			2024-06-04	2025-02-05	2024-06-18		2024-07-23		2024-08-27		2025-03-25	
CI-PARU-391026-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) de Boundiali et Korhogo, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 2	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,600,000.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-05-15	2024-04-08	2024-06-20	2024-04-30	2024-09-13			2024-05-28	2025-02-05	2024-06-12	2025-04-23	2024-07-17	2025-11-13	2024-08-21	2025-12-17	2025-03-19	

CI-PARU-391027-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation des Plans d' Urbanisme Directeurs (PUD) de Bouna et Ferke, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 3	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-05-15	2024-04-08	2024-06-20	2024-04-30	2024-09-13			2024-05-28	2025-02-05	2024-06-12		2024-07-17		2024-08-21		2025-03-19	
CI-PARU-391013-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la préparation de plans communaux de gestion des déchets solides pour Boundiali, Tengréla et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Signé	2024-05-02	2024-04-09	2024-05-23	2024-05-27	2024-06-14	2024-10-09			2024-07-05	2024-11-22	2024-07-20	2024-12-30	2024-08-10	2025-04-24	2024-08-31	2025-07-09	2025-01-28	
CI-PARU-421185-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de ouangolodougou et Tengrela	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-04-24	2024-05-15	2024-05-15	2024-06-04	2024-06-28	2024-11-21			2024-07-26	2025-03-21	2024-08-25	2025-05-20	2024-09-29	2025-07-22	2024-11-03	2025-09-15	2025-11-03	
CI-PARU-390978-CS-QCBS / Elaboration des études techniques détaillées d'aménagement des voiries et actualisation des études d'avant-projets détaillés (APD) des schémas directeurs d'assainissement et de drainage des villes de BOUNDIALI, FERKESSEDOUGOU ET KORHOGO.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	Signé	2024-05-21	2024-05-15	2024-06-11	2024-06-14	2024-07-25	2024-09-12			2024-08-22	2024-11-20	2024-09-21	2024-12-10	2024-10-26	2025-01-14	2024-11-30	2025-01-31	2025-11-30	
CI-PARU-391024-CS-QCBS / Elaboration des études techniques détaillées d'aménagement des voiries des villes de BOUNA, OUANGOLODOUGOU ET TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		630,000.00	0.00	Signé	2024-05-21	2024-05-15	2024-06-11	2024-06-14	2024-07-25	2024-09-12			2024-08-22	2024-11-20	2024-09-21	2024-12-10	2024-10-26	2024-12-30	2024-11-30	2025-02-13	2025-11-30	
CI-PARU-426166-CS-QCBS / Recrutement de consultants/ firmes pour l'élaboration des schémas directeurs d'assainissement et de drainage des villes de OUANGOLODOUGOU ET TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-04	2024-08-13	2024-06-25	2024-09-09	2024-08-08	2025-01-07			2024-09-05	2025-02-25	2024-10-05	2025-05-15	2024-11-09		2024-12-14		2025-12-14	
CI-PARU-451410-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation à impact rapide (quick-wins) des établissements scolaires dans les villes de Tengrela, Boundiali et Korhogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		230,000.00	0.00	Signé	2024-09-24	2024-10-10	2024-10-15	2024-10-16	2024-11-28	2024-11-14							2024-12-28	2024-12-05	2025-02-01	2024-12-19	2025-07-31	
CI-PARU-451444-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation à impact rapide (quick-wins) des établissements scolaires dans les villes de Man et Odien	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Signé	2024-09-23	2024-10-10	2024-10-14	2024-10-16	2024-11-27	2024-11-14							2024-12-27	2024-11-12	2025-01-31	2024-12-19	2025-07-30	
CI-PARU-451446-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation à impact rapide (quick-wins) des établissements scolaires dans les villes de Ferkéssédougo, Bouna et Ouangolodougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		185,000.00	0.00	Signé	2024-09-24	2024-10-10	2024-10-15	2024-10-16	2024-11-28	2024-11-14							2024-12-28	2024-11-12	2025-02-01	2024-12-19	2025-07-31	
CI-PARU-473883-CS-QCBS / récrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation d'établissements scolaires, sanitaires, bâtiments sociaux et d'aménagement d'espaces verts/publics dans les villes de man et Odienné.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Signé	2025-02-05	2025-03-01	2025-02-26	2025-03-05	2025-04-11	2025-04-09			2025-05-09	2025-05-30	2025-06-08	2025-06-09	2025-07-13	2025-07-24	2025-08-17	2025-08-01	2025-12-15	
CI-PARU-473884-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation des établissements scolaires, sanitaires, des bâtiments sociaux et d'aménagement d'espaces verts/publics dans les villes de Korhogo, Boundiali et Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		315,000.00	0.00	Signé	2025-02-04	2025-03-01	2025-02-25	2025-03-05	2025-04-10	2025-04-15			2025-05-08	2025-05-30	2025-06-07	2025-06-10	2025-07-12	2025-07-24	2025-08-16	2025-08-01	2025-12-14	
CI-PARU-473886-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de construction/ réhabilitation d'établissements scolaires, sanitaires, bâtiments sociaux et d'aménagement d'espaces verts/publics dans les villes de Ferké, Ouangol	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		272,000.00	0.00	Signé	2025-02-05	2025-03-01	2025-02-26	2025-03-05	2025-04-11	2025-03-28			2025-05-09	2025-07-15	2025-06-08	2025-06-09	2025-07-13	2025-07-15	2025-08-17	2025-08-01	2025-12-15	
CI-PARU-495024-CS-QBS / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL APPROFONDIES (EIESA) ET ELABORATION DES PARs DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES URBAINES ET DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES COMMUNES DE MAN ET D'OD	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2025-06-17	2025-07-07		2025-08-20				2025-09-17		2025-10-17		2025-11-16		2025-12-21		2026-02-19	
CI-PARU-495031-CS-QBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL APPROFONDIES ET ELABORATION DES PARs DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES URBAINES ET DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES COMMUNES DE KORHOGO, BOUNDIA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		540,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2025-06-17	2025-07-07		2025-08-20				2025-09-17		2025-10-17		2025-11-16		2025-12-21		2026-02-19	

CI-PARU-495032-CS-QBS / SELECTION D'UNE FIRME POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL APPROFONDIES ET ELABORATION DES PARs DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES URBAINES ET DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES COMMUNES DE BOUNA, OUANGOLO ET T	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		540,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2025-06-17	2025-07-07		2025-08-20				2025-09-17		2025-10-17		2025-11-16		2025-12-21		2026-02-19	
CI-PARU-495045-CS-QCBS / Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'orthophotographies, de levés lidar et mise en place d'unités géomatiques pour les villes de Bouna, Ouangolodougou, Ferkessedougou, Boundiali, Tengrela, Man et Odienne	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,025,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2025-06-17	2025-07-07		2025-08-20				2025-09-17		2025-10-17		2025-11-21		2025-12-26		2026-06-24	
CI-PARU-510862-CS-CQS / Réalisation d'une enquête socioéconomique de détermination du temps d'attente des femmes pour les soins de santé maternelle dans les communes de BOUNA, BOUNDIALI, FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, MAN, ODIENNE, OUANGOLODOUGOU ET TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		93,500.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-15	2025-10-03	2025-10-06		2025-11-19										2025-12-19		2026-01-23	2026-04-23
CI-PARU-513359-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en oeuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de TENGRELA	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2026-08-06	
CI-PARU-513358-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en oeuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de BOUNA	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-513360-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de OUANGOLODOUGOU	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-513361-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de BOUNDIALI	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2026-08-06	
CI-PARU-513349-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de FERKESSÉDOUGOU	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-513350-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville d	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		299,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-513357-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville d ' ODIENNÉ	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		261,101.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-513354-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (une ONG ou un collectif d'ONG locale) pour soutenir la mise en œuvre des aspects sociaux du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires dans la ville de KORHOGO	IDA / 72870	Component 2: Providing Support to Local Governments in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		299,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2027-02-02	
CI-PARU-528626-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SANITAIRES DES PLANS D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRES DANS LES COMMUNES DE FERKESSEDOUGOU, OUANGOLODO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		298,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-22	2025-12-17	2026-01-12	2025-12-30	2026-02-25								2026-03-27		2026-05-01		2027-05-26	
CI-PARU-528618-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SANITAIRES DES PLANS D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRES DANS LES COMMUNES DE MAN E	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		298,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-22	2025-12-17	2026-01-12	2025-12-30	2026-02-25								2026-03-27		2026-05-01		2027-05-26	

CI-PARU-528624-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SANITAIRES DES PLANS D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRES DANS LES COMMUNES DE TENGRELA, BOUNDIALI ET KORHOG	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		298,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-22	2025-12-17	2026-01-12	2025-12-30	2026-02-25								2026-03-27		2026-05-01		2027-05-26	
CI-PARU-537906-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le Suivi et Contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales des villes de Man, Odienné, Boundiali et Tengrela.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,800,000.00	0.00	Annulé	2026-03-02		2026-03-23		2026-05-06				2026-06-03		2026-07-03		2026-08-07		2026-09-11		2028-11-29	
CI-PARU-537911-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le Suivi et Contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales des villes de Korhogo, Ferké, Ouangolo et Bouna.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,500,000.00	0.00	Annulé	2026-03-04		2026-03-25		2026-05-08				2026-06-05		2026-07-05		2026-08-09		2026-09-13		2028-12-01	
CI-PARU-558460-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le suivi et de contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les communes de MAN ET ODIENNE	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,256,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-06	2026-07-23	2026-07-27		2026-09-09				2026-10-07		2026-11-06		2026-12-11		2027-01-15		2029-05-14	
CI-PARU-558461-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le suivi et de contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les communes de BOUNDIALI ET TENGRELA.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,015,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-07	2026-07-23	2026-07-28		2026-09-10				2026-10-08		2026-11-07		2026-12-12		2027-01-16		2029-05-15	
CI-PARU-558465-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le suivi et de contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les communes de FERKESSEDOUGOU ET OUANGOLODOUGOU.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,980,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-09	2026-07-23	2026-07-30		2026-09-12				2026-10-10		2026-11-09		2026-12-14		2027-01-18		2029-05-17	
CI-PARU-558464-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le suivi et de contrôle des travaux de construction des voiries urbaines et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les communes de KORHOGO ET BOUNA.	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,885,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-29	2026-07-22	2026-08-28		2026-11-04				2026-12-17		2027-02-05		2027-04-01		2027-05-21		2030-04-20	
CI-PARU-573785-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES (PTF/APS/APD/DAO), ENVIRONNEMENTALES (EIESA) ET SOCIALES (PAR) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DES MARCHES ET GARES ROUTIERES DANS LES COM	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,733,400.00	0.00	En cours d'examen	2026-09-30		2026-10-30		2027-01-12				2027-02-23		2027-04-09		2027-06-03		2027-07-28		2028-06-20	
CI-PARU-573788-CS-QCBS / ÉTUDES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES, DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS D'ESPACES PUBLICS/VERTS ET DES BERGES DANS LES COMMUNES DE BOUNDIALI, MAN, ODIENNE ET TENGRELA	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		887,615.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-29		2026-10-30		2027-01-12				2027-02-23		2027-04-09		2027-06-03		2027-07-28		2028-11-02	
CI-PARU-573791-CS-QCBS / ÉTUDES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES, DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS D'ESPACES PUBLICS/VERTS ET DES BERGES DANS LES COMMUNES DE BOUNA, FERKESSEDOUGOU, KORHOGO ET OUANGO	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		843,700.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-29		2026-10-30		2027-01-12				2027-02-23		2027-04-09		2027-06-03		2027-07-28		2028-11-02	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-410057-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ELABORER UNE EVALUATION DES RISQUES SECURITAIRES ET UN PLAN DE GESTION DES RISQUES DE SECURITE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2024-04-15	2024-04-09	2024-06-03	2024-07-31	2024-06-24	2024-08-22	2024-07-29	2024-09-23	2025-01-25	
CI-PARU-416596-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-05-28	2024-06-03		2024-06-24		2024-07-29		2024-12-12	
CI-PARU-416632-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-04-17	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-05		2025-07-31	
CI-PARU-416633-CS-INDV / Recrutement d'un(e) spécialiste junior en technologie numérique et cartographique pour l'unité de Coordination du PDDIVS	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		28,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-17	2024-06-03		2024-06-24		2024-07-29		2025-01-25	

CI-PARU-558600-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour la revue à Mi-Parcours du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS)	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-07-07	2026-07-04		2026-07-25		2026-08-29		2026-10-13	