Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : PROJET D'ACCELERATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE AU NIGER. (HASKE-P174034).

Agences d'exécution du Projet : NIGELEC, ANPER et ANERSOL

Date du plan de passation des marchés : 22 octobre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Décembre 2021 - Juin 2023

Préambule :

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.
Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.
Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions qui suivent.

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux et sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux).**

- Fournitures : **s'applique**
- Travaux : **s'applique**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. **Au besoin.**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» **s'appliquent au besoin et au cas par cas**.

Plan de Passation de marchés

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
	Composante 1							
	Sous composante 1.1- Construction de l'interconnexion de transmission entre le Réseau Ouest et le Réseau Centre EST-NIGELEC							
1	Construction de 270 km ligne 132kV entre Zabori-Malbaza (lot1 et 2) et 50 km de ligne 66 kV entre Illéla et Tahoua NIGELEC (lot 3)	Tvx	71 900 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022
2	Construction de nouveaux postes 132/33 kV à Doucthi, Konni et Madaoua à Zabori, 66/33 kV à Tahoua et extension des postes à Zabori et Malbaza (132kV), Illela (66 kV) NIGELEC (lot4)	Tvx	13 100 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022
3	Ingénieurs du maître d'ouvrage pour la supervision de la construction des réseaux de transmission – NIGELEC	Cons	5 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
	Sous composante 1.2							
4	Densification et renforcement de réseau - NIGELEC	Tvx	30 000 000	Appel d'offres	Ouverte, internationale (en plusieurs lots, en une seule étape et	A Priori	100	Janvier 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
					sans préqualification)			
5	Acquisition de matériel pour l'électrification rurale - NIGELEC	Four	40 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et sans préqualification)	A Priori	100	Février 2022
5bis	Travaux électrification rurale - NIGELEC	Tvx	10 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots, une seule étape et sans préqualification)	A Priori	100	Mai 2022
7	Ingénieurs du maître d'ouvrage pour la supervision de la construction des réseaux de distribution - NIGELEC	Cons	5 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
	Sous composante 1.3							
7	Acquisition de compteurs NIGELEC	Four	6 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Janvier 2023
8	Acquisition de matériels de branchements NIGELEC	Four	8 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Janvier 2023

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
9	Recrutements d'entreprises pour la réalisation des travaux de branchements NIGELEC	Tvx	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots, en une seule étape et sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2023
10	Recrutement d'un consultant pour la conception et l'appui à la mise en œuvre de la subvention des appareils et équipements d'usage productifs en milieu rural NIGELEC	Cons	700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Mai 2022
	Composante 2							
	Sous Composante 2.1							
12	Développement de nouveaux mini-réseaux solaires grâce à un partenariat public-privé (30 à 40 localités) - ANPER	Tvx	18 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en plusieurs lots en une seule étape, avec sélection initiale)	A Priori	100	Juin 2022
13	Acquisition de compteurs et matériel de branchements pour l'ANPER	Four	2 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Juin 2023
14	Ingénieur du Maître d'Ouvrage pour la supervision de la	Cons	2 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Septembre 2021

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
	construction de nouveaux mini-réseaux - ANPER							
15	Hybridation solaire et densification des mini-réseaux (28 localité avec réseau à renforcer) - NIGELEC	Tvx	15 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Août 2022
16	Ingénieur du Maître d'Ouvrage pour la supervision de l'hybridation des mini-réseaux existants - NIGELEC	Cons	2 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
	Composante 3							
17	Gestionnaire des fonds – DPED/ANERSOL	Cons	1 700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Février 2022
18	Agence de vérification indépendante- ANERSOL	Cons	1 200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Décembre 2021
	Sous Composante 3.1							
18	Travaux Electrification des écoles et centres de santé – ANERSOL	Tvx	11 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
20	O&M pendant les deux premières années - ANERSOL–	cons	400 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Postériori	100	Novembre 2022
21	Électrification des infrastructures publiques (éclairage public, marchés, mairies, etc.) - ANERSOL	Tvx	1 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2023
22	Systèmes de pompage d'eau potable par énergie solaire - ANERSOL	Tvx	1 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape et avec préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2023
23	Acquisition et installation de systèmes de suivi à distance ANERSOL	Four	100 000	Demande Cotations	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2023
	Acquisition et installation de système de suivi à distance	Four	100 000	Demande Cotations	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2023
24	Assistance technique pour la gestion et la pérennisation des infrastructures ANERSOL	Cons	300 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Janvier 2023
25	Assistance à la maitrise d'ouvrage et renforcement de capacités ANERSOL	Cons	1 200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Juin 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
	Sous Composante 3.2							
29	Communication et sensibilisation - plan et appui à la mise en œuvre – consultant ANERSOL	Cons	250 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Octobre 2022
32	Consultant international d'appui à la mise en œuvre technique ANERSOL	Cons	500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Avril 2022
	Sous composante 3.3							
36	Assistance technique pour l'approche de promotion des foyers banco et innovation DPED	Cons	650 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Avril 2022
39	Assistance technique aux entreprises y compris femmes entrepreneurs DPED	Cons	650 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Juin 2022
45	Assistance technique au renforcement de capacités des distributeurs de LPG	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Octobre 2022
46	Assistance technique au renforcement de capacités des distributeurs de LPG DPED	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Novembre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
47	Assistance technique à la participation des femmes à la filière LPG DPED	Cons	300 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Novembre 2022
50	Etude de la filière LPG, organisation, tarification DPED	Cons	350 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Janvier 2023
51	Service de consultant d'assistance à la mise en œuvre (solutions de cuissons propres) DPED	Cons	1 700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Novembre 2022
53	Consultant national DPED	Cons	130 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Décembre 2022
54	Mobilier pour bureau DPED	Four	60 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
56	Equipements pour contrôle (GPL et Foyers) DPED	Four	120 000	Appel d'offres	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Février 2023
57	Achat de deux véhicules DPED	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Février 2022
58	Equipement Internet DPED	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
62	Elaboration de la politique nationale des énergies domestiques (une étude) DPED	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Septembre 2022
	Composante 4							
	Composante 4.1							
	NIGELEC							
64	Programme de Protection des Recettes (RPP)-Acquisitions NIGELEC	Four	4 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Mars 2022
65	Système d'enregistrement et de gestion des incidents (IRMS)-Acquisition NIGELEC	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
66	Programme de réduction des pertes de distribution-Acquisition NIGELEC	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
67	Numérisation des processus d'entreprise de la NIGELEC-Acquisition	Four	5 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
68	Programme de développement des ressources humaines de la NIGELEC-Consultants (centre de formation)	Cons	1 500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Mai 2022
69	Efficacité énergétique pour la réduction de la demande de pointe – Acquisition	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Juin 2022
	Sous composante 4.2							
	MPEER							
70	Préparation d'un programme d'efficacité énergétique – MPEER	Cons	400 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Mai 2023
78	Assistance technique au MPEER (Consultants)	Cons	500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Février 2022
	ARSE							
82	Mobilier de bureau (ARSE)	Four	20 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
83	Matériel Informatique (ARSE)	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
	Sous composante 4.3							

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
	ANPER							
85	Matériel roulant (ANPER)	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape et sans préqualification)	A Posteriori	100	Mai 2022
86	Mobilier de bureau (ANPER)	Four	20,000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
87	Matériel Informatique (ANPER)	Four	40,000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
	Renforcement UGP-ANPER							
111	Spécialiste en développement social et genre ANPER	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
	ANESRSOL							
112	Acquisition Equipements contrôle technique et logiciels (ANERSOL)	Four	172 414	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2022
113	Acquisition Groupe électrogène/Centrale solaire (ANERSOL)	Four	70 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Août 2022
114	Acquisition mobilier de bureaux et bureautique (ANERSOL)	Four	160 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule	A Posteriori	100	Mars 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
					étape, sans préqualification)			
115	Acquisition matériel informatique (ANERSOL)	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
116	Acquisition 2 véhicules (ANERSOL)	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Mars 2022
118	Extension et Aménagement bureaux spécialistes (ANERSOL)	Tvx	100 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Postériori	100	Juillet 2022
126	Enquête de satisfaction	Cons	50 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Postériori	100	Janvier 2023
	RENFORCEMENT UGP ANERSOL							
136	Coordonnateur de projets - ANERSOL	Cons	225 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
137	Spécialiste en passation de marches - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
138	Spécialiste en gestion financière (Comptable) - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
139	Spécialiste en sauvegarde environnementale – ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
140	Spécialiste en sauvegarde sociale et genre – ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
141	Auditeur Interne – ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Juin 2022
143	Spécialiste en communication – ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Mars 2022
	Equipement NIGELEC							
145	Mobilier de bureau	Four	20 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
146	Matériel Informatique	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
147	Acquisition de la plateforme Odyssey pour la préparation de nouveaux projets (application informatique)	Four	300 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
148	Matériel roulant	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Février 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
169	Audit des comptes du projet	Cons	170 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Aout 2022
	RENFORCEMENT UGP NIGELEC							
174	Spécialiste genre chargé de violence basée sur le genre – NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
175	Spécialiste en suivi évaluation – NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
176	Spécialiste en communication - NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
180	Suivi-Evaluation – Haské	Cons	700 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022

PROCUREMENT PLAN **Niger : Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské)**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-03-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-15
Project ID: P174034
GPN Date: 2023-01-25
Project Name: Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské)
Loan / Credit No: IDA / 70130, IDA / D9460
Executing Agency(i SOCIETIE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC)

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Cion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
AOI-02/DPD/HASKE/22 / Appel d'offres international Densification et renforcement des réseaux de distribution - NIGELEC	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	30,000,000.00	0.00	Signé					2022-04-30	2022-09-05	2022-05-05	2022-09-19			2022-07-04	2022-11-08	2022-08-03	2023-01-26	2022-09-13	2023-02-28	2024-06-04
AOI 01/HASKE/NIGELEC/22 / Appel d'offres international pour l'Hybridation solaire et la densification des mini-réseaux	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - Travaux (sans pré équalification) DTPM - Application de la disqualification de l'entreprene	9,500,000.00	0.00	Signé					2022-06-22	2022-09-29	2022-06-27	2022-10-05			2022-08-26	2022-12-21	2022-09-10	2023-02-20	2022-10-15	2023-04-04	2024-07-06
03/DC/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et pose de hangar et grille de protection du bureau UGP BM NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	82,000.00	0.00	Achevé							2022-12-10	2022-12-15							2023-01-08	2022-12-13	2023-01-29
AOI-04/2023/HASKE/NIGELEC / Travaux de l'électrification rurale	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - Travaux (sans pré équalification) DTPM - Application de la disqualification de l'entreprene	9,000,000.00	0.00	Annulé					2023-07-05	2023-08-28	2023-07-20				2023-09-18		2023-10-03		2023-11-07		2024-09-02
DAON 06/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de Distribution pour l'électrification rurale dans les régions de Tillabéry Dosso Agadez Maradi Zinder et Tahoua	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - Travaux (sans pré équalification) DTPM - Application de la disqualification de l'entrepreneur	9,000,000.00	0.00	Signé					2023-11-01	2024-02-23	2023-11-16	2024-02-23			2023-12-31	2024-04-03	2024-01-15	2024-08-01	2024-02-19	2024-12-02	2025-02-13
04/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de construction de l'interconnexion Zabori Malbaza ligne d'interconnexion 330 kV Zabori Malbaza Poste 330/33KV à Doutchi Postes 132KV et 330KV/132KV à Malbaza ligne et poste 132kV à Konni	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	90,000,000.00	0.00	Annulé					2023-08-08		2023-08-13				2023-10-12		2023-11-11		2023-12-22		2026-06-09
AOI 04/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de construction de l'interconnexion Zabori Malbaza ligne d'interconnexion 330 kV Zabori Malbaza Poste 330/33KV à Doutchi Postes 132KV et 330KV/132KV à Malbaza ligne et poste 132kV à K	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - Travaux (sans pré équalification) DTPM - Application de la disqualification de l'entrepreneur	90,000,000.00	0.00	Signé					2024-01-30	2024-03-01	2024-02-04	2024-03-04			2024-03-17	2024-06-30	2024-05-30	2025-03-12	2024-07-04	2025-05-06	2027-06-19
04/HASKE/NIGELEC/DAON / Travaux de distribution pour l'électrification rurale basée sur le réseau dans la région de Dosso ex lot n°2	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - Travaux (sans pré équalification) DTPM - Application de la disqualification de l'entreprene	1,084,000.00	0.00	Signé					2024-08-30	2024-11-08	2024-09-06	2024-11-08			2024-10-11	2024-12-17	2024-10-26	2025-02-26	2024-11-30	2025-04-29	2025-07-28
01/ED/HASKE/NIGELEC/BCCN / Achèvement des travaux de construction du Bureau Central de Conduite pour le réseau de distribution de Niamey BCCN	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	5,100,000.00	0.00	Signé					2024-11-30	2024-12-24	2024-12-05	2024-12-24							2025-01-24	2024-12-31	2025-07-23
ED N°01/HASKE/NIGELEC/2025 / Travaux d'extension, renforcement et densification réseaux Tahoua, Agadez et Dosso	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	677,219.00	0.00	En cours d'exécution					2025-03-01	2025-03-04	2025-03-06								2025-04-20		2025-10-17
ED N°02/HASKE/NIGELEC/2025 / Travaux d'hybridation de Dingazi et Banibangou région de Tillabéri NIGELEC	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	310,964.00	0.00	Signé					2025-02-26	2025-03-04	2025-03-03	2025-04-11							2025-04-07	2025-04-29	2025-07-06
ED N° 03/HASKE/NIGELEC/2025 / Travaux d'hybridation de Sanam et Tarbiat Région de Tillabéri	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	162,128.00	0.00	Signé					2025-02-26	2025-03-04	2025-03-03	2025-04-11							2025-04-07	2025-04-29	2025-07-06
ED N°04/HASKE/NIGELEC/2025 / Extension des postes de Gorou banda & renforcement ligne Goudel-Gorou banda	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	457,864.00	0.00	Achevé					2025-02-27	2025-03-04	2025-03-04	2025-03-16							2025-04-18	2025-06-30	2025-07-02
ED N°05/HASKE/NIGELEC/2025 / Travaux de réhabilitation des postes sources dans les centres urbains d'Agadez, Maradi, Tahoua, Tillabery et Niamey	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	475,000.00	0.00	Annulé					2025-02-28	2025-03-04	2025-03-05	2025-10-01							2025-04-09		2025-06-08
ED N°06/HASKE/NIGELEC/2025 / Système SCADA et DMS BCCN Niamey	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	2,372,637.00	0.00	Signé					2025-02-28	2025-03-04	2025-03-05	2025-03-25							2025-03-29	2026-01-07	2026-01-23
ED N°07/HASKE/NIGELEC/2025 / Téléconduite et système radio BCCN Niamey	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	1,619,678.00	0.00	Signé					2025-02-28	2025-03-04	2025-03-05	2025-04-09							2025-04-09	2025-06-04	2026-02-03
DC 01/2025/HASKE/NIGELEC/ME / Travaux de construction des locaux du CONTRELEC du Ministère de l'Energie	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	83,400.00	0.00	Achevé							2025-05-20	2025-07-15							2025-06-27	2025-10-01	2025-09-25

NE-NIGELEC-518547-CW-DIRED / TRAVAUX DE REHABILITATION DE POSTES SOURCES DANS LES CENTRES URBAINS D'AGADEZ, DE MARADI, DE TAHOUA, DE TILLABERY ET DE NIAMEY	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec chap d'explication)	565,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-10-20	2025-10-22	2025-10-25	2025-10-22							2025-12-04		2026-03-04
DAON 02/HASKE/NIGELEC/2026 / Réhabilitation des postes MT/BT dans le cadre de la construction du BCCN	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,250,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-30		2026-07-05				2026-08-09		2026-08-10		2026-09-08		2027-03-07
DAON 03/HASKE/NIGELEC/2026 / Travaux de réhabilitation de postes sources dans les centres urbains	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	340,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-07-01		2026-07-06				2026-08-05		2026-08-15		2026-09-08		2027-03-07
DCN08/HASKE/NIGELEC/2026 / Travaux de réhabilitation de la salle de câblage du Laboratoire de Compteur pour l'installation du Banc d'essais	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	67,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-06								2027-02-05		2027-11-09

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AOI 03/HASKE/NIGELEC/2022 / Fourniture de matériels de réseaux de distribution pour l'électrification rurale basée sur le réseau dans les Régions de Tillabéry, Dosso, Agadez ,Maradi, Zinder et Tahoua	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	40,000,000.00	0.00	Signé					2022-09-20	2022-11-18	2022-09-25	2022-11-22			2022-11-06	2023-01-12	2022-12-06	2023-05-19	2023-01-10	2023-06-12	2023-07-09	
01/ED/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et installation du Logiciel de suivi-évaluation (RUCHE)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	41,000.00	0.00	Achevé					2022-11-21	2022-11-25	2022-11-26	2022-11-30							2022-12-23	2022-12-13	2023-01-22	2023-10-09
02/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Fourniture et installation des mobiliers de bureau pour le personnel de l'UGP/BM/ NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	64,000.00	0.00	Achevé							2023-02-12	2023-05-03							2023-03-16	2023-04-14	2023-04-10	2023-06-30
03/2023/HASKE/MEER/FOURN / Fourniture et installation des équipements internet et des cameras de surveillance	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,000.00	0.00	Achevé							2023-02-20	2023-04-24							2023-03-24	2023-04-28	2023-04-23	2023-05-22
04/2023/HASKE/MEER/FOURN / Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,000.00	0.00	Annulé							2023-02-20	2023-07-25							2023-03-24		2023-04-23	
05/2023/HASKE/ARSE/FOURN / Fourniture et installation des matériels informatiques pour l'Agence de Régulation du Secteur de l'Energie ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,000.00	0.00	Achevé							2023-02-19	2023-05-18							2023-03-23	2023-07-05	2023-04-12	2024-10-31
06/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Fourniture et installation des matériels de vidéo conférence dans les salles de réunion du Projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	64,000.00	0.00	Achevé							2023-02-18	2023-04-03							2023-03-22	2023-04-14	2023-04-06	2023-07-31
08/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Acquisition des matériels pour le renforcement des capacités de sauvegarde de migration Upgrad onduleurs pare feux switch sauvegarde des serveurs	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	64,000.00	0.00	Achevé							2023-03-04	2023-03-23							2023-04-05	2023-04-14	2023-04-25	2023-05-31
09/2023/HASKE/MEER/FOURN / Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour le Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	32,000.00	0.00	Achevé							2023-04-03	2023-04-27							2023-05-05	2023-05-05	2023-05-25	2023-05-19
11/2023/HASKE/ARSE/FOURN / Acquisition des matériels de bureau pour l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,000.00	0.00	Achevé							2023-04-15	2023-05-18							2023-05-17	2023-04-14	2023-06-06	2023-06-29
10/2023/HASKE/MEER/NIGELEC / Fourniture et installation des matériels et équipements informatiques au profit du Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables et du Personnel de l'Unité de Gestion des Projets financés par la BM à la NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-04-04	2023-05-31							2023-05-06	2023-05-30	2023-05-09	2023-07-14
13/2023/HASKE/UGP/NIGELEC / Acquisition de deux véhicules tout terrain pour les missions de supervision et d'une moto pour l'agent de liaison au profil de l'UGP BM	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-04-02	2023-05-05							2023-05-04	2023-05-05	2023-06-03	2023-12-29
AOI-02/2023/HASKE/NIGELEC / Fourniture des matériels de réseaux de distribution pour l'électrification rurale basée sur le réseau dans la région de Maradi ex lot N°4	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	8,500,000.00	0.00	Signé					2023-06-30	2023-06-13	2023-07-15	2023-06-14			2023-08-26	2023-08-22	2023-09-25	2023-12-02	2023-10-30	2024-06-04	2024-05-27	

01/2024/NIGELEC/HASKE/DC / Acquisition de 2 véhicules p our le Ministère de l'Energie ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	83,000.00	0.00	Achevé							2024-08-05	2024-09-20							2024-09-11	2024-11-15	2024-11-10	2025-04-15
02/2024/NIGELEC/HASKE/DC / Acquisition des mobiliers de bureau appui au Ministère de l'Energie	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2024-08-10	2024-08-20							2024-09-16	2024-09-19	2024-10-16	2024-11-15
03/2024/NIGELEC/HASKE/DC / Acquisition des matériels inf ormatiques et Equipements d e vidéoconférence pour le Mi nistère de l'Energie ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	75,000.00	0.00	Résilié							2024-08-10	2024-08-20							2024-09-20	2024-09-19	2024-11-19	
04/2024/NIGELEC/UGP/VEL / Acquisition de 3 véhicules u n HARD TOP TT SW, un PU D ouble Cabine TT et un Véhicu le utilitaire TT SW pour l'UGP NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	N	135,000.00	0.00	Achevé							2024-09-05	2024-10-04							2024-11-05	2024-12-03	2025-01-04	2025-04-11
05/2024/NIGELEC/UGP/MAT / Acquisition de 8 ordinateurs 2 disques durs externes et 3 GPS pour les points focaux U GP NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2024-09-05	2024-10-02							2024-10-09	2024-11-15	2024-12-08	2025-03-31
DC N°05/HASKE/NIGELEC/20 24 / MATERIEL DE VISIBILITE HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	32,000.00	0.00	Achevé							2024-10-16	2024-11-12							2024-12-11	2024-12-29	2025-01-10	2025-02-15
DC N°06/HASKE/NIGELEC/20 24 / Réalisation réseau local, communication et acquisition licence	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	82,000.00	0.00	Achevé							2024-10-16	2024-11-12							2024-12-11	2024-12-29	2025-01-10	2025-06-12
DC N°07/HASKE/NIGELEC/20 24 / AMENAGEMENT D'UNE S ALLE D'ARCHIVES POUR L'UG P/ NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2024-10-21	2024-12-12							2024-12-16	2025-02-13	2025-01-30	2025-09-02
DC N°08/HASKE/NIGELEC/20 24 / Acquisition de licences, l ogiciels, application Plugin su r 2ans pour l'ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	19,000.00	0.00	Achevé							2024-11-30	2024-12-12							2025-01-25	2025-01-08	2025-02-24	2025-05-27
03/2024/NIGELEC/HASKE/DC BIS / Acquisition matériels inf ormatiques pour le Ministère de l'Energie ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	75,000.00	0.00	Achevé							2025-02-21	2024-08-15							2025-03-24	2025-01-08	2025-04-23	2025-03-12
AOI02/2025/HASKE/NIGELEC /FOURN / Acquisition de maté riels de branchements	IDA / 70130	Component 1. Reinforcemen t and expansion of transmiss ion and distribution network s to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa l	Single Stage - Two E nvelope	N	6,217,000.00	0.00	Signé					2025-06-15	2025-05-12	2025-06-20	2025-05-14			2025-08-01	2025-07-07	2025-10-14	2025-12-11	2025-11-18	2026-01-26	2026-05-17	
DC 02/2025/HASKE/NIGELEC /ME / Acquisition des équipe ments de laboratoire du CON TRELEC du Ministère de l'Ene rgie	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2025-05-31	2025-05-19							2025-07-08	2025-09-23	2025-10-06	2026-01-31
DC 03/2025/HASKE/NIGELEC /ME / Acquisition de 2 véhicul es PU double cabine tout ter ain pour le CONTRELEC du Mi nistère de l'Energie	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	83,400.00	0.00	Achevé							2025-05-25	2025-05-20							2025-07-02	2025-10-02	2025-09-30	2025-12-15
DC 04/2025/HASKE/UGPNIGE LEC / Equipements de sécurit é et de protection pour les 3 UGP NIGELEC ANPER et ANER SOL	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2025-05-17	2025-07-22							2025-06-24	2025-10-02	2025-08-23	2025-11-30
AOI 01/2025/HASKE/NIGELE C/FOURN / Acquisition de 230 000 compteurs électriques	IDA / 70130	Component 1. Reinforcemen t and expansion of transmiss ion and distribution network s to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa l	Single Stage - Two E nvelope	N	9,584,000.00	0.00	Signé					2025-05-31	2025-05-16	2025-06-05	2025-05-19			2025-07-17	2025-07-08	2025-09-10	2025-10-07	2025-10-04	2025-11-05	2026-04-02	
DC05/2025/HASKE/NIGELEC / Equipements salle d'archive UGP NIGELEC (Étagères, arm oires, bureaux, fauteuils, tabl es de travail, chaises, équipe ments archivage électroniqu e etc.....)	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	42,000.00	0.00	En cours d'ex écution							2025-08-30	2026-06-30							2025-10-25		2025-12-24	
DC N°01/HASKE/NIGELEC/20 26 / Acquisition des matériels techniques de contrôle techn ique des ouvrages et équipe ments électriques -ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	83,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-02-14								2026-04-11		2026-08-09	
DC N°02/HASKE/NIGELEC/20 26 / Achat de matériel de sur eté (matériel de communica tion...) pour l'UGP HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	33,000.00	0.00	Achevé							2026-02-14	2026-03-16							2026-04-11	2026-05-07	2026-05-11	2026-05-12
DC N°03/HASKE/NIGELEC/20 26 / Acquisition de mobilier d e bureau pour le ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operati onal performance improvem ent, institutional strengtheni ng, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	50,000.00	0.00	En cours d'ex écution							2026-02-18	2026-06-30							2026-04-15		2026-05-15	

DC N°04/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition de matériel informatique pour le ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	66,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-02-21	2026-06-30							2026-04-18		2026-06-17	
DC N°05/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition de matériel roulant pour le ME	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	116,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-02-21	2026-06-30							2026-04-18		2026-08-16	
DAON 01/2026/HASKE/NIGELEC / Fourniture d'équipements à usage productif	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-30	2026-06-11	2026-06-04	2026-06-09			2026-07-04	2026-07-14	2026-07-14		2026-07-31		2026-11-28	
DRP01/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition de 3 véhicules pour la NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	285,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-07-05	2026-06-25							2026-08-30		2026-11-28	
DC09/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition des matériels techniques de CONTRELEC ministère de l'Energie	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-05								2026-08-19		2026-10-18	
DAON04/HASKE/NIGELEC/2026 / Numérisation des processus d'entreprise de la NIGELEC (Acquisition compteurs intelligents MT)	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	417,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-30		2026-09-04				2026-10-04		2026-10-14		2026-11-07		2027-05-06	
DAON12/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition des équipements pour la mise à niveau du réseau informatique. NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	584,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-05				2026-10-05		2026-10-15		2026-11-08		2027-02-06	
DC 10/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition des outils de communication du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	67,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-07-22	2026-05-26							2026-09-17		2026-11-02	
AOI11/HASKE/NIGELEC/2026 / Déploiement d'un AMI pour les compteurs intelligents MT et BT et Acquisition compteurs intelligents MT BT	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	2,585,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-15		2026-10-22				2026-12-29		2027-04-21		2027-05-27		2028-01-21	
DAON10/HASKE/NIGELEC/2026 / Fourniture et pose d'équipements pour la réhabilitation du data center principal et de repli	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	420,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-20		2026-10-27				2026-10-30		2026-11-16		2026-12-23		2027-08-17	
DAOI12/HASKE/NIGELEC/2026 / Mise à niveau des équipements d'infrastructure IT (serveurs, réseau, NGFW)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-30		2026-11-06				2027-01-15		2027-05-07		2027-07-06		2028-04-05	
DAON13/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition d'un banc d'essai des compteurs numériques intelligents NIGELEC	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	435,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-05				2026-10-05		2026-10-15		2026-11-08		2027-03-08	
DC N09/HASKE/NIGELEC/2026 / Acquisition de matériel informatique et de collecte de données géographiques du réseau électrique pour le SIG	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-18								2027-02-17		2027-02-18	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/DC/2022/HASKE/NIGELEC / Confection des outils et supports de communication (autocollants, plaquettes de bureau, calendriers 2023, bols, cartes de visite, badges, gilets)	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	41,000.00	0.00	Achevé							2022-12-11	2022-12-01							2023-01-09	2022-12-13	2023-01-30	2023-01-04
04/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et Installation du réseau internet	IDA / 70130	Component 5. Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,782.00	0.00	Achevé							2022-12-20	2022-12-05							2023-02-14	2022-12-13	2023-03-16	2023-01-30

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-NIGELEC-281293-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseils pour le contrôle et la supervision de l'hybridation des mini-réseaux existants	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	Signé	2022-03-21	2022-07-15	2022-04-11	2022-07-19	2022-05-25	2023-01-04			2022-06-22	2023-02-28	2022-07-22	2023-04-06	2022-08-26	2023-12-02	2022-09-30	2024-05-31	2023-09-30	
NE-NIGELEC-281294-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseils Contrôle et supervision des travaux de distribution	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	Signé	2022-06-23	2022-11-14	2022-07-14	2022-11-17	2022-08-07	2023-04-11			2022-09-16	2023-03-14	2022-09-26	2023-07-06	2022-10-15	2023-12-02	2022-11-19	2024-05-23	2024-09-09	

NE-NIGELEC-311958-CS-QCBS / Audit des comptes du proj et pour les exercices 2022, 2023,2024	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-12	2022-10-11	2022-11-22	2022-11-24	2023-02-27			2022-12-22	2023-02-27	2023-01-21	2023-05-10	2023-02-25	2023-06-30	2023-04-01	2023-07-14	2024-03-31	
NE-NIGELEC-311612-CS-QCBS / Ingénieurs Conseils pour la supervision de la construction des réseaux de transport Zabori- Malbaza	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	Signé	2022-12-30	2023-08-10	2023-01-20	2023-08-16	2023-02-13	2024-01-24			2023-02-17	2024-03-18	2023-02-27	2024-06-03	2023-03-20	2024-07-29	2023-04-24	2024-08-15	2025-04-13	
01/2023/SCE/HASKE/NIGELEC/PAR / Réalisation du plan d'actions de réinstallation des personnes affectées par les travaux de la réalisation de la ligne Zabori Malbaza et Illela Tahoua avec les postes sourc	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		65,000.00	0.00	Signé	2023-02-07	2023-04-11	2023-02-28	2023-05-18	2023-03-17	2023-12-22							2023-04-16	2024-02-29	2023-05-14	2023-12-12	2023-07-13	
07/2023/HASKE/NIGELEC/SCE / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration et la mis en oeuvre de la Stratégie de communication du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		78,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-20		2023-03-13		2023-04-26								2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27	
14/2023/HASKE/NIGELEC/SCE/EIES / Réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) du volet électrification rurale du projet HASKE	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	Signé	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-06	2024-01-09	2024-02-04	2024-09-24							2024-03-05	2024-09-24	2024-04-09	2024-09-19	2024-06-08	
14/2023/HASKE/NIGELEC/SCE / Recrutement d'une ONG spécialisée en VBG chargée de la mise en oeuvre des activités de prévention et de réponse à la Violence Basée sur le Genre (VBG), à l'Exploitation, aux Abus Sexuels et au Harcèlement Sexuel (EAS/HS)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13	2024-01-09	2024-01-03	2024-01-26	2024-01-27	2024-04-17			2024-03-02	2024-05-27	2024-03-17	2024-08-21	2024-05-02		2024-06-06		2027-05-22	
NE-NIGELEC-453870-CS-CQS / ELABORATION D'UNE CARTOGRAPHIE DE RISQUE POUR L'ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2024-10-18	2024-11-01	2024-11-08	2025-03-19	2024-12-22	2025-07-21							2025-01-21	2026-02-10	2025-02-25	2026-04-22	2025-03-03	
NE-NIGELEC-453873-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UN MANUEL DE PROCEDURE DE CONTROLE DE L'ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-10-15	2024-11-01	2024-11-05	2025-03-26	2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-04-23	
NE-NIGELEC-453869-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 70MW A KANDADJI POUR LE MINISTERE DE L'ENERGI	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	Signé	2024-10-18	2025-01-30	2024-11-08	2025-05-15	2024-12-22	2025-07-14			2025-01-19	2025-09-08	2025-02-18	2025-11-10	2025-03-25	2025-12-31	2025-04-29	2026-04-22	2025-12-25	
NE-NIGELEC-453859-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT PROGRAMME NATIONAL EFFICACITE ENERGETIQUE POUR LE MINISTERE DE L'ENERGIE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		120,000.00	0.00	Signé	2024-10-18	2025-03-11	2024-11-08	2025-03-20	2024-12-22	2025-07-03							2025-01-21	2026-02-10	2025-02-25	2026-03-25	2025-08-24	
O4/2024/NIGELEC/HASKE/SCE / Digitalisation des services de l'électricité de la NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		420,000.00	0.00	Annulé	2024-11-25	2024-11-07	2024-12-16		2025-01-29				2025-03-05		2025-04-04		2025-05-09		2025-06-13		2025-09-21	
01/2025/HASKE/NIGELEC/SCE / Recrutement d'une ONG spécialisée en VBG chargée de la mise en oeuvre des activités de prévention et de réponse à la Violence Basée sur le Genre (VBG), à l'Exploitation, aux Abus Sexuels et au Harcèlement Sexuel (EAS/HS)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Signé	2025-02-21	2025-02-26	2025-03-14	2025-03-06	2025-04-03	2025-05-05			2025-05-01	2025-06-22	2025-05-16	2025-09-30	2025-06-09	2026-01-05	2025-07-14	2026-03-24	2028-07-13	
03/2025/HASKE/NIGELEC/SCE / SÉLECTION D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA REVISION DU MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES DU PROJET HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2025-04-01	2025-02-12	2025-04-22		2025-05-21								2025-05-31		2025-06-24		2025-07-24	
03B/2025/HASKE/NIGELEC/SCE / Recrutement d'un consultant chargé de la révision du manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		25,000.00	0.00	Signé	2025-03-17	2025-03-20			2025-03-31	2025-03-21							2025-05-05	2025-09-10	2025-05-19	2025-11-05	2025-06-18	
DP 03/2025/HASKE/NIGELEC / Le recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du projet HASKE pour les exercices 2025, 2026, 2027 et clôture	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		66,700.00	0.00	Signé	2025-05-31	2025-05-08	2025-06-21	2025-07-15	2025-07-20	2025-07-29			2025-08-21	2025-09-08	2025-09-05	2026-01-15	2025-09-29	2026-04-02	2025-10-23	2026-04-08	2028-06-24	
NE-NIGELEC-498519-CS-QCBS / Étude de faisabilité technique, économique et financière pour la construction de systèmes solaires pour l'autonomisation énergétique des bâtiments stratégiques de l'Etat	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		134,000.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-10-23	2025-07-21	2025-11-05	2025-08-19	2026-02-04			2025-09-16	2026-03-10	2025-10-01	2026-04-08	2025-11-11	2026-05-05	2025-12-05	2026-06-10	2026-04-04	
NE-NIGELEC-498521-CS-QCBS / Digitalisation et Appui au système d'information énergétique du Niger	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,000.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-07-07	2025-07-21	2025-07-28	2025-08-19	2025-10-22			2025-09-23	2025-11-28	2025-10-08	2025-12-29	2025-11-07	2026-01-30	2025-12-01	2026-03-25	2026-04-30	
NE-NIGELEC-498847-CS-QCBS / SERVICES D'APPUI ET CONSEILS TECHNIQUES AU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementa tion support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		140,000.00	0.00	Annulé	2025-07-15	2025-07-07	2025-08-05	2025-07-24	2025-08-29				2025-09-26		2025-10-26		2025-11-30		2025-12-24		2026-12-24	

NE-NIGELEC-498852-CS-QCBS / Actualisation de la Stratégie Nationale d'Accès à l'Electricité (SNAE) et du Plan Directeur d'Accès à l'Electricité (PDAE)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-14	2025-07-07	2025-08-04	2025-09-25	2025-08-28	2025-12-29			2025-09-25	2026-01-30	2025-10-05	2026-04-07	2025-11-09	2026-04-09	2025-12-03		2026-12-03	
NE-NIGELEC-503458-CS-QCBS / Étude de faisabilité d'une centrale solaire photovoltaïque de puissance 50 MWac avec stockage de 15 MWh sur le site du Complexe Industriel route Torodi	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-04	2025-08-08	2025-08-25		2025-10-08				2025-11-05		2025-12-05		2026-01-09		2026-02-13		2026-09-25	
NE-NIGELEC-503468-CS-QCBS / ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE THERMIQUE DE 240 MW A BARTCHAWAL (HAMDALLAYE REGION DE TIL LABERI)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-06	2025-08-26	2025-08-27		2025-10-10				2025-11-07		2025-12-07		2026-01-11		2026-02-15		2026-05-16	
NE-NIGELEC-511195-CS-CQS / Étude sur la détermination des tarifs applicables à l'électrification rurale ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		84,000.00	0.00	Signé	2025-09-20	2025-10-27	2025-10-11	2025-11-11	2025-11-09	2026-02-02							2025-12-09	2026-03-10	2026-01-13	2026-05-07	2026-04-13	
NE-NIGELEC-537774-CS-CQS / Elaboration du rapport d'achèvement du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		167,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-03-16	2026-02-20	2026-04-06		2026-05-20								2026-06-04		2026-07-09		2026-11-06	
NE-NIGELEC-537776-CS-CQS / Réalisation d'une enquête de satisfaction des bénéficiaires du Projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		117,000.00	0.00	Annulé	2026-03-20	2026-02-20	2026-04-10		2026-05-24								2026-06-08		2026-07-13		2026-10-11	
NE-NIGELEC-554136-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant technique pour soutenir l'administration des subventions d'équipements à usage productif	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-31		2026-06-21		2026-07-01				2026-07-31		2026-08-10		2026-08-29		2026-09-22		2027-03-21	
NE-NIGELEC-557919-CS-QCBS / Collecte des données et développement du Système d'Information Energétique du Niger SIE Niger	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		420,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-08-17	2026-07-20		2026-08-09				2026-09-13		2026-09-20		2026-10-17		2026-11-03		2027-05-02	
NE-NIGELEC-573706-CS-QCBS / Mise en place d'un système digital de gestion des réclamations clientèles	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-23		2026-12-29		2027-03-05				2027-04-19		2027-06-04		2027-07-29		2027-09-21		2028-05-11	
NE-NIGELEC-573711-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la création de eAgence/portail client Web-Mobile	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-30		2027-01-05		2027-03-10				2027-04-22		2027-06-09		2027-08-04		2027-09-24		2028-05-16	
NE-NIGELEC-573713-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le Suivi performance et satisfaction Client	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-10		2026-12-14		2027-02-23								2027-04-09		2027-06-03		2028-03-09	
NE-NIGELEC-573717-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des performances de l'ERP existant et l'étude de migration vers un système plus performant.	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-25		2027-02-05								2027-03-22		2027-05-14		2028-02-23	
NE-NIGELEC-573720-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour cybersécurité et protection des systèmes d'information	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		335,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-20		2026-11-19		2027-02-01				2027-03-12		2027-04-28		2027-06-23		2027-08-17		2028-02-22	
NE-NIGELEC-573854-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un système de gestion de base de données centralisé du Système d'Information Géographique (SIG)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		435,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-12-03		2027-02-11				2027-03-24		2027-05-11		2027-07-08		2027-08-27		2028-03-03	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ED-N°01/HASKE/NIGELEC/2024 / Recrutement d'un consultant chargé de la révision de la PPSD du Projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		40,000.00	0.00	Achevé	2024-04-02	2024-03-26	2024-04-12	2024-05-10			2024-06-16	2024-06-14	2024-08-15	2025-01-31
01/2024/NIGELEC/HASKE/SCE / Elaboration d'un Plan de Gestion de la Main d'Œuvre PGMO du projet de construction de la Centrale Solaire de Gorou Banda 2 Scaling Solar	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	Signé	2024-05-31	2024-06-03	2024-06-20	2024-08-09			2024-07-24	2024-09-10	2024-08-23	
NE-NIGELEC-455127-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN SURETE,SECURITE POUR LE PROJET HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Signé	2024-10-18	2024-10-14	2024-12-06	2025-03-04	2024-12-27	2025-03-04	2025-01-31	2025-03-19	2026-01-26	

NE-NIGELEC-455128-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONTROLEUR INTERNE POUR LE PROJET HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	Signé	2024-10-18	2024-10-10	2024-12-06	2025-02-06	2024-12-27	2025-02-17	2025-01-20	2025-02-07	2026-01-15	
ED N°08/HASKE/NIGELEC/2025 / Supervision et Contrôle Travaux Hybridation centrales isolées	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		141,667.00	0.00	Signé	2025-02-28	2025-02-28	2025-03-10	2025-04-13			2025-05-14	2025-06-30	2025-09-11	
ED N°09/HASKE/NIGELEC/2025 / Supervision et Contrôle Travaux BCCN Niamey	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,192,110.00	0.00	Signé	2025-02-27	2025-04-08	2025-03-09	2025-05-05			2025-05-13	2025-06-04	2026-03-09	
ED N°10/HASKE/NIGELEC/2025 / Ingénieur conseil chargé de la supervision de la Boucle HT de Niamey	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		157,000.00	0.00	Signé	2025-02-25	2025-03-01	2025-03-07	2025-04-15			2025-05-11	2025-06-04	2025-08-09	
02/2025/HAKE/NIGELEC/IND / Recrutement d'un Commissaire Enquêteur pour la ligne Zobori malbaza	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	Achevé	2025-02-24	2025-02-20	2025-03-06	2025-02-25			2025-03-22	2025-03-19	2025-05-21	2026-03-31
NE-NIGELEC-517744-CS-INDV / Auditeur interne du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-31	2025-10-10	2025-12-19		2026-01-09		2026-02-02		2027-01-28	
NE-NIGELEC-537779-CS-CDS / RECONVERSION DU LOGICIEL TOMPRO TOMWIN EN VERSION2 TOMWEB, , MULTIPROJETS, MULTISITES DECENTRALISES, MULTIBAILLEURS, MULTI DEVISES POUR LE PROJET D' ACCERATION DE L'ACCES A L 'ELECTRICITE AU NIGER	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		60,000.00	0.00	Achevé	2026-03-10	2026-02-20	2026-03-20	2026-04-09			2026-05-18	2026-05-07	2026-09-15	2026-06-30
NE-NIGELEC-534106-CS-CDS / Digitalisation Processus réclamation client de la NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,650,000.00	0.00	Signé	2026-03-25	2026-04-07	2026-04-04	2026-04-13			2026-06-08	2026-06-10	2026-12-05	
NE-NIGELEC-538986-CS-INDV / Réalisation d'une enquête de satisfaction des bénéficiaires	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Open - International		117,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-03-09	2026-02-26	2026-04-24		2026-05-04		2026-06-08		2026-10-06	
NE-NIGELEC-545609-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de la révision de l'étude des tarifs applicables aux usagers du service public de l'électricité au Niger pour la période 2026-2030	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		265,555.00	0.00	Signé	2026-04-10	2026-03-30	2026-04-20	2026-04-03			2026-06-24	2026-05-05	2026-11-11	
NE-NIGELEC-557971-CS-INDV / Mise à jour du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) de la ligne parc solaire poste de Bangoula Niamey	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-13	2026-06-25	2026-07-18	2026-06-29	2026-08-08	2026-07-10	2026-08-25		2026-09-24	
NE-NIGELEC-557967-CS-INDV / Mise à jour de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de la ligne parc solaire poste de Bangoula Niamey	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-15	2026-06-25	2026-07-20	2026-06-29	2026-08-10	2026-07-14	2026-08-27		2026-09-26	
NE-NIGELEC-558931-CS-CDS / REDACTION D'UNE STRATEGIE DE PASSATION DE MARCHES (PPSD) POUR LA PHASE I I DU PROJETS HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		23,500.00	0.00	Signé	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-29			2026-07-19	2026-07-07	2026-08-03	
NE-NIGELEC-568269-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR NATIONAL POUR LES PROJETS HASKE ET BEST	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-19	2026-08-18	2026-09-28		2026-10-06		2026-10-19		2028-05-02	
NE-NIGELEC-573636-CS-CDS / Recrutement d'une ONG chargée d'assister l'UGP HASKE pour la diffusion des équipements à usage productif dans les zones d'intervention HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-16				2027-02-26		2027-12-02	