Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

MINISTERE DES TRANSPORTS

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline - Travail

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DE LA CIRCULATION

(DGTTC)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)

Project ID – P167401

1. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA IDA-6450-CI) d'un montant équivalent à **300 millions USD**, pour financer les activités du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA). Il se propose d'utiliser les ressources de ce crédit pour régler les dépenses relatives aux fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.

   Le projet est conjointement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) pour un montant équivalent à **100 millions USD.**

2. Le projet comprend **quatre (04) composantes** subdivisées en activités :

   Composante A : Mise en œuvre d'une ligne de BRT Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville (380 millions USD dont au moins 130 millions USD attendus d'un partenaire privé dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP)) :

   - Mise en œuvre et opérationnalisation d'un système BRT le long de l'axe Est-Ouest**;**
   - Intégration du BRT au réseau de transport public existant et dans le tissu urbain**;**
   - Modification du 4ème pont en construction dans le cadre du Projet de Transport Urbain d'Abidjan (PTUA).

   Composante B : Appui au renforcement de la SOTRA et à la restructuration du système de rabattement vers les lignes de transport de masse (75 millions USD) :

   - Appui à la restructuration du réseau public de bus et au renforcement de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA);
   - Amélioration des voiries de rabattement et équipements urbains et investissements dans les transports publics.

   Composante C : Appui à l'organisation du secteur des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre (50 millions USD) :

   - Appui à l'organisation des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre ;
   - Appui au renouvellement de la flotte de taxis et de minibus.

   Composante D : Développement du capital humain et appui opérationnel (25 millions USD) :

   - Appui au développement des compétences du secteur des transports urbains ;
   - Mise en œuvre d'un système de protection sociale pour les employés du secteur informel des transports publics;
   - Gestion de projet;
   - Suivi-évaluation et engagement citoyen.

3. Les marchés de travaux et fournitures financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives de la Banque Mondiale : Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA de juillet 2016. La sélection des consultants se fera conformément aux Directives de la Banque mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2016 révisées en novembre 2017 et août 2018.

4. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque Mondiale seront publiés, dès leur communication, dans UN Development Business (UNDB online), dans Development Gateway's (dgMarket) et dans les journaux de diffusion nationale.

5. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et d'éligibilité de la Banque Mondiale et de l'AFD et souhaitant figurer sur la liste des

destinataires d’appel d’offres dans le cadre d’appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires, devront se référer aux adresses ci-dessous.

Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA), sise à la Direction Générale des Transports Terrestre et de la Circulation (Tour Administrative C)

Numéros de téléphone : (225) 20 21 82 24
Emails : pmuaca4@gmail.com; pmuabm@gmail.com; pmua.spm@gmail.com

PROCUREMENT PLAN **Cote d'Ivoire : Abidjan Urban Mobility Project**

General Information

Country: Cote d'Ivoire

Project ID: P167401

Project Name: Abidjan Urban Mobility Project

Loan / Credit No: IDA / 62720, IDA / 64500, COFN / C1720

Executing Agency(i Coordination Unit for Abidjan Urban Mobility Project

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2018-11-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-13

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Cion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-UC - PMUA -164955-CW-RFB / Travaux pour les infrastructures du BRT	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N			200,000,000.00	0.00	Annulé							2021-03-08		2021-03-08				2021-04-19		2021-05-19		2021-06-23		2021-12-20
CI-UC - PMUA -179419-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du siège de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			39,091.00	35,772.27	Achevé							2020-06-22	2020-07-06							2020-08-17	2020-07-31	2021-02-13
CI-UC - PMUA -179440-CW-RFQ / Réalisation de travaux de pose d'un standard téléphonique et fourniture de postes analogiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			4,546.00	15,703.88	Achevé							2020-07-20	2020-08-20							2020-09-14	2020-12-17	2021-03-13
CI-UC - PMUA -218232-CW-RFQ / Travaux d'aménagements complémentaires pour renforcer la sécurité du siège de l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			27,500.00	25,345.47	Achevé							2021-04-25	2021-02-22							2021-06-20	2021-05-09	2021-12-17
CI-UC - PMUA -164956-CW-DIR / Travaux d'infrastructures pour la modification du tracé du 4eme pont	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N			30,000,000.00	0.00	Annulé					2021-03-03	2020-09-23	2021-03-08								2021-04-12		2021-10-09
CI-UC - PMUA -229899-CW-DIR / TRAVAUX DE MODIFICATION DU 4EME PONT D'ABIDJAN DUS AU PROJET D'INSERTION DU BUS RAPID TRANSIT (BRT)	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	30,000,000.00	29,787,502.02	Signé					2021-04-27	2021-05-05	2021-05-02	2021-05-10							2021-06-30	2021-09-09	2022-09-23
CI-UC - PMUA -281533-CW-DIR / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DALLE DE TRA VERSEE D'ADJAME	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	35,552,000.00	0.00	Annulé					2022-03-08		2022-04-07								2022-06-02		2023-02-27
CI-UC - PMUA -332901-CW-RFB / Travaux de construction d'une ligne de transport en commun sur site propre de type Bus Rapid Transit (BRT) à Abidjan.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	271,407,044.00	0.00	En cours d'examen					2023-01-16	2023-04-12	2023-01-21	2023-04-17			2023-03-07	2023-07-06	2023-03-22	2023-10-26	2023-04-26	2024-05-22	2025-12-11
CI-UC - PMUA -332911-CW-RFB / Travaux de construction de 2 dépôts et de 2 gares d'autobus à Abidjan	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	22,400,671.00	0.00	Annulé					2023-09-04		2023-09-19				2023-11-03		2023-11-24		2023-12-16		2024-06-13
CI-UC - PMUA -332915-CW-RFB / Travaux de Construction des systèmes : SAEIV, et Billettique de la ligne BRT.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	20,000,000.00	0.00	Annulé	2023-06-08		2023-09-06		2023-09-06		2023-06-23				2023-11-15		2023-12-15		2024-01-19		2025-07-12
CI-UC - PMUA -369928-CW-RFB / TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS NEUVES DU CENTRE DE FORMATION DE LA SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	2,330,835.00	0.00	Annulé					2023-08-14	2024-02-26	2023-08-19	2024-02-27			2023-09-30		2023-12-13		2024-01-17		2024-07-15
CI-UC - PMUA -218233-CW-RFB / Travaux de rénovation de l'institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N			1,720,000.00	0.00	Annulé					2021-09-21		2021-09-26				2021-11-07		2022-01-20		2022-02-24		2022-08-23
CI-UC - PMUA -414129-CW-RFB / Travaux de constructions neuves et de rénovation des bâtiments existants du centre de Formation de la SOTRA.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	3,750,000.00	0.00	Signé					2024-03-13	2024-03-11	2024-03-20	2024-03-11			2024-04-25	2024-05-17	2024-05-30	2024-07-01	2024-07-10	2025-01-24	2025-07-05
CI-UC - PMUA -415104-CW-RFB / Travaux de construction de deux Dépôts (Dépôt Ouest de Yopougon et Dépôt Est de Bingerville), les déplacements des réseaux, ainsi que l'éclairage public.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	19,850,000.00	0.00	Signé					2024-03-11	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-11			2024-05-14	2024-06-19	2024-06-17	2025-02-18	2024-07-28	2025-05-19	2025-07-23
CI-UC - PMUA -332905-CW-RFB / Travaux de construction de deux Dépôts (Dépôt Ouest de Yopougon et Dépôt Est de Bingerville), les déplacements des réseaux, ainsi que l'éclairage public.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	19,850,000.00	0.00	Annulé					2023-04-09	2024-03-06	2023-04-24	2024-03-08			2023-06-08		2023-06-29		2023-08-04		2025-07-24
CI-UC - PMUA -415105-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage des voies de contournement du boulevard Mitterrand dans les communes de Cocody et Bingerville.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	15,560,000.00	0.00	Annulé					2024-03-11	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-11			2024-05-16		2024-06-26		2024-08-06		2025-08-31
CI-UC - PMUA -332917-CW-RFB / Travaux de construction des voies de contournement de la ligne BRT	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	15,556,022.00	0.00	Annulé					2023-05-16	2024-03-06	2023-05-31	2024-03-08			2023-07-15		2023-08-05		2023-09-10		2025-08-30
CI-UC - PMUA -332922-CW-RFB / Travaux pour l'Amenée de réseau électrique sur la ligne BRT	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	5,000,000.00	0.00	Annulé					2023-10-09		2023-10-24				2023-12-08		2023-12-29		2024-02-02		2026-01-22

CI-UC - PMUA -426178-CW-RFB / Travaux de construction des réseaux électriques en vue de l'alimentation des stations et dépôts du BRT.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francès) SPD	13,600,000.00	0.00	Signé					2024-05-31	2025-03-20	2024-06-05	2025-05-05			2024-07-10	2025-07-04	2024-08-28	2025-11-10	2024-10-02	2026-03-24	2026-03-26

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-UC - PMUA -164945-GO-RFQ / Acquisition, installation, paramétrage, formation et assistance de logiciel de gestion financière, et paie	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	38,989.39	Achevé							2020-04-04	2020-06-16							2020-05-30	2020-06-11	2020-11-26	2020-12-28
CI-UC - PMUA -164507-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	64,336.00	61,165.66	Achevé							2020-06-24	2020-06-16							2020-08-19	2021-01-08	2021-02-15	2020-10-15
CI-UC - PMUA -179449-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule de liaison pour l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	27,273.00	26,292.57	Achevé							2020-07-05	2020-07-20							2020-08-30	2020-08-27	2021-02-26	2020-10-15
CI-UC - PMUA -179479-GO-RFQ / Acquisition des équipements, matériels informatiques et réaliser les travaux du réseau informatique	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	54,091.00	77,751.52	Achevé							2020-07-05	2020-07-09							2020-08-30	2020-09-27	2021-02-26	2020-12-03
CI-UC - PMUA -179497-GO-RFQ / Mise en place d'un système de gestion électronique des données- GED (installation, paramétrage, formation et assistance)	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	27,273.00	0.00	Annulé							2020-08-16	2021-12-15							2020-10-11		2021-04-09	
CI-UC - PMUA -179506-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables de bureau et consommables informatiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,168.00	23,796.97	Achevé							2020-07-01	2020-08-31							2020-08-26	2020-10-05	2021-02-22	2020-11-12
CI-UC - PMUA -179530-GO-RFQ / Fourniture de service d'assurance pour le véhicule de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	545.00	1,291.22	Achevé							2020-08-05	2020-10-01							2020-09-30	2020-12-31	2021-03-29	2021-10-19
CI-UC - PMUA -218114-GO-RFQ / Acquisition de véhicules de type 4x4 et SUV pour l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	73,000.00	45,338.55	Achevé							2021-05-17	2021-05-19							2021-07-12	2021-07-30	2022-01-08	2021-10-01
CI-UC - PMUA -218115-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau complémentaires pour l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	9,100.00	15,883.81	Achevé							2021-05-17	2021-09-02							2021-07-12	2021-10-29	2022-01-08	2021-12-13
CI-UC - PMUA -218116-GO-RFQ / Acquisition de matériels et d'équipements informatiques complémentaires pour l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,700.00	18,007.96	Achevé							2021-05-22	2021-09-02							2021-07-17	2021-11-27	2022-01-13	2021-12-07
CI-UC - PMUA -218118-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et de consommables informatiques et bureautique au titre de l'année 2021 pour l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,200.00	12,093.13	Achevé							2021-06-13	2021-08-11							2021-08-08	2021-10-10	2022-02-04	2021-10-28
CI-UC - PMUA -218119-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle pour le personnel du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,500.00	6,500.49	Achevé							2021-05-18	2021-09-17							2021-07-13	2021-12-07	2022-01-09	2022-01-18
CI-UC - PMUA -218190-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour le siège du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	36,400.00	37,162.18	Achevé							2021-04-20	2021-03-19							2021-06-15	2021-05-09	2021-12-12	2021-06-30
CI-UC - PMUA -218191-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéoconférence dans la salle de réunion du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2021-05-23								2021-07-18		2022-01-14	
CI-UC - PMUA -218192-GO-RFQ / Installation d'un système anti-intrusion et vidéosurveillance IP	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,400.00	0.00	Annulé							2021-04-27								2021-06-22		2021-12-19	
CI-UC - PMUA -218229-GO-RFQ / Acquisition et installation d'extincteurs dans le bâtiment du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,100.00	1,432.72	Achevé							2021-03-14	2021-03-18							2021-05-09	2021-05-23	2021-11-05	2022-08-01
CI-UC - PMUA -179527-GO-RFQ / Acquisition de carburant pour le véhicule de l'UCP	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,900.00	0.00	Annulé							2021-03-22								2021-05-17		2021-11-13	
CI-UC - PMUA -228230-GO-DIR / Achat de Carburant pour le Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	11,000.00	34,826.28	Signé					2021-05-03	2021-05-20	2021-05-08	2021-06-02							2021-06-12	2021-09-11	2021-12-09	
CI-UC - PMUA -247557-GO-RFB / Acquisition de véhicules-écoles dans le cadre de la Convention avec l'OSER	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N	345,455.00	0.00	Annulé					2021-11-24		2021-11-29				2022-01-10				2022-04-29		2022-10-26	
CI-UC - PMUA -247559-GO-RFQ / Acquisition d'équipements didactiques dans le cadre de la Convention avec l'OSER	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	87,000.00	0.00	Achevé							2021-11-29								2022-01-24	2022-12-08	2022-07-23	2023-01-17
CI-UC - PMUA -247693-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements de communication pour le compte du PMUA	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	7,700.00	8,169.34	Achevé							2021-09-05	2021-11-24							2021-10-31	2022-01-16	2022-04-29	2021-12-30

CI-UC - PMUA -247699-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication et de sensibilisation pour le compte du PMUA	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	82,500.00	71,692.60	Achevé							2021-09-05	2021-11-11							2021-10-31	2022-01-16	2022-04-29	2022-04-13
CI-UC - PMUA -291295-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et de matériels informatiques	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	Achevé							2022-06-04	2024-05-27							2022-07-30	2024-10-16	2023-01-26	2024-11-26
CI-UC - PMUA -291306-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et matériels de bureau et consommables informatiques	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Annulé							2022-09-20	2023-01-31							2022-11-15		2023-05-14	
CI-UC - PMUA -291448-GO-RFQ / Acquisition de deux véhicules 4x4 pick-up double cabines pour l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	120,000.00	0.00	Achevé							2022-06-20	2022-07-14							2022-08-15	2022-08-22	2023-02-11	2022-08-26
CI-UC - PMUA -304255-GO-RFQ / Acquisition de véhicules écoles dans le cadre de la Convention avec l'OSER	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	345,455.00	0.00	Achevé							2022-07-31	2022-07-22							2022-09-25	2022-09-22	2023-03-24	2024-01-05
CI-UC - PMUA -384538-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication et de sensibilisation pour le compte du PMUA - 2024	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	72,000.00	0.00	Achevé							2023-10-22	2023-10-10							2023-12-17	2023-11-27	2024-06-14	2024-10-21
CI-UC - PMUA -414399-GO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS INFORMATIQUES	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	52,500.00	0.00	Achevé							2024-04-15	2024-04-29							2024-06-10	2024-06-21	2024-07-09	2024-09-12
CI-UC - PMUA -414403-GO-RFQ / ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, CONSOMMABLES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2024-04-15	2024-06-05							2024-06-10	2024-09-06	2024-07-09	2024-10-15
CI-UC - PMUA -414406-GO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	66,500.00	0.00	Achevé							2024-04-10	2024-04-09							2024-06-05	2024-08-02	2024-07-04	2024-11-25
CI-UC - PMUA -471303-GO-RFQ / FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D'INFORMATION DE 12M² SUR SUPPORT METALLIQUE	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2025-05-05	2025-05-05							2025-06-30	2025-06-30	2025-12-27	
CI-UC - PMUA -483582-GO-RFQ / Acquisition de matériels et fournitures de bureau et de consommables informatiques	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2025-05-12	2025-07-10							2025-07-07	2025-09-17	2026-01-03	
CI-UC - PMUA -485829-GO-RFQ / Acquisition de gadgets de communication estampillé du logo du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2025-06-23	2025-07-18							2025-08-18	2025-09-16	2026-02-14	
CI-UC - PMUA -471349-GO-RFQ / ACQUISITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DU PMUA	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	57,000.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-05-05							2025-08-30	2025-06-25	2026-02-26	2025-09-23
CI-UC - PMUA -520629-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuel (HSE) pour le Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2025-11-02	2025-11-07							2025-12-28	2026-01-16	2026-06-26	
CI-UC - PMUA -535039-GO-RFQ / Acquisition de 11 Kakémonos pour le compte du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	2,000.00	0.00	Annulé							2026-03-03								2026-04-28		2026-10-25	
CI-UC - PMUA -528389-GO-RFQ / ACQUISITION D'UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE CABINE POUR LE PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-20								2026-09-14		2027-03-13	
CI-UC - PMUA -556738-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et de consommables de bureau et de consommables informatiques 2026	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-29								2026-10-04		2026-10-10	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-UC - PMUA -169824-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage et de vidéosurveillance du siège de PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	29,455.00	7,496.19	Achevé							2020-05-03	2021-03-23							2020-06-28	2020-09-17	2020-12-25	2020-12-31
CI-UC - PMUA -171043-NC-DIR / Convention avec le journal "Fraternité matin" pour la publication des articles du PMUA au titre de l'année 2020	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	42,757.00	0.00	Annulé					2020-05-05		2020-05-10								2020-06-14		2020-12-11	
CI-UC - PMUA -179400-NC-RFQ / Fourniture de prestation d'assurance santé pour le personnel de l'UCP-PMUA et l'assurance multirisque des locaux	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	28,182.00	25,182.34	Achevé							2020-06-24	2020-06-16							2020-08-19	2020-08-01	2021-02-15	2021-07-31
CI-UC - PMUA -200953-NC-RFQ / Service d'entretien des locaux et des espaces verts du bâtiment du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	6,364.00	5,730.14	Achevé							2020-11-02	2021-01-28							2020-12-28	2020-10-08	2021-06-26	2020-12-31

CI-UC - PMUA -200956-NC-RFQ / Mettre en place et faire fonctionner un pilote de centre social à la gare routière d'Adjamé	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	110,000.00	0.00	Annulé							2020-11-23								2021-01-18		2021-07-17	
CI-UC - PMUA -214850-NC-RFQ / PRESTATION DE SERVICE POUR LA TELESURVEILLANCE DES VEHICULES DU PMUA (LOCATION DE BOITIER D'ARRET VEHICULE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET REDEVANCES D'ABONNEMENT ME	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,727.00	318.37	Achevé							2021-01-26	2021-01-18							2021-03-23	2021-06-08	2021-09-19	2022-04-27
CI-UC - PMUA -214856-NC-RFQ / CONCEPTION ET REALISATION DU LOGOTYPE ET DE LA CHARTE GRAPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	1,818.00	24,628.07	Achevé							2021-02-01	2021-03-03							2021-03-29	2021-05-19	2021-09-25	2021-06-21
CI-UC - PMUA -218098-NC-RFQ / Aménagement et équipement d'un pilote de centre social à la gare routière d'Adjamé	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	111,000.00	97,170.43	Achevé							2021-02-28	2021-02-11							2021-04-25	2021-04-26	2021-10-22	2021-10-27
CI-UC - PMUA -218104-NC-DIR / Renouvellement du contrat de service d'entretien des locaux et espaces verts y compris la fourniture de matériels et de produits d'entretien	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	18,200.00	20,576.34	Achevé					2021-03-01	2021-01-29	2021-03-06	2021-02-02							2021-04-10	2021-04-18	2021-10-07	2021-12-31
CI-UC - PMUA -218106-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour les services d'entretien et de maintenance des installations électriques, climatisation, sanitaire et plomberie	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,700.00	0.00	Annulé							2021-03-20								2021-05-15		2021-11-11	
CI-UC - PMUA -218108-NC-RFQ / Recrutement de prestataires pour les services d'entretien et de maintenance des mobiliers et matériels informatique et bureautiques y compris fourniture d'accessoires	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,400.00	49,750.98	Signé							2021-03-21	2021-05-19							2021-05-16	2021-08-23	2021-11-12	
CI-UC - PMUA -218110-NC-DIR / Renouvellement du contrat de gardiennage du siège de l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	16,400.00	17,157.86	Achevé					2021-03-09	2020-12-28	2021-03-14	2021-12-28							2021-04-18	2021-04-20	2021-10-15	2021-12-31
CI-UC - PMUA -218416-NC-DIR / Convention avec le Haut Conseil des Patrons des Entreprises de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre des activités d'appui aux acteurs de transport artisanal	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	52,300.00	58,501.04	Signé					2021-03-15	2021-04-11	2021-03-20	2021-05-28							2021-04-24	2021-05-11	2021-10-21	
CI-UC - PMUA -218415-NC-DIR / Convention avec la Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre des activités d'appui aux acteurs du transport artisanal	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	52,300.00	58,501.04	Signé					2021-03-15	2021-04-11	2021-03-20	2021-05-28							2021-04-24	2021-05-11	2021-10-21	
CI-UC - PMUA -247554-NC-DIR / Renouvellement de la prestation d'assurance santé, individuelle accident pour personnel de l'UC-PMUA et l'assurance multirisque professionnelle	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	37,000.00	27,595.36	Achevé					2021-08-25	2021-07-28	2021-08-30	2021-07-28							2021-10-04	2021-10-04	2022-04-02	2022-07-31
CI-UC - PMUA -247563-NC-DIR / CONVENTION AVEC LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION SOCIALE POUR L'ANIMATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL Y COMPRIS LES ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET DE DEPISTAGE POUR LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DU TRANSPORT ARTISANAL A ABIDJAN	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	253,000.00	0.00	Annulé					2021-09-23		2021-09-28								2021-11-02		2022-05-01	
CI-UC - PMUA -252106-GO-RFQ / Fourniture de service d'assurance tous risque des véhicules du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	5,100.00	2,460.18	Achevé							2021-09-21	2021-09-06							2021-11-16	2021-10-10	2022-05-15	2022-09-13
CI-UC - PMUA -291286-NC-RFQ / Service d'entretien des locaux du PMUA y compris fournitures de matériels et produits d'entretien - année 2022	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,100.00	26,641.84	Achevé							2022-05-07	2022-04-21							2022-07-02	2022-06-07	2022-12-29	2023-04-28
CI-UC - PMUA -291291-NC-RFQ / Service de gardiennage des locaux du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	16,669.14	Achevé							2022-05-07	2022-04-25							2022-07-02	2022-06-07	2022-12-29	2023-04-30
CI-UC - PMUA -299918-NC-RFQ / FOURNITURE DE SERVICE D'ASSURANCE SANTE POUR LE PERSONNEL ET L'ASSURANCE MULTIRISQUES DES LOCAUX DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA) 2022-2023	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	39,000.00	0.00	Achevé							2022-07-05	2022-06-27							2022-08-30	2022-12-30	2023-02-26	2023-07-31
CI-UC - PMUA -299921-NC-RFQ / FOURNITURE DE SERVICE D'ASSURANCE TOUS RISQUES DES VEHICULES DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	Achevé							2022-07-12	2022-09-12							2022-09-06	2022-11-16	2023-03-05	2023-10-30
CI-UC - PMUA -332892-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux et espaces vert du siège du PMUA au titre de l'année 2023	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	37,000.00	0.00	Achevé							2023-01-21	2023-02-15							2023-03-18	2023-04-26	2023-09-14	2023-12-29

CI-UC - PMUA -332895-NC-RFQ / Recruter un prestataire pour le service de surveillance et de gardiennage des locaux du PMUA au titre de l'année 2023	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	24,600.00	0.00	Achevé							2023-01-15	2023-03-14							2023-03-12	2023-05-30	2023-09-08	2024-04-30
CI-UC - PMUA -332900-NC-RFQ / Recrutement d'un assureur pour la couverture santé du personnel du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	38,950.00	0.00	Achevé							2023-05-09	2023-07-07							2023-07-04	2023-08-28	2023-12-31	2024-07-31
CI-UC - PMUA -332903-NC-RFQ / Recrutement d'un assureur pour la multirisque professionnelle des locaux du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,800.00	0.00	Achevé							2023-08-22	2022-09-09							2023-10-17	2022-12-30	2024-04-14	2023-12-31
CI-UC - PMUA -332904-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le service d'assurance des véhicules de l'UC-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	7,800.00	0.00	Achevé							2023-07-23	2023-08-29							2023-09-17	2023-10-24	2024-03-15	2024-10-23
CI-UC - PMUA -350071-NC-RFQ / RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE EN CHARGE D'UN APPUI A LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES DE L'AMUGA DANS LE CADRE DU ''FORUM DU DEVELOPPEMENT DURABLE''	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,000.00	0.00	Annulé							2023-03-21								2023-05-16		2023-11-12	
CI-UC - PMUA -372746-NC-RFQ / Service d'entretien et de maintenance du matériel bureautique (photocopieurs y compris la fourniture d'accessoires) du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,200.00	0.00	Signé							2023-07-30	2023-10-03							2023-09-24	2023-11-28	2024-03-22	
CI-UC - PMUA -372755-NC-RFQ / Service d'entretien et de maintenance du matériel informatique (y compris la fourniture d'accessoires) du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,200.00	0.00	Signé							2023-07-30	2023-10-06							2023-09-24	2023-10-31	2024-03-22	
CI-UC - PMUA -426524-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux et espaces verts (y compris la fourniture de matériels et produits d'entretien	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,200.00	0.00	Signé							2024-05-26	2024-05-23							2024-07-21	2024-07-12	2025-01-17	
CI-UC - PMUA -426526-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le service de gardiennage des locaux du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	26,000.00	0.00	Signé							2024-05-26	2024-05-23							2024-07-21	2024-08-06	2025-01-17	
CI-UC - PMUA -426528-NC-RFQ / Fourniture de services d'assurance santé et individuel accident pour le personnel de PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	57,500.00	0.00	Signé							2024-06-29	2024-07-01							2024-08-24	2024-08-06	2025-02-20	
CI-UC - PMUA -427616-NC-RFQ / Maintenance du site Web du PMUA et de la plateforme intégrée MGP	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	41,500.00	0.00	Signé							2024-05-27	2024-05-23							2024-07-22	2024-12-09	2025-01-18	
CI-UC - PMUA -438735-NC-RFQ / FOURNITURE DE SERVICE D'ASSURANCE TOUS RISQUES DES VEHICULES DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	7,000.00	0.00	Signé							2024-08-05	2024-08-23							2024-09-30	2024-11-12	2025-03-29	
CI-UC - PMUA -436837-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'organisation de la cérémonie de lancement des travaux de construction du corridor du BRT Yopougon-Bingerville	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	110,000.00	0.00	Signé							2024-08-07	2024-06-21							2024-10-02	2024-07-04	2024-10-17	
CI-UC - PMUA -455154-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'organisation de la caravane d'information et de sensibilisation des acteurs du transport artisanal dans les 6 communes traversées par le corridor du BRT Yopougon Bingerville	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	41,000.00	0.00	Signé							2024-10-15	2024-10-19							2024-12-10	2024-10-15	2025-06-08	
CI-UC - PMUA -485810-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire. pour le service d'assurance maladie et individuelle accident pour le personnel du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,500.00	0.00	Signé							2025-06-22	2025-05-13							2025-08-17	2025-08-01	2026-02-13	
CI-UC - PMUA -485825-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance tous risques des véhicules du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	9,500.00	0.00	Signé							2025-06-22	2025-05-13							2025-08-17	2025-08-01	2026-02-13	
CI-UC - PMUA -485859-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la surveillance et le gardiennage des locaux du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2025-04-20	2025-04-15							2025-06-15	2025-05-21	2025-12-12	
CI-UC - PMUA -497998-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication relatif au recensement des acteurs et du parc du transport artisanal dans le Grand Abidjan	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé							2025-06-24								2025-08-19		2026-02-15	
CI-UC - PMUA -482499-NC-RFQ / Recruter un prestataire pour assurer l'entretien des locaux du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	Signé							2025-06-22	2025-10-23							2025-08-17	2025-12-22	2026-02-13	

CI-UC - PMUA -554126-NC-RFQ / Fourniture de services pour l'assurance sante, individuel accident pour le personnel du PMUA et pour l'assurance tous risques des véhicules du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	74,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-25								2026-10-08		2028-04-28	
CI-UC - PMUA -533302-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour assurer le service d'entretien et la maintenance des matériels informatiques et bureautiques, photocopieurs (y compris la fourniture d'accessoires) du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PM	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	31,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-27								2027-01-05		2027-12-30	
CI-UC - PMUA -550163-NC-RFQ / RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE SERVICE DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU PMUA 2027	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-28								2026-12-22		2027-12-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PACOGA-72687-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant Firme pour le réalisation des études avant-projet sommaire et détaille (APS) et (APD) pour le réalisation d'une ligne de BRT sur l'axe Est-Ouest d' Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		550,000.00	1,650,480.00	Achevé	2018-11-28	2018-11-27	2018-12-19	2018-11-27	2019-02-01	2020-04-17			2019-03-01	2019-03-06	2019-03-31	2020-04-17	2019-04-30	2020-04-17	2019-06-04	2019-04-20	2020-06-03	2020-01-16
CI-UC - PMUA -164863-CS-QCBS / Réalisation de l'étude de restructuration du réseau de transport à Abidjan	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2020-05-05	2020-03-31	2020-05-26	2020-04-20	2020-07-09	2021-01-26			2020-08-06	2021-01-27	2020-09-05		2020-10-10		2020-11-14		2021-11-14	
CI-UC - PMUA -164866-CS-QCBS / Réalisation de l'étude de développement du système de transport intelligent (ITS) de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-19		2021-03-12		2021-04-25				2021-05-23		2021-06-22		2021-07-27		2021-08-31		2022-08-31	
CI-UC - PMUA -164897-CS-QBS / Réalisation de l'étude de profilage des travailleurs informels	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		545,000.00	509,761.63	Achevé	2020-04-15	2020-03-30	2020-05-06	2020-04-03	2020-06-19	2020-07-17			2020-07-17	2021-01-25	2020-08-16	2021-01-25	2020-09-15	2021-01-25	2020-10-20	2021-02-08	2021-10-20	2022-03-09
CI-UC - PMUA -169822-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit externe du Projet	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		38,182.00	18,778.75	Achevé	2020-04-28	2020-05-15	2020-05-19	2020-05-18	2020-07-02	2020-07-24			2020-07-30	2021-01-25	2020-08-29	2021-01-25	2020-10-03	2021-01-25	2020-11-07	2021-02-19	2021-11-07	2023-07-26
CI-UC - PMUA -164894-CS-QCBS / Réalisation des études APS pour la rénovation de l'institut de la SOTRA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2020-08-04		2020-08-25		2020-10-08				2020-11-05		2020-12-05		2021-01-09		2021-02-13		2022-02-13	
CI-UC - PMUA -164869-CS-QBS / Réalisation des études APS pour la construction de deux grandes gares terrestres de régulation de bus à Cocody et Yopougon	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		909,000.00	0.00	Annulé	2020-08-18		2020-09-08		2020-10-22				2020-11-19		2020-12-19		2021-01-18		2021-02-22		2022-02-22	
CI-UC - PMUA -164867-CS-QCBS / Réalisation des études APS pour la construction de deux (02) centres bus de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		909,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19		2020-09-09		2020-10-23				2020-11-20		2020-12-20		2021-01-24		2021-02-28		2022-02-28	
CI-UC - PMUA -200954-CS-QCBS / Etude d'interopérabilité du système de transport public d'Abidjan y compris sons système d'intégration tarifaire et des systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		545,454.00	582,826.01	Signé	2020-10-28	2020-11-18	2020-11-18	2020-12-01	2021-01-01	2021-03-05			2021-01-29	2021-05-07	2021-02-28	2021-05-26	2021-04-04	2021-06-18	2021-05-09	2021-09-18	2022-05-09	
CI-UC - PMUA -204118-CS-QCBS / Etude d'interopérabilité du système de transport d'Abidjan y compris son système d'intégration tarifaire et des systèmes d'aide à l'exploitation et information voyageur.	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		550,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2020-11-23	2020-12-08		2021-01-21				2021-02-18		2021-03-20		2021-04-24		2021-05-29		2022-05-29	
CI-UC - PMUA -204141-CS-QCBS / Réalisation d'une étude pour le développement d'un Système d'aide à l'exploitation et information voyageur (SAEIV) pour la SOTRA.	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		67,000.00	66,986.43	Signé	2020-11-17	2020-11-18	2020-12-08	2020-12-01	2021-01-21	2021-03-05			2021-02-18	2021-04-21	2021-03-20	2021-06-02	2021-04-24	2021-06-18	2021-05-29	2021-09-13	2022-05-29	
CI-UC - PMUA -207649-CS-QCBS / Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour le projet du Bus Rapid Transit dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,181,818.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2020-12-10	2021-01-04	2020-12-24	2021-02-17				2021-03-17		2021-04-16		2021-05-21		2021-06-25		2022-06-25	
CI-UC - PMUA -211986-CS-QCBS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) ET PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DANS LE CADRE DU PROJET DE LA LIGNE DU BUS RAPID TRANSIT (BRT) ENTRE YOPOUGON ET BINGERVI	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		272,730.00	223,605.33	Achevé	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-26	2021-03-24	2021-05-03			2021-04-21	2021-06-29	2021-05-21	2021-07-03	2021-06-25	2021-09-24	2021-07-30	2021-10-29	2022-07-30	2024-04-12
CI-UC - PMUA -211988-CS-QCBS / REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES APS/APD DES VOIES DE CONTOURNEMENT DU BOULEVARD MITERRAND DANS LES COMMUNES DE COCODY-BINGERVILLE	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		346,000.00	227,718.48	Signé	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-27	2021-03-24	2021-05-14			2021-04-21	2021-07-06	2021-05-21	2021-07-10	2021-06-25	2021-08-25	2021-07-30	2021-10-11	2022-07-30	

CI-UC - PMUA -216830-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION DES PROFILS ET DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR FORMEL DU TRANSPORT URBAIN EN CÔTE D'IVOIRE ET DEVELOPPEMENT D'UNE STRATEGIE ET DU PROGRAMME DE FORMATI	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17	2021-02-12	2021-03-10		2021-04-23				2021-05-21		2021-06-20		2021-07-25		2021-08-29		2022-08-29		
CI-UC - PMUA -218091-CS-QCBS / Réalisation des études APS pour la rénovation de l'institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	159,295.05	Signé	2021-03-16	2021-02-17	2021-04-06	2021-02-24	2021-05-20	2022-02-16			2021-06-17	2021-08-12	2021-07-17	2021-08-25	2021-08-21	2021-09-24	2021-09-25	2021-11-17	2022-09-25	
CI-UC - PMUA -219769-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des profils et des besoins en renforcement des capacités des travailleurs du secteur formel du transport urbain en Côte d'Ivoire et développement d'une stratégie et du programme de formation du secteur.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		200,000.00	445,651.19	Achevé	2021-02-19	2021-02-24	2021-03-12	2021-02-25	2021-04-25	2022-03-29			2021-05-23	2021-09-09	2021-06-22	2021-10-07	2021-07-22	2021-11-02	2021-08-26	2022-01-18	2022-08-26	2022-08-17
CI-UC - PMUA -222637-CS-QCBS / SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE (ETUDES TECHNIQUES-CONTRÔLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX) POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENTRES BUS (DEPOTS) ET DE DEUX GARES URBAINES D'AUTOBUS A A	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,450,000.00	1,859,445.20	Signé	2021-03-16	2021-03-05	2021-03-23	2021-03-10	2021-04-28	2021-07-12			2021-06-02	2021-09-02	2021-06-16	2021-09-14	2021-07-14	2021-10-19	2021-08-11	2022-02-10	2021-08-26	
CI-UC - PMUA -226515-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) en vue de réaliser un audit de sécurité de la conception détaillée de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		82,455.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-03-31	2021-04-27	2021-03-31	2021-05-28								2021-06-11		2021-07-19		2021-09-17	
CI-UC - PMUA -241873-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) en vue de réaliser un audit de sécurité de la conception détaillée de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		94,000.00	155,878.72	Achevé	2021-07-19	2021-06-30	2021-08-03	2021-07-11	2021-08-31	2021-10-13							2021-09-14	2021-11-08	2021-09-28	2021-12-31	2021-11-27	2022-11-03
CI-UC - PMUA -246350-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour une mission d'appui à l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (UC-PMUA) pour l'élaboration de sa stratégie de communication.	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		65,000.00	64,174.59	Achevé	2021-08-10	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-25	2021-09-24	2021-10-15							2021-10-09	2022-04-11	2021-11-03	2021-12-19	2021-12-03	2023-02-28
CI-UC - PMUA -218095-CS-QCBS / Réalisation de l'évaluation environnementale des travaux de rénovation de l'institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		54,500.00	0.00	Annulé	2021-09-07		2021-09-28		2021-11-11				2021-12-09		2022-01-08		2022-02-12		2022-03-19		2023-03-19	
CI-UC - PMUA -279549-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour le Comptage de trafic et évaluation des montées/descentes sur le boulevard Mitterrand.	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		94,000.00	87,927.25	Achevé	2022-02-17	2022-02-18			2022-03-03	2021-12-03							2022-03-07	2022-02-04	2022-03-11	2022-03-02	2022-04-10	2022-04-20
CI-UC - PMUA -281472-CS-CQS / Etudes d'avant-projet sommaire et détaillé pour l'amenée de réseaux électriques en vue de l'alimentation des stations de rechargement du Bus Rapid Transit (BRT).	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,000.00	75,288.52	Signé	2022-03-04	2022-03-01	2022-03-25	2022-03-02	2022-04-22	2022-04-13							2022-04-29	2022-05-10	2022-05-06	2022-06-05	2022-07-05	
CI-UC - PMUA -291248-CS-QCBS / Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour le projet du Bus Rapid Transit dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,181,818.00	1,774,486.44	Signé	2020-12-10	2020-12-10	2020-12-31	2022-05-16	2021-02-13	2021-03-05			2021-03-13	2021-04-20	2021-04-12	2021-04-30	2021-05-17	2021-06-23	2021-06-21	2021-09-17	2022-06-21	
CI-UC - PMUA -291253-CS-QCBS / Réalisation de l'étude de restructuration du réseau de transport à Abidjan	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	1,568,078.08	Signé	2020-03-31	2020-03-31	2020-04-21	2022-05-16	2020-06-04	2020-10-13			2020-07-02	2020-12-03	2020-08-01	2020-12-03	2020-09-05	2021-03-08	2020-10-10	2021-08-03	2021-10-10	
CI-UC - PMUA -291545-CS-QCBS / Mission de conseil en transaction pour le recrutement d'un opérateur privé pour opérer un service de Bus Rapid Transit à travers un PPP dans le cadre du « Corridor BRT Est-Ouest de la ligne de BRT entre Yopougon-Bingerville à	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	719,343.27	Signé	2021-01-26	2021-03-10	2021-02-16	2022-05-17	2021-04-01	2021-07-12			2021-04-29	2021-08-31	2021-05-29	2021-09-04	2021-07-03	2021-10-01	2021-08-07	2021-12-07	2022-08-07	
CI-UC - PMUA -296089-CS-QCBS / SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA MISSION DE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) YOPOUGON-BINGERVILLE A ABIDJAN	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		10,893,565.00	0.00	Signé	2022-05-27	2022-05-25	2022-06-17	2022-05-27	2022-07-29	2023-03-16			2022-09-12	2023-05-11	2022-10-12	2023-07-24	2022-11-16	2023-12-19	2022-12-21	2024-02-19	2025-08-07	
CI-UC - PMUA -307348-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la conception de supports de communication et sensibilisation du PMUA	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		119,400.00	0.00	Signé	2022-08-31	2022-08-29			2022-09-14	2022-09-06							2022-10-14	2022-10-25	2022-11-18	2022-12-28	2023-05-17	
CI-UC - PMUA -315199-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firme) pour une Mission d'Assistance à Conduite d'Opération dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre d'une opération-pilote de rénovation urbaine dans deux zones du BRT de Yopougon et A	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		636,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-09-21	2022-10-14	2022-10-05	2022-11-12	2022-11-10			2023-01-01	2023-04-26	2023-01-16	2023-05-06	2023-02-13	2023-10-03	2023-03-20	2023-11-21	2024-05-18	

CI-UC - PMUA -332939-CS-QCBS / SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA MISSION DE CONTROLE DES TRAVAUX DES VOIES DE CONTOURNEMENT DE LA LIGNE BRT	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,155,602.00	0.00	Annulé	2023-05-23	2023-05-19	2023-06-07	2023-06-12	2023-06-30	2024-01-24			2023-08-14	2024-03-22	2023-08-29	2024-09-23	2023-09-18		2023-10-19		2025-10-08		
CI-UC - PMUA -366785-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA) POUR LES EXERCICES 2023, 2024 & 2025	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-14	2023-07-21	2023-08-10	2023-09-03	2023-10-24			2023-10-01	2024-01-05	2023-10-31	2024-01-31	2023-12-05	2024-02-22	2024-01-09	2024-04-17	2024-07-07		
CI-UC - PMUA -367906-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE FINANCEMENT ET D'UN MODELE FINANCIER POUR LE RENOUVELLEMENT DU PARC DES OPERATEURS DE TRANSPORT ARTISANAL ET DE POID	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		76,600.00	0.00	Signé	2023-07-06	2023-06-30	2023-07-27	2023-09-19	2023-09-09	2023-10-04							2023-10-09	2023-11-07	2023-11-13	2024-04-11	2024-05-11		
CI-UC - PMUA -419143-CS-QCBS / Sélection d'une ONG pour la mission de mobilisation des parties prenantes et l'accompagnement social des personnes affectées dans le cadre du projet	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		380,000.00	0.00	Signé	2024-05-10	2024-05-07	2024-05-17	2024-06-18	2024-06-21	2024-09-06			2024-07-21	2024-10-08	2024-07-23	2024-10-09	2024-08-13	2024-11-14	2024-09-10	2025-01-20	2027-08-26		
CI-UC - PMUA -455150-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des populations affectées par les travaux de construction de 4 gares et 4	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		292,000.00	0.00	Annulé	2024-10-31	2024-12-02	2024-11-21		2025-01-04				2025-02-01		2025-03-03		2025-04-07		2025-05-12		2026-05-12		
CI-UC - PMUA -488096-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'action de réinstallation (PAR) complémentaire des personnes affectées par l'aménagement des pôles d'échanges multimodaux (PEM) sur le corridor de BRT entre Yopougon et Bingerville.	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-17	2025-05-07	2025-05-08		2025-06-21								2025-07-21		2025-08-25		2025-11-23		
CI-UC - PMUA -488114-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du constat d'impact environnemental et social et du plan d'action de réinstallation relatif à l'aménagement et le bitumage des voies de rabattement et des carrefours.	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2025-04-22	2025-05-07	2025-05-13		2025-06-26				2025-07-24		2025-08-23		2025-09-27		2025-11-01		2026-01-30		
CI-UC - PMUA -491657-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication pour apporter un appui à l'UC-PMUA dans la réalisation de ses activités de communication	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,340,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29	2025-09-01	2025-06-19		2025-08-02				2025-08-30		2025-09-29		2025-11-03		2025-12-08		2026-12-08		
CI-UC - PMUA -489675-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mission de recensement des acteurs et du parc du transport artisanal dans le grand Abidjan	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		232,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30		2025-07-21		2025-09-03								2025-10-03		2025-11-07		2026-05-06		
CI-UC - PMUA -533272-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA) POUR LES EXERCICES 2026, 2027 & 2028	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-19	2026-03-24	2026-04-09	2026-04-24	2026-05-23	2026-05-29			2026-06-20		2026-07-20		2026-08-24		2026-09-28		2027-03-27		
CI-UC - PMUA -559967-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'impact environnemental et social approfondie (EIESA) et PAR relatif à l'aménagement d'un site de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (VH	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		290,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-09-07	2026-09-04	2026-10-07		2026-12-14								2027-02-02		2027-03-24		2027-09-28		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-UC - PMUA -164845-CS-INDV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-04-09	2020-04-22		2020-05-13		2020-06-17		2020-12-14	
CI-UC - PMUA -164850-CS-INDV / Recrutement d'un Juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-04-08	2020-06-02		2020-06-23		2020-07-28		2021-01-24	
CI-UC - PMUA -164851-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en transport	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-07		2020-04-12		2020-05-03		2020-06-07		2020-12-04	
CI-UC - PMUA -164902-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		347,000.00	0.00	Annulé	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11	
CI-UC - PMUA -164909-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	0.00	Annulé	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11	

CI-UC - PMUA -164911-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		118,000.00	0.00	Annulé	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11	
CI-UC - PMUA -164912-CS-IN DV / Recrutement d'un chargé du suivi opérationnel	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	1,341.46	Signé	2020-04-01	2020-06-02	2020-04-06	2020-07-24	2020-04-27	2020-07-24	2020-06-01	2020-07-28	2020-11-28	
CI-UC - PMUA -169003-CS-IN DV / Recrutement d'un Expert en transport pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	81,753.07	Signé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-10-05	2020-07-03	2020-10-23	2020-08-07	2020-11-23	2021-02-03	
CI-UC - PMUA -169004-CS-IN DV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	230,000.00	Achevé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-09-17	2020-07-03	2020-10-06	2020-08-07	2020-11-23	2021-02-03	2022-08-17
CI-UC - PMUA -169005-CS-IN DV / Recrutement d'un Juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	190,000.00	Achevé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-09-22	2020-07-03	2020-10-26	2020-08-07	2020-11-23	2021-02-03	2022-08-02
CI-UC - PMUA -177414-CS-IN DV / Recrutement d'un économiste en transport urbain	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		54,545.00	0.00	Annulé	2020-06-12	2020-06-04	2020-07-31		2020-08-21		2020-09-25		2021-03-24	
CI-UC - PMUA -164914-CS-IN DV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		111,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-07-20	2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13	
CI-UC - PMUA -180838-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-30	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	
CI-UC - PMUA -180849-CS-IN DV / Recrutement d'un expert en transport urbain à l'Unité de Coordination du PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-06-25	2020-07-05		2020-07-26		2020-08-30		2021-02-26	
CI-UC - PMUA -182933-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour la sélection d'une technologie pour une flotte de bus électrique en vue de l'exploitation de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited		87,272.00	58,910.00	Achevé	2020-07-14	2020-10-17	2020-07-19	2021-03-29	2020-08-09	2021-03-29	2020-09-13	2020-10-28	2021-03-12	2022-06-21
CI-UC - PMUA -204147-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel de procédures pour la mise en place d'un manuel de procédure pour la mise en oeuvre d'un système de protection sociale pour les travailleurs du secteur du transport artisanal à Abidjan.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2021-01-26	2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16	
CI-UC - PMUA -207558-CS-IN DV / Recrutement d'un(e) chargé(e) de communication pour le Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		131,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-10	2021-01-29		2021-02-19		2021-03-26		2021-09-22	
CI-UC - PMUA -214866-CS-IN DV / Recrutement d'une Assistante de Direction	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		111,000.00	0.00	Annulé	2021-01-28	2021-01-30	2021-03-18		2021-04-08		2021-05-13		2021-11-09	
CI-UC - PMUA -218439-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant Sauvegarde Environnementale au sein de l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité urbaine d'Abidjan (UC-PMUA)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2021-03-17		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-15		2022-06-15	
CI-UC - PMUA -218442-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant Sauvegarde Sociale au sein de l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité urbaine d'Abidjan (UC-PMUA)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2021-03-17		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-15		2022-06-15	
CI-UC - PMUA -218445-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel juriste pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		54,550.00	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18	2021-06-15	2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09	
CI-UC - PMUA -218450-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en transport pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		54,550.00	129,106.72	Achevé	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18	2021-06-15	2021-06-08	2021-07-09	2021-07-13	2021-08-28	2022-01-09	2022-08-31
CI-UC - PMUA -218454-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel financier pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		54,550.00	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18	2021-06-15	2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09	
CI-UC - PMUA -228231-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel de procédures pour la mise en œuvre d'un système de protection sociale pour les travailleurs du secteur du transport artisanal à Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	Achevé	2021-05-04	2021-04-11	2021-06-22	2021-07-06	2021-07-13	2021-07-07	2021-08-17	2021-08-03	2022-02-13	2022-10-13
CI-UC - PMUA -234082-CS-IN DV / Recrutement d'un chauffeur pour l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2021-05-27	2021-05-13	2021-06-01		2021-06-22		2021-07-27		2022-01-23	
CI-UC - PMUA -241872-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel Juriste en appui à la SOTRA dans le cadre de la révision de la convention Etat de Côte d'Ivoire-SOTRA	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13	2021-06-30	2021-07-18	2021-07-08	2021-08-08		2021-08-29		2022-02-25	

CI-UC - PMUA -246229-CS-CDS / Etudes techniques des aménagements complémentaires et modifications du tracé de la ligne Bus Rapid Transit (BRT)	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	904,867.89	Signé	2021-08-05	2021-08-23	2021-08-15	2021-08-10			2021-10-04	2022-02-01	2022-02-01	
CI-UC - PMUA -246237-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du constat d'impact environnemental et social des voies de contournement du boulevard Mitterrand	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		91,000.00	87,181.09	Achevé	2021-08-24	2021-08-16	2021-10-01	2021-10-19	2021-10-11	2021-11-11	2021-11-05	2021-12-31	2022-01-04	2024-08-01
CI-UC - PMUA -258156-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel Juriste en appui à la SOTRA dans le cadre de la révision de la convention Etat de Côte d'Ivoire-SOTRA	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		44,000.00	20,117.76	Signé	2021-10-20	2021-10-20	2021-11-16	2021-12-10	2021-12-07	2021-12-21	2021-12-14	2022-01-22	2022-06-12	
CI-UC - PMUA -265667-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Constat d'Impact Environnemental et Social (CEIS) relatif au projet de rénovation du centre de formation et de perfectionnement (CPP) de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	40,438.63	Achevé	2021-12-15	2022-01-03	2021-12-20	2022-01-10	2022-01-10	2022-02-15	2022-02-14	2022-03-21	2022-08-13	2022-10-04
CI-UC - PMUA -305873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures de renouvellement du parc automobile par le mécanisme de mise à la casse	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	Achevé	2022-08-12	2022-08-02	2022-09-30	2022-10-28	2022-10-21	2022-11-08	2022-11-25	2022-12-21	2023-05-24	2023-03-31
CI-UC - PMUA -313494-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une stratégie de financement pour le renouvellement du parc des opérateurs du transport artisanal et des poids lourds	COFN / C1720	Organizing the artisanal transport sector and last-mile accessibility	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2022-09-30	2022-09-21	2022-10-05		2022-11-19		2022-12-04		2023-06-02	
CI-UC - PMUA -343648-CS-CDS / Mission complémentaire de conseil financier dans le cadre de l'assistance pour le révision de la Convention de la SOTRA	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		42,900.00	0.00	Annulé	2023-02-28	2023-02-22	2023-03-10	2023-02-27			2023-05-14		2023-11-10	
CI-UC - PMUA -343655-CS-CDS / Mission de complémentaire de conseil juridique dans le cadre de l'assistance pour la révision de la Convention de la SOTRA	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		45,500.00	0.00	Annulé	2023-02-28	2023-02-22	2023-03-10	2023-02-27			2023-05-14		2023-11-10	
CI-UC - PMUA -343673-CS-CDS / Mission Complémentaire de conseil technique dans le cadre de l'assistance pour la révision de la Convention de la SOTRA	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		35,100.00	0.00	Annulé	2023-02-28	2023-02-22	2023-03-10	2023-02-27			2023-05-14		2023-11-10	
CI-UC - PMUA -366753-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FINALISATION DE LA MISSION DE REALISATION DU CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) RELATIF AU PROJET DE RENOVATION DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEME	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-05	2023-08-21	2023-07-26	2023-10-12	2023-08-30	2023-12-01	2024-02-26	
CI-UC - PMUA -414268-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES POUR LE PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	Signé	2024-03-12	2024-01-04	2024-04-30	2023-07-02	2024-05-21	2024-02-02	2024-06-25	2024-02-02	2024-12-22	
CI-UC - PMUA -414277-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) INGENIEUR(E) CHARGE(E) DES OPERATIONS D'AMENAGEMENTS URBAINS POUR LE PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	Signé	2024-03-12	2025-02-28	2024-04-30	2025-04-07	2024-05-21	2025-07-25	2024-06-25	2025-04-30	2024-12-22	
CI-UC - PMUA -414428-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'enquête socio-économique pour l'élaboration du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par l'aménagement et le bitumage des voies de contournement dans la commune de Cocod	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	Signé	2024-03-13	2024-03-12	2024-04-23	2024-04-04	2024-05-14	2024-05-15	2024-06-18	2024-07-14	2024-09-16	
CI-UC - PMUA -488090-CS-INDV / Le recrutement d'un Chargé de Communication pour le compte du PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-17		2025-06-05		2025-06-26		2025-07-31		2026-07-26	
CI-UC - PMUA -487415-CS-CDS / Mission d'assistance de CI ENERGIES à l'UC-PMUA dans le cadre des études et travaux relatifs à l'alimentation électrique de la ligne de BRT y compris les stations de rechargement, dépôts et voies de rabattement	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		264,118.00	0.00	Signé	2025-04-23	2025-09-09	2025-05-03	2025-09-11			2025-06-27	2026-02-17	2027-12-14	