Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

CELLULE DE PLANIFICATION DE COORDINATION
ET DE SUIVI DES PROGRAMMES
(CPCSP)

Projet d'investissement « Sécurité de l'Eau au Sénégal »
2024-2028 (P178673)

Avance de Préparation du Projet (PPA)

Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD)

21 Novembre 2022

Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD)

« Version simplifiée pour l'Avance de Préparation de Projet (PPA) »

- **Pays : Sénégal**
- **Projet : Projet Intégré Sécurité de l'Eau au Sénégal (P178673)**
- **Montant PPA :** 5,096 millions de dollars USD

Le Gouvernement du Sénégal a sollicité et obtenu un fonds d'avance pour la préparation des études stratégiques préparatoires du projet d'investissement relatif à la sécurité de l'eau au Sénégal (P178673). Les activités du projet consistent à des services de consultants pour fournir des assistances techniques aux agences d'exécution en vue de la réalisation d'études stratégiques urgentes qui permettront d'anticiper sur les délais de préparation des dossiers techniques pour les dossiers d'appel d'offres. Les marchés seront passés sur la base du Règlement de Passation des Marchés (Novembre 2020) de la Banque mondiale. Pour les activités de *revue a priori*, les communications se feront par la plateforme STEP (système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics). Cependant, tous les documents de tous les marchés (que ce soit en *revue a priori* ou en revue *a posteriori*) devront être insérés correctement et à temps dans le STEP. La phase de PPA sera gérée par la Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes (CPCSP) du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement qui bénéficie d'une certaine expérience dans la préparation et la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale (BM).

Les activités et méthodes de passation des marchés sont les suivantes :

1. **Services de Consultants**

La méthode de Sélection fondée sur les **Qualifications du Consultant (SQC) avec publications d'Avis à Manifestation d'Intérêt** et revue ***a posteriori*** sera utilisée pour les marchés suivants :

- Sélection d'un consultant **(firme)** pour réaliser l'étude de faisabilité de la vaste sectorisation dans le Dakar – Mbour -Thiès (DMT) pour un montant **estimé à USD 290.000.**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser les « Etudes d'impact environnemental et social (EIES) d'Avant-projet détaillés (APD) sur la dynamique hydrologique » pour un montant **estimé à USD 112.000 ;**
- Sélection d'un consultant (Firme) pour faire « l'Etude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes » pour un montant estimé à **USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone pour un montant **estimé à USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude d'APD d'assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usée traitées vers la zone maraichère pour un montant **estimé à USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour l'Assistance Technique pour l'approfondissement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau

pour la zone DMT à l'horizon 2050 pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**

- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) pour la réhabilitation du barrage de Panthior pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'Etude pour la mise en place d'une Plateforme Digitale de Collecte des Données hydrologiques pour un montant **estimé à USD 96.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude de modélisation financière en soutien à la mise en œuvre de la feuille de route de l'assainissement urbain **estimé à USD 160 000.**

La méthode de **comparaison d'au moins de 3 CV** pour les consultants individuels et revue ***à posteriori*** avec revue technique de l'IDA (host STEP), sera utilisée pour les marchés suivants :

- Sélection d'un consultant **(individuel)** pour réaliser la « Revue rapide de la qualité des rapports APD réalisés sur la dynamique hydrologique du lac de Guiers » pour un montant **estimé à USD 16.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(individuel)** pour réaliser la « Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer Tiélane » pour un montant **estimé à USD 40.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(individuel)** pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE pour un montant **estimé à USD 80.000 ;**
- Sélection d'un consultant **(individuel)** pour l'opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guiers pour un montant **estimé à USD 48.000 ;**
- Sélection d'un consultant (Individuel) pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est pour un montant estimé à **USD 99.800.**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays : **Sénégal**
- Emprunteur : **Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) du Sénégal**
- Nom du Projet : **Projet Intégré Sécurité de l'Eau au Sénégal - PISEA** : Avance de Préparation de Projet **(P178673**)

- Numéros du Don / Crédit :
- Montant du PPA (avance) : **5,096 millions de Dollars US**
- Unité de Gestion du Projet : **Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes (CPCSP)**

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

- Plan original : **…… 2022**
- Révision 1 :
- Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : …… **2022**
1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois
1.5 Niveau de risque : substantiel

II- Passation de marché des biens et services autres que des services de consultants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du	Contrats soumis à examen
1. Travaux	AOI	≥ 15.000.000	Tous les contrats de plus **10.000.000**
	AON	< 15.000.000	Tous les contrats de plus **10.000.000**
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de **10.000.000 USD**
2. Fournitures et services autres que services de consultants	AOI	≥ 1 000 000	Tous les contrats de **2 000 000 USD**
	AON	< 1 000.000	Aucun
	Demande de Cotation au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de **2.000.000 USD**

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National

III. Passation de marché des services de Consultants

a. Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat $EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SFQC[1]; SFQ[2]; SCM[3]; SCBD[4]		Tous contrats de **1.000.000 USD** ou plus
	SQC[5]	< 300 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de **1.000.000 USD** ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI)[6] (AMI)[7]	≥ 100.000	Tous contrats de **300.000 USD** ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de **300.000 USD** ou plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable de l'équipe technique du Projet (TTL)			

1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 Sélection Fondée sur la qualité technique
3 Sélection au Moindre coût
4 Sélection dans le cadre d'un Budget déterminé
5 Sélection Fondée sur les qualifications des consultants
6 Consultant Individuel
7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Réf	Description du Contrat	Agence d'exécution	Montant Estimé (US)	Méthode de Passation de Marchés	Revue par la Banque Mondiale (A priori / A posteriori)	Date prévue pour l'Ouverture des Plis	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	Revue rapide de la qualité des APD réalisés sur la dynamique hydrologique du lac de Guiers	CPCSP/OLAC	16 000	Consultants individuels (C.I)	Post	15-déc-22	26-Déc-22	
	Études d'impact environnemental et social des APD sur la dynamique hydrologique	CPCSP/OLAC	112 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	15-déc-22	13-mars-23	
	Assistance Technique pour l'approfondissement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau pour la zone DMT à l'horizon 2050 par recours au financement privé	CPCSP/SONES	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	15-déc-22	28-fév-23	
	Sélection d'un consultant **(firme)** pour réaliser l'étude de faisabilité de la	CPCSP/SONES	290 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants	Post	22-déc-22	05-mars-23	-

	vaste sectorisation dans le DMT			(SQC)				
	Sélection d'un consultant **(firme)** pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire pour la réhabilitation du barrage de Panthior	CPCSP/DGPRE	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	-
	Étude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	CPCSP/DGPRE	96 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	CPCSP/DHORT	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Étude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	CPCSP/DHORT	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	

	Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer Tiélane	CPCSP/DHORT	40 000	Consultants individuels (C.I)	Post	15-déc-22	26-déc-22	
	Sélection d'un consultant **(Firme)** pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	CPCSP/DHORT	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Etude d'APD d'assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usée traitées vers la zone maraichère	CPCSP/ONAS	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Sélection d'un consultant **(Individuel)** pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est.	CPCSP/ONAS	99 800	Consultant individuel (C.I)	Post	23-nov-22	08-déc-23	
	Sélection d'un consultant **(individuel)** pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE	CPCSP	80 000	Consultants individuels (C.I)	Post	23-déc-22	06-jan-23	-

	Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude de modélisation financière en soutien à la mise en œuvre de la feuille de route de l'assainissement urbain	CPCSP	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	30-déc-22	15-mars-23	-
	Opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guiers	CPCSP	48 000	Consultants individuels (C.I)	Post	23-déc-22	06-jan-23	-
Total Services de consultants y compris Staff PIU			***2,298 millions de dollars USD***					
		Taux de change : **1 US$ = 625 F CFA** (cours au 08 septembre 2022)						

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Senegal: Integrated Water Security and Sanitation Project**

General Information

Country: Senegal

Project ID: P178673

Project Name: Senegal: Integrated Water Security and Sanitation Project

Loan / Credit No: / , IDA / V4780, IDA / 75970

Executing Agency(i Program Planning, Coordination and Monitoring Unit

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-01-20

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-20

GPN Date: 2025-03-03

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-PISEA-444280-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du barrage de Panthior et des ouvrages annexes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	1,360,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-12-02		2024-12-07				2025-01-18		2025-02-17		2025-03-24		2025-09-20
SN-PISEA-444283-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Ouest (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	45,325,000.00	0.00	Annulé					2025-08-14		2025-08-19				2025-09-30		2025-12-13		2026-01-17		2026-07-16
SN-PISEA-444285-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Centre (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	35,249,000.00	0.00	Annulé					2025-07-01		2025-07-06				2025-08-17		2025-10-30		2025-12-04		2026-06-02
SN-PISEA-444288-CW-RFB / Travaux de sectorisation, de renouvellement de réseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pilote	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	4,409,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-07-10		2025-07-15				2025-08-26		2025-09-25		2025-10-30		2026-04-28
SN-PISEA-444287-CW-RFP / Station d'épuration moyenne charge et infrastructures avai associées (transfert)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande de propositions - DTPM Travaux et Exploitation - Conception, construction et exploitation de stations de traitement de l'eau et des ea	50,694,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-10-01		2025-12-17		2025-12-17		2025-10-06				2026-02-25				2026-06-14		2027-12-06
SN-PISEA-444279-CW-RFB / Réhabilitation de la digue de Pakh-CSS-Bounthou Bath du Lac de Guiers	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	5,300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-02-28	2025-03-26	2025-03-05	2025-04-29			2025-04-16	2025-05-27	2025-05-16	2025-12-29	2025-06-20		2025-12-17
SN-PISEA-444278-CW-RFB / Modernisation de l'ouvrage de Richard Toll et enlèvement des vannes de l'ouvrage de Ndombo	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	5,000,000.00	0.00	Annulé					2025-01-06		2025-01-11				2025-02-22		2025-03-24		2025-04-28		2025-10-25
SN-PISEA-482543-CW-RFB / Modernisation de l'ouvrage de Richard Toll et enlèvement des vannes de l'ouvrage de Ndombo	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-04-30	2025-06-10	2025-05-05	2025-07-15			2025-06-16	2025-08-26	2025-08-29	2026-03-17	2025-10-03		2026-04-01
SN-PISEA-503604-CW-DIR / Fourniture & Pose de 15.000 Branchements Sociaux et 226 km d'extension de réseau en PVC DN63 à 200mm dans tout le périmètre affermé de la SONES avec SEN EAU	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	6,875,000.00	0.00	Signé					2025-08-30	2025-09-01	2025-09-04	2025-10-03							2025-10-09	2025-10-22	2026-04-07
SN-PISEA-516696-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Ouest (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	100,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2025-11-30	2025-12-18	2025-12-05	2026-02-02			2026-01-16	2026-02-24	2026-03-31		2026-05-05		2026-11-01

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-444274-GO-RFB / Acquisitions de véhicules	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	985,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-08-06	2025-11-17	2024-08-11				2024-09-22	2025-12-30	2024-10-22	2026-01-13	2024-11-26		2025-05-25	
SN-PISEA-444275-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	167,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-08-25	2026-04-23							2024-10-20		2025-04-18	
SN-PISEA-444276-GO-RFQ / Acquisition de matériels bureautique	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-09-04	2026-05-04							2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-578591-GO-RFQ / COTATION POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR APPUI AUX AGENCES ET STRUCTURES DU MINISTERE (MHA)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,917.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-06								2027-02-05		2027-11-09	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-467742-NC-DIR / Services d'inspection sous-marine pour bien calibrer les travaux de réhabilitation de l'ouvrage de régulation de Richard-Toll.	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	41,000.00	0.00	Signé					2025-01-31	2025-02-24	2025-02-05	2025-02-03							2025-03-12	2025-06-26	2025-09-08	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-336500-CS-CQS / Études d'impact environnemental et social (EIES) d'Avant-projet détaillés (APD) du Projet de sécurisation des eaux du Lac de Guiers	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,000.00	0.00	Annulé	2023-02-17		2023-03-10		2023-04-23								2023-05-23		2023-06-27		2023-12-24	
SN-PISEA-336523-CS-CQS / Etude d'APD d'assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usée traitées vers la zone maraichère	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-01-23	2023-02-21		2023-04-06								2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07	
SN-PISEA-338695-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser l'étude APS, APD, DAO de vaste sectorisation et de sectorisation détaillée dans le DMT	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-02-27	2023-03-21		2023-05-04								2023-06-03		2023-07-08		2024-01-04	
SN-PISEA-342545-CS-CQS / Etudes d'impact environnemental et social des APD des travaux d'amélioration de la dynamique hydrologique du Lac de Guiers	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		112,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-02-14			2023-03-14	2023-04-13							2023-04-13	2023-07-21	2023-05-18	2023-07-21	2023-11-14	
SN-PISEA-336504-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire pour la réhabilitation du barrage de Panthior	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-01-30	2023-02-13	2023-02-20		2023-04-05								2023-05-05		2023-06-09		2023-12-06	
SN-PISEA-336510-CS-CQS / Étude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		96,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-27	2023-02-21		2023-04-06								2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07	
SN-PISEA-336511-CS-CQS / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-16	2023-02-21		2023-04-06								2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07	
SN-PISEA-336517-CS-CQS / Étude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-01-22	2023-02-21		2023-04-06								2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07	
SN-PISEA-336522-CS-CQS / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-16	2023-02-21		2023-04-06								2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07	
SN-PISEA-336526-CS-CQS / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude pour la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme de l'assainissement urbain (modélisation financier)	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-02-03	2023-02-01	2023-02-24		2023-04-09								2023-05-09		2023-06-13		2023-12-10	
SN-PISEA-336501-CS-CQS / Assistance Technique pour l'approfondissement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau pour la zone DMT à l'horizon 2050 par recours au financement privé	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-02-17	2023-01-21	2023-03-10		2023-04-23								2023-05-23		2023-06-27		2023-12-24	
SN-PISEA-376598-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser l'étude de faisabilité pour la réhabilitation du barrage de Panthior	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-03-01	2023-09-20		2023-11-03				2023-12-01		2023-12-31		2024-02-04		2024-03-10		2025-03-10	
SN-PISEA-376602-CS-QCBS / Etude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		96,000.00	0.00	Signé	2023-08-10	2023-02-27	2023-08-31		2023-10-14	2024-03-05			2023-11-11	2025-04-30	2023-12-11	2024-07-11	2024-01-15	2024-10-16	2024-02-19	2025-03-03	2025-02-18	
SN-PISEA-376603-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-376607-CS-QCBS / Etude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-376609-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-376612-CS-QCBS / Sélection de consultants (Firme) pour réaliser l'étude pour la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme de l'assainissement urbain (modélisation financière)	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-376619-CS-CQS / Assistance technique à la SONES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14								2023-11-13		2023-12-18		2024-06-15	

SN-PISEA-376620-CS-QCBS / Étude de définition des modes de gestion transitoire des infrastructures, aménagements et équipements dans les bassins horticoles de Beer Tiélane, Diender et Bayti.	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2025-04-27	2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-346140-CS-CQS / MISSION D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES INITIALES DES ACTIVITES PILOTES DE VALORISATION DES VEGETAUX AQUATIQUES ENVAHISSANTS DANS LA ZONE DU LAC DE GUIERS	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30				2023-04-13										2023-05-13		2023-06-17		2023-12-14	
SN-PISEA-376626-CS-QCBS / Étude de cartographie de la demande en services d'assainissement des villages situés autour du Lac de Guiers	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PISEA-415301-CS-CQS / Assistance technique à la SONES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte - Vol et technique et financière	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01		2024-05-15	2023-11-29							2024-06-14	2024-01-11	2024-07-19	2024-01-11	2025-01-15	
SN-PISEA-415305-CS-CQS / Assistance technique à la SONES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte - Vol et juridique	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01		2024-05-15	2023-11-13							2024-06-14	2023-12-08	2024-07-19	2025-01-15	2025-01-15	
SN-PISEA-415306-CS-CQS / Assistance technique à la SONES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte - Vol et sauvegardes environnementales et sociales	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01		2024-05-15	2023-12-22							2024-06-14	2024-01-03	2024-07-19		2025-01-15	
SN-PISEA-444438-CS-QCBS / Supervision des travaux Lac de Guiers	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		496,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-07	2024-10-18	2024-08-28	2024-10-30	2024-10-11	2024-12-24			2024-11-08	2025-02-11	2024-12-08	2025-03-03	2025-01-12	2025-03-20	2025-02-16		2026-02-16	
SN-PISEA-444440-CS-CQS / Projet de Valorisation du Typha en Biochar - étude de faisabilité et DAO	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-12	2025-12-30	2024-09-02		2024-10-16								2024-11-15		2024-12-20		2025-06-18	
SN-PISEA-444442-CS-CQS / Projet de Biogaz avec le Typha (150 de 12m3) - étude de faisabilité et DAO	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-20		2024-09-10		2024-10-24								2024-11-23		2024-12-28		2025-06-26	
SN-PISEA-444446-CS-CQS / Mise à jour plan de gestion de la pollution	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-21	2025-11-03	2024-09-11		2024-10-25								2024-11-24		2024-12-29		2025-06-27	
SN-PISEA-444448-CS-CQS / Reprofilage du marigot de Mbakhana et de la sécurisation de la réserve de Bango - étude de faisabilité	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-20		2024-09-10		2024-10-24								2024-11-23		2024-12-28		2025-06-26	
SN-PISEA-444451-CS-CQS / Supervision des activités de recharge à Panthior	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		68,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-29				2024-09-12								2024-10-12		2024-11-16		2025-05-15	
SN-PISEA-444454-CS-QCBS / Caractérisation des bassins versants, des zones humides et identifications des sites favorables et des eaux valorisables pour la recharge artificielle des nappes dans le DMT et les Hot spot des Niayes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-05-02	2024-09-20	2025-05-23	2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PISEA-444456-CS-CQS / Etude APD-DAO des ouvrages de recharges et des équipements de suivi	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-01-08	2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444458-CS-CQS / Faisabilité du système de suivi de la qualité de l'eau dans les Hot spot des Niayes, de Kédougou et de la basse Casamance, du Delta et de la vallée	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444462-CS-CQS / Faisabilité et DAO - Réhabilitation, renforcement et modernisation du réseau de suivi hydrogéologique et hydrologique dans les hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444464-CS-CQS / Faisabilité et DAO - Réhabilitation, renforcement et modernisation du réseau national de suivi hydrogéologique et hydrologique	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-09-16	2024-09-20		2024-11-03	2026-01-19							2024-12-03	2026-02-26	2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444465-CS-QCBS / Etude de la sécurité de l'eau et identification de projets prioritaires dans les Hot spot du bassin arachidier et des Niayes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-03	2025-03-16	2024-09-24	2025-05-23	2024-11-07				2024-12-05		2025-01-04		2025-02-08		2025-03-15		2026-03-15	
SN-PISEA-444473-CS-QCBS / Assistance technique pour l'opérationnalisation des cadres de concertation (CSE/UGP/SUGP/Commune) - hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,325,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-11-21		2025-01-04				2025-02-01		2025-03-03		2025-04-07		2025-05-12		2026-05-12	

SN-PISEA-444476-CS-CQS / Etudes préparatoires pour un laboratoire national d'analyse de la qualité de l'eau	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-06-01	2024-09-20		2024-11-03	2025-12-31							2024-12-03	2026-02-25	2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444483-CS-CQS / Reprise APD et DAO pour la Branche Ouest et le transfert vers les Niayes	IDA / V4780	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-07	2022-12-15	2024-08-28		2024-10-11								2024-11-10		2024-12-15		2025-06-13	
SN-PISEA-444486-CS-QCBS / Etudes APD et DAO pour la branche Centre	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		853,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30	2025-07-17	2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PISEA-444490-CS-CQS / Etude faisabilité maillage émissaire de Cambérène	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-05-14	2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444493-CS-CQS / Etudes EIES du projet d'assainissement du système Est	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		259,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-08-01	2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444495-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux sur le réseau d'assainissement (Branche Ouest)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,295,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-11-15	2024-11-28	2024-12-06	2025-01-07	2025-01-19	2025-04-25			2025-02-16	2025-06-24	2025-03-18	2025-11-14	2025-04-22	2026-04-15	2025-05-27		2026-05-27	
SN-PISEA-444499-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux sur le réseau d'assainissement (Branche Centre)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-15		2024-12-06		2025-01-19				2025-02-16		2025-03-18		2025-04-22		2025-05-27		2026-05-27	
SN-PISEA-444505-CS-QCBS / IEC (Branche Ouest)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		777,500.00	0.00	Annulé	2024-11-15		2024-12-06		2025-01-19				2025-02-16		2025-03-18		2025-04-22		2025-05-27		2026-05-27	
SN-PISEA-444506-CS-CQS / Cartographie des besoins en services d'assainissement des villages riverains du LG et étude des variantes technologiques (APS; APD)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		131,000.00	0.00	Signé	2024-08-30	2024-09-04	2024-09-20		2024-11-03	2025-01-17							2024-12-03	2025-03-05	2025-01-07	2026-03-19	2025-07-06	
SN-PISEA-444512-CS-CQS / Etude de vaste sectorisation et de sectorisation détaillée dans le DMT	IDA / V4780	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		272,000.00	0.00	Signé	2024-08-13	2023-03-27	2024-09-03		2024-10-17	2023-07-12							2024-11-16	2025-03-05	2024-12-21	2024-03-20	2025-06-19	
SN-PISEA-444541-CS-CQS / Supervision des travaux de sectorisation, de renouvellement de reseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pilote	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		220,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444542-CS-CQS / Etude de mise en place d'appareils d'electro chloration dans le DMT	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-09-10	2024-09-20		2024-11-03	2025-04-07							2024-12-03	2025-10-17	2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444543-CS-CQS / EIES des travaux de mise en place d'appareils d'electro chloration dans le DMT	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444548-CS-QCBS / Etude diagnostique et plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les Administrations	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		320,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30	2025-03-13	2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PISEA-444552-CS-QCBS / Etude APD et DAO du programme prioritaire du schéma directeur de Dakar Thies et Petite côte	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PISEA-444554-CS-CQS / EIES des travaux prioritaires du schéma directeur de Dakar Thies et Petite Côte	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-10-21		2024-12-04								2025-01-03		2025-02-07		2025-08-06	
SN-PISEA-444562-CS-QCBS / Etude de faisabilité du projet de grand transfert d'eau à partir du lac de Guiers	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-10-21		2024-12-04				2025-01-01		2025-01-31		2025-03-07		2025-04-11		2026-04-11	
SN-PISEA-444565-CS-QCBS / APS/APD/DAO pour la réduction des ENF	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2025-01-31	2024-09-26	2025-03-26	2024-11-09				2024-12-07		2025-01-06		2025-02-10		2025-03-17		2026-03-17	
SN-PISEA-444566-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaborataion des études APD et DAO pour les systèmes multi-villages	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,286,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-30	2025-02-12	2024-10-21	2025-04-24	2024-12-04	2026-03-09			2025-01-01	2026-05-07	2025-01-31	2026-09-24	2025-03-07		2025-04-11		2026-04-11	
SN-PISEA-444567-CS-CQS / Etude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-07		2024-08-28		2024-10-11								2024-11-10		2024-12-15		2025-06-13	
SN-PISEA-444575-CS-CQS / Réforme de la gouvernance de la GRE dans des conditions satisfaisantes pour la Banque - étude pour la mise en oeuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-09-24			2024-09-13								2024-10-13		2024-11-17		2025-05-16	
SN-PISEA-444577-CS-QCBS / Réforme de la gouvernance de la GRE dans des conditions satisfaisantes pour la Banque - autres assistances techniques	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	

SN-PISEA-444578-CS-CQS / Audit des contrats de concession et d'affermage en milieux urbain et rural + réflexion renouvellement contrats	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2026-05-05	2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444580-CS-CQS / Appui à la mise en place de structures de gestion de l'eau dans les Niayes - Etude institutionnelle	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03								2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444583-CS-CQS / Appui à la réforme de l'assainissement urbain et du drainage - modélisation financière	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-12-30	2024-09-20		2024-11-03	2025-01-17							2024-12-03	2025-11-25	2025-01-07		2025-07-06	
SN-PISEA-444584-CS-CQS / Appui à la réforme de l'assainissement urbain - autres assistances techniques complémentaires	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30		2024-11-20		2025-01-03								2025-02-02		2025-03-09		2025-09-05	
SN-PISEA-444585-CS-QCBS / Etude de stratégie de l'économie circulaire	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-30		2024-12-21		2025-02-03				2025-03-03		2025-04-02		2025-05-07		2025-06-11		2026-06-11	
SN-PISEA-444586-CS-CQS / Renforcement de la capacité à mobiliser des financements privés	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30		2024-11-20		2025-01-03								2025-02-02		2025-03-09		2025-09-05	
SN-PISEA-444588-CS-CQS / Renforcer l'implication des citoyens dans les entreprises de services d'eau et d'assainissement et créer des mécanismes réguliers de consultation et de rétroaction des citoyen	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30		2024-11-20		2025-01-03								2025-02-02		2025-03-09		2025-09-05	
SN-PISEA-444589-CS-LCS / Audit externe du Projet	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-30		2025-01-20		2025-03-05				2025-04-02		2025-05-02		2025-06-06		2025-07-11		2026-01-07	
SN-PISEA-449471-CS-QCBS / IEC (Branche centre)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		777,500.00	0.00	Annulé	2024-09-05		2024-09-26		2024-11-09				2024-12-07		2025-01-06		2025-02-10		2025-03-17		2026-03-17	
SN-PISEA-444478-CS-QCBS / Etude de faisabilité, élaboration du DAO et transaction advisory pour approche PPP	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PISEA-463593-CS-QCBS / IEC (Branche Ouest et Branche Centre)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,555,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-11-26	2024-12-05	2024-12-17	2025-03-17	2025-01-30	2025-11-04			2025-02-27	2025-12-17	2025-03-29	2026-04-07	2025-05-03		2025-06-07		2026-06-07	
SN-PISEA-480167-CS-QCBS / Assistance Technique de développement de la capacité de valorisation des données pour la prise de décision	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-31	2025-05-02	2025-04-21	2025-05-23	2025-06-04				2025-07-02		2025-08-01		2025-09-05		2025-10-10		2026-10-10	
SN-PISEA-480170-CS-CQS / Accompagner le développement des outils d'IEC pour la vulgarisation des textes juridiques et des dispositions réglementaires des usages de l'eau	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-30	2025-09-12	2025-05-21		2025-07-04								2025-08-03		2025-09-07		2026-03-06	
SN-PISEA-480174-CS-QCBS / étude d'identification de nouveaux champs captants sous le Paléocène dans la zone de Sébikhotane	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		820,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-05-31		2025-06-21		2025-08-04				2025-09-01		2025-10-01		2025-11-05		2025-12-10		2026-12-10	
SN-PISEA-489811-CS-QCBS / MISSION DE REALISATION D' UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU SYSTEME EST DE DAKAR	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		163,666.00	0.00	Signé	2025-04-23	2025-04-03	2025-05-14		2025-06-27	2025-08-28			2025-07-25	2025-09-30	2025-08-24	2025-10-28	2025-09-28	2025-11-18	2025-11-02	2025-12-24	2026-11-02	
SN-PISEA-493134-CS-CQS / Etude diagnostique et plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les Administrations	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		293,000.00	0.00	Signé	2025-05-13	2025-05-14	2025-06-03		2025-07-17	2025-10-17							2025-08-16	2025-12-08	2025-09-20	2026-04-13	2026-03-19	
SN-PISEA-503609-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'EIES du sous projet de transfert d'eau douce à partir des champs captant de Séwékhaye Thiénaba Ngoudiane Ndieyene Sirakh et de Tivaouane et actualisation des EIES des travaux de transfert d'eau potable à	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		299,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-07-21		2025-08-11		2025-09-24								2025-10-24		2025-11-28		2026-05-27	
SN-PISEA-503623-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation du Plan d'Action de Réinstalation (PAR) des sous projet de transfert d'eau douce à partir des champs captant Diogo de Séwékhaye Thiénaba Ngoudiane Ndieyene Sirakh et de Tivaouane -Pire vers Dakar et de Sadio v	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		297,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-07-22		2025-08-12		2025-09-25								2025-10-25		2025-11-29		2026-05-28	
SN-PISEA-510859-CS-CQS / Etudes APD et DAO du réseau d'assainissement des eaux usées de la branche centre (phase 1): phase prioritaire	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		285,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-09-24	2025-10-21		2025-12-04	2026-01-23							2026-01-03	2026-03-26	2026-02-07		2026-08-06	
SN-PISEA-510860-CS-QCBS / Etudes APD et DAO du réseau d'assainissement des eaux usées de la branche centre (phase 2): Phase complémentaire	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		568,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-30		2026-01-20		2026-03-05				2026-04-02		2026-05-02		2026-06-06		2026-07-11		2027-07-11	

SN-PISEA-564307-CS-CQS / ETUDE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES ESPECES PROTEGEES DANS LES RESERVES NATURELLES DE TOCC TOCC ET DU NDIAEL	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		81,833.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-31	2026-08-19	2026-10-01		2026-12-08								2027-01-27		2027-03-18		2027-12-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-336489-CS-INDV / Revue rapide de la qualité des APD réalisés sur la dynamique hydrologique du lac de Guiers	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Signé	2023-02-03	2023-02-14	2023-02-08	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-05	2023-03-10	2023-10-02	
SN-PISEA-336524-CS-INDV / Sélection d'un consultant (Individuel) pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Individuel	Limited		99,800.00	0.00	Signé	2023-01-31	2024-07-31	2023-02-05	2024-08-06	2023-02-26	2024-10-11	2023-04-02	2024-11-05	2023-09-29	
SN-PISEA-336525-CS-INDV / Sélection d'un consultant (individuel) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31		2023-02-05		2023-02-26		2023-04-02		2023-09-29	
SN-PISEA-336528-CS-INDV / Opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guiers	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Signé	2023-01-31	2025-10-30	2023-02-05	2024-09-10	2023-02-26	2024-10-10	2023-04-02	2024-12-03	2023-09-29	
SN-PISEA-336520-CS-INDV / Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer Tiélane	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31		2023-02-05		2023-02-26		2023-04-02		2023-09-29	
SN-PISEA-444470-CS-INDV / Définition de plans d'action à partir des SDAGE dans les hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Individuel	Limited - National		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-444510-CS-INDV / Etude d'impact environnental et Social	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Individuel	Limited - National		66,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-444540-CS-INDV / Etude d'impact environnental des travaux de sectorisation, de renouvellement de reseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pilote	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-426020-CS-INDV / MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ELABORATION DU MANUEL D'EXECUTION DU PROJET (MEP) (mobilisation d'un spécialiste pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet)	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-10-01	2024-04-22	2024-10-06	2025-01-10	2024-10-27	2025-02-28	2024-12-01	2025-02-28	2025-05-30	
SN-PISEA-415307-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une analyse environnementale initiale et d'un plan d'action de réinstallation du barrage de Panthior	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		96,000.00	0.00	Signé	2024-10-04	2023-12-24	2024-10-09	2024-01-24	2024-10-30	2024-02-09	2024-12-04	2024-02-09	2025-06-02	
SN-PISEA-458551-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN (E) EXPERT (E) EN HYGIENE, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (HSE)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		134,206.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-30		2025-01-18		2025-02-08		2025-03-15		2025-09-11	
SN-PISEA-458556-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN SAUVEGARDE SOCIALE, AU PROFIT DE L'OFFICE DES LACS ET COURS D'EAU (OLAC)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		124,386.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-30		2025-01-18		2025-02-08		2025-03-15		2025-09-11	
SN-PISEA-461347-CS-CDS / Sélection par Entente Directe du cabinet ADIRA chargé du recrutement du personnel (Expert Social, Expert HSE au profil de l'OLAC et le RAF) au niveau de la CPCSP	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,200.00	0.00	Signé	2024-11-30	2024-12-04	2024-12-10	2025-01-02			2025-02-13	2025-01-29	2025-08-12	
SN-PISEA-467737-CS-INDV / MISSION DE REALISATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE DU LAC DE GUIERS INTEGRANT LES MESURES DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSI	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		49,000.00	0.00	Signé	2025-01-30	2025-01-10	2025-02-04	2025-02-27	2025-02-25	2025-06-18	2025-04-01	2025-07-07	2025-09-28	
SN-PISEA-484953-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE ASSAINISSEMENT RURAL DU PISEA	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,280.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-30	2025-03-27	2025-05-05		2025-05-26		2025-06-30		2025-12-27	
SN-PISEA-489797-CS-INDV / Recrutement d'experts en gestion et politique de l'eau et de l'assainissement (Coordonnateur de la Cellule – Expert principal en gestion et politique de l'eau et hydro-diplomatie) pour appuyer le MHA dans le suivi sectoriel, la coordination des activité	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		98,200.00	0.00	Annulé	2025-04-23	2025-03-29	2025-04-28		2025-05-19		2025-06-23		2025-12-20	

SN-PISEA-489802-CS-INDV / Recrutement d'experts en gestion et politique de l'eau et de l'assainissement (Adjoint au Coordonnateur – Expert Eau et Assainissement en appui technique et organisationnel) pour appuyer le MHA dans le suivi sectoriel, la coordination des activités liées	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		78,560.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-23	2025-03-29	2025-04-28		2025-05-19		2025-06-23		2025-12-20	
SN-PISEA-494530-CS-CDS / recrutement d'un Consultant Expert Sénior en Passation des Marchés	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		78,560.00	0.00	Signé	2025-05-31	2025-05-28	2025-06-10	2025-06-27			2025-08-14	2025-07-01	2026-02-10	
SN-PISEA-496562-CS-INDV / MISSION DE REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA SECURITE DU BARRAGE DE PANTHIOR	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		19,640.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-20	2025-06-14	2025-08-08	2025-08-18	2025-08-29	2025-08-26	2025-10-03		2026-04-01	
SN-PISEA-528129-CS-INDV / Mobilisation d'un expert en développement web qui appuie la Cellule du MHA chargé des activités relatives à la conférence des Nations Unies sur l'Eau prévue en 2026	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,550.00	0.00	En attente d'exécution	2026-01-15		2026-01-20		2026-02-10		2026-03-17		2026-09-13	
SN-PISEA-529052-CS-INDV / Mobilisation d'un expert en Logistique	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,550.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-16		2025-12-21		2026-01-11		2026-02-15		2026-08-14	
SN-PISEA-553811-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire chargé de la réalisation de l'étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) et de l'élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation et d'exploitation durable du réseau d'adduction d'eau agricole de Thiaroye-B	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		57,283.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-18	2026-05-26	2026-05-23		2026-06-13		2026-07-18		2027-01-14	
SN-PISEA-564315-CS-CDS / Recrutement par Entente directe avec le cabinet CPCS dans le cadre de la mission d'AT à la SONES sur le projet d'usine de dessalement de la Grande Côte avec Acwa POWER (Consultant pour l'assistance au closing du contrat)	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		419,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-17	2026-08-04	2026-09-01				2026-12-09		2027-09-16	
SN-PISEA-564320-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE D'APPUYER LE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LA PREPARATION SCIENTIFIQUE ET LE SUIVI STRATEGIQUE DES ACTIVITES DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU DE 2026	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		98,200.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-15		2026-09-22		2026-10-23		2026-12-16		2027-09-23	
SN-PISEA-571093-CS-INDV / recrutement d'un Consultant Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		32,733.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30		2026-12-14		2027-01-20		2027-03-11		2027-12-15	