Public Disclosure Authorized

MINISTÈRE DES AFFAIRES FONCIERES, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT
--------------------**

CELLULE DE COORDINATION DU PROJET
--------------------**

RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
--------------------**

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJET DE RESILIENCE URBAINE DE BAMAKO
Avance de Préparation du Projet : PPA

Public Disclosure Authorized

I. Généralités

I. INFORMATION SUR LE PROJET

1.1. Information générale sur le projet

- Pays : Mali
- Emprunteur : Gouvernement de la République du Mali
- Nom du Projet : Avance de Préparation du Projet de Résilience Urbaine de Bamako
- Numéro d'identification du projet :
- Agence d'Exécution de l'Avance de Préparation du Projet (RUB) : Cellule de Coordination du Projet (CCP)
- Date du plan de passation des marchés : 27 janvier 2021
- Période couverte par ce plan de passation des marchés : Février 2021 –Aout 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 et Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le *Décret N° 2015-604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de*

service public et le Décret N° 2016-0920 du 6 Décembre 2016 portant modifications dudit code, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- Publicité ouverte de l'opportunité de marché au niveau national, quel que soit le coût estimé du marché.

- Le dossier d'appel d'offres/ la demande de propositions devra exiger que les soumissionnaires présentant une offre/ proposition soumette une acceptation signée au moment de l'appel d'offres et devant être incorporée dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des Directives Anti-Corruption de la Banque, y compris, sans s'y limiter, le droit de la Banque de sanctionner et les droits d'inspection et d'audit de la Banque.

- Les contrats doivent inclure une répartition appropriée des responsabilités, des risques et des passifs jugés acceptables par la Banque (notamment pour renforcer la performance environnementale et sociale, la santé et la sécurité, la lutte contre l'exploitation sexuelle et les violences basées sur le genre).

- La publication des informations sur l'attribution du contrat, quel que soit le coût estimé du marché.

- Les droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités de passation des marchés.

- La conservation des dossiers de passation des marchés (l'exigence doit être incluse dans les documents d'appel d'offres.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : *Les approches nationales en matière de passation de marchés utiliseront les*

flexibilités offertes par le cadre de passation de marchés de la Banque pour la passation rapide de marchés d'urgence et les dispositions à titre exceptionnel durant la période d'urgence résultant du COVID-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	100% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Services de consultants								
Service de Consultant (Bureau) pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de conception pour la requalification du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou	*DP 01/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200 000	100	A posteriori	3-mai-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'audit environnemental et social de la décharge finale des déchets solides de Noumoubougou	DP 05/PRUBA/2020	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200.000	100	A posteriori	7-mars-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'Audit organisationnel et financier de la filière de gestion des déchets solides dans le District de Bamako	DP 02/PRUBA/2020	CS	Ouvert	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	250 000	100	A posteriori	20-févr.-21
Service de Consultant (Bureau) pour la réalisation de la Cartographie des zones de pré-collecte et de collecte des déchets solides dans le District de Bamako	DP 04/PRUBA/2020	CS	Ouvert	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	116 667	100	A posteriori	08-avril.-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'élaboration d'une stratégie de Communication	*DP 02/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	66 667	100	A Posteriori	08-juin-21
Service de Consultant (Bureau) pour la réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR préalables à l'intervention sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	DP 03/PRUBA/2020	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200 000	100	A Posteriori	19-fév-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'étude d'actualisation et d'adaptation des APS/APD, élaboration des DAO des travaux de construction des stations de traitement des boues de vidange sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	DP 01/PRUBA/2020	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	295 000	100	A posteriori	09-fév-21

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	100% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Sélection de consultant pour la mise en place de pépinière urbaine pour un quartier cible	*DP 03/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	150 000	100	A posteriori	2-juillet-21
Sélection de consultant (Bureau) pour établir le profil socio-économique des quartiers vulnérables sélectionnés et effectuer une consultation des communautés cibles sur leurs besoins en infrastructure.	*DP 04/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	150 000	100	A posteriori	02-juin-21
Sélection d'un consultant (INDIV) pour l'élaboration de la Cartographie institutionnelle des acteurs de la gestion des inondations dans le district de Bamako	*INDIV 03/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection de Consultants individuels (INDV)	100 000	100	A posteriori	25-avril-21
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du PRUBA (MEP)	*DP 05/PRUBA/2021*	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	50 000	100	A Posteriori	16-avr-21
Recrutement d'un Comptable pour la préparation du PRUBA	*INDIV 01/PRUBA/2021*	CS	Directe	Sélection par Entente Directe (SED)	24 000	100	A Posteriori	03-avril-21
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPSD du PRUBA	*INDIV 02/PRUBA/2021*	CS	Directe	Sélection par Entente Directe (SED)	50 000	100	A Posteriori	09-avril-21
Fournitures								
Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	*F003/2021/PRUBA*	Fourniture	Ouverte	Demande de Cotation	16 667	100	A posteriori	20-avril-21
Fourniture et pose d'un dispositif de Vidéo conférence de la salle de réunion	*F002/2021/PRUBA*	Fourniture	Ouverte	Demande de Cotation	25 000	100	A posteriori	20-avril-21
Fourniture et pose d'un dispositif de sonorisation de la salle de réunion	*F001/2021/PRUBA*	Fourniture	Ouverte	Demande de Cotation	16 667	100	A posteriori	24-avril-21

PROCUREMENT PLAN **Mali : Bamako Urban Resilience project**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-03-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blan 2026-09-27
Project ID: P171658
GPN Date: 2023-01-13
Project Name: Bamako Urban Resilience project
Loan / Credit No: IDA / V3560, IDA / 72240, IDA / 72230, IDA / 77660
Executing Agency(i Ministry of Land Affairs, Urbanism and Housing

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CW-REF3 / Travaux de construction du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou et de ses voies d'accès.	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	13,000,000.00	0.00	Annulé	2023-10-23		2024-01-08		2024-01-08		2023-10-28						2024-04-17		2024-05-22		2025-11-13
ML-PRUBA-356506-CW-RFB / Travaux et installation des équipements de tri et de recyclage à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,883,333.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-18		2024-03-23				2024-05-04		2024-06-03		2024-07-08		2025-01-04
CW-REF5 / Travaux et installation des équipements de tri et de recyclage à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification) - Application de la disqualification de l'entrepren	1,883,333.00	0.00	Annulé					2024-03-16		2024-03-21				2024-05-02		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
CW-REF6 / Travaux et installation d'équipement pour utilisation des gaz l'enfouissement à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	2,662,122.00	0.00	Annulé					2024-03-16		2024-03-21				2024-05-02		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
CW-REF2 / Travaux de construction des voies d'accès à la station de traitement des boues de vidange sur le site de Tienfala et de l'aéroport	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	2,250,000.00	0.00	Annulé					2023-08-01		2023-08-06				2023-09-17		2023-10-17		2023-11-21		2024-05-19
ML-PRUBA-381427-CW-RFB / Ø Travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange sur le site de Tienfala et ses voies d'accès.	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	Yes	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	7,887,879.00	0.00	Signé					2024-02-20	2024-10-21	2024-02-25	2024-10-22			2024-04-07	2024-12-24	2024-05-07	2025-04-18	2024-06-11	2025-07-03	2024-12-08
ML-PRUBA-381429-CW-RFQ / Ø Travaux d'aménagement des bureaux de l'UCP du PRUBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	83,333.00	0.00	En cours d'exécution							2023-10-28	2023-12-20							2023-12-23		2024-06-20
CW-REF1 / Travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange sur le site de Tienfala et de l'aéroport	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y	Yes	Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	13,525,758.00	0.00	Annulé	2023-09-24		2023-12-10		2023-12-10		2023-09-29				2024-02-18		2024-03-19		2024-04-23		2025-10-15
ML-PRUBA-393250-CW-DIR / Travaux confortatifs de la cellule A du CET de Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	4,487,500.00	0.00	Signé					2023-11-22	2023-11-23	2023-11-27	2024-07-16							2024-01-01	2024-07-04	2024-06-29
ML-PRUBA-417919-CW-RFQ / ø Travaux de curages des collecteurs en Communes III, V du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	250,000.00	0.00	Signé							2024-05-05								2024-06-30	2024-07-24	2024-12-27
ML-PRUBA-417921-CW-RFQ / ø Travaux de curages des collecteurs en Commune IV du Districtt de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	Signé							2024-05-05								2024-06-30	2024-07-24	2024-12-27
ML-PRUBA-417923-CW-RFQ / Travaux de curages des collecteurs en Communes VI du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	Signé							2024-05-05								2024-06-30	2024-10-09	2024-12-27
ML-PRUBA-417930-CW-RFQ / ø Travaux confortatif des bureaux de l'UCP	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	37,000.00	0.00	Signé							2024-08-04								2024-09-29	2024-10-30	2025-03-28
ML-PRUBA-417936-CW-RFQ / ø Travaux de Nettoyage de 41 508 m3 des déchets solides sur les sites des communes I, II ET IV du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	Signé							2024-05-05								2024-06-30	2024-08-21	2024-12-27
ML-PRUBA-397028-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 49 005 mètre cube de déchets sur les sites en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	637,000.00	0.00	Signé					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-05-03							2024-02-25	2024-05-23	2024-08-25
ML-PRUBA-397027-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 40 315 mètre cube de déchets sur les sites en Commune II du Districtt de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	465,000.00	0.00	Signé					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-04-19							2024-02-25	2025-05-23	2024-08-23
ML-PRUBA-356558-CW-RFB / Travaux et installation d'équipement pour utilisation des gaz l'enfouissement à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	2,662,122.00	0.00	Annulé					2024-04-23		2024-04-28				2024-06-09		2024-07-09		2024-08-13		2025-02-09
ML-PRUBA-417917-CW-RFQ / ø Travaux de curages des collecteurs en Communes I, II du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	Signé							2024-04-30								2024-07-21	2024-07-24	2024-07-27
ML-PRUBA-397030-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 mètre cube de déchets sur le site de Badalabougou 1 en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	650,000.00	0.00	Signé					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-05-14							2024-02-25	2024-05-23	2024-08-23
ML-PRUBA-417914-CW-RFQ / ø Travaux d'aménagement des plateformes en béton armé sur certains sites nettoyés	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix			N			300,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-07								2024-07-14		2024-09-12
ML-PRUBA-397035-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 mètre cube de déchets sur le site de Badalabougou 3 en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	650,000.00	0.00	Signé					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2023-12-26							2024-02-25	2025-05-23	2024-08-23
ML-PRUBA-397032-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 mètre cube de déchets sur le site de Badalabougou 2 en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	660,000.00	0.00	Signé					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-04-21							2024-02-25	2024-05-23	2024-08-23
ML-PRUBA-435072-CW-RFQ / Travaux de curage de caniveau et évacuation des déblais y compris la dépose et repose de dalle en Communes I et II du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	379,464.00	0.00	Signé							2024-07-08	2024-07-12							2024-09-02	2024-09-02	2025-03-01
ML-PRUBA-435076-CW-RFQ / Travaux de curage de caniveau et évacuation des déblais y compris la dépose et repose de dalle en Communes III du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	319,940.00	0.00	Signé							2024-07-08	2024-07-12							2024-09-02	2024-09-02	2025-03-01
ML-PRUBA-435085-CW-RFQ / Travaux de curage de caniveau et évacuation des déblais y compris la dépose et repose de dalle en Communes IV du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pas prévenant pas de la Banque)	498,512.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-14								2024-09-08		2025-03-07

ML-PRUBA-435089-CW-RFQ / Travaux de curage de caniveau et évacuation des déblais y compris la dépose et reposse de dalle en Communes V et VI du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	494,048.00	0.00	Signé								2024-07-14	2024-09-04								2024-09-08	2024-10-14	2025-03-07
ML-PRUBA-439837-CW-RFB / Travaux de construction du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou et de ses voies d'accès	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	13,000,000.00	0.00	Signé	2024-07-23	2024-07-22	2024-10-08	2025-01-06	2024-10-08	2025-02-28	2024-07-28	2024-07-25			2024-12-17	2025-05-12	2025-03-01	2025-08-14	2025-04-05	2025-09-30	2026-09-27
ML-PRUBA-458022-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation et de maintenance des stations d'épuration de Tombouctou, Mopti et des hôpitaux	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	555,060.00	0.00	En attente d'exécution								2024-11-25									2025-01-20		2025-07-19
ML-PRUBA-472684-CW-RFB / Travaux de construction de 8 41 latrines dans les coles et centres de santé du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,636,905.00	0.00	Signé					2025-03-17	2025-03-03	2025-03-22	2025-03-07			2025-05-03	2025-04-16	2025-06-02	2025-07-25	2025-07-07	2025-11-11	2026-01-03
ML-PRUBA-472728-CW-RFB / Travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange (STVB) sur le site de Tierfala et ses voies d'accès.	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	7,887,879.00	0.00	Annulé					2025-01-30		2025-02-04				2025-03-18		2025-05-31		2025-07-05		2026-01-01
ML-PRUBA-473658-CW-RFB / Travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange sur le site de Tierfala et ses voies d'accès	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	7,887,879.00	0.00	Annulé					2024-02-20	2024-10-21	2024-02-25				2024-04-07		2024-06-20		2024-07-25		2025-01-21
ML-PRUBA-481994-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune I du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	137,202.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-28								2025-05-28	2025-05-27	2025-11-24
ML-PRUBA-481991-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune II du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	246,726.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481992-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune III du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	231,101.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481987-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune IV du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	455,357.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481983-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	230,060.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481989-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux et traversées sous chaussées en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	293,601.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-02									2025-05-28		2025-11-24
ML-PRUBA-481979-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune I du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	330,357.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481980-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune II du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	191,667.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-12	2025-11-24
ML-PRUBA-481993-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune III du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	174,107.00	0.00	Signé							2025-04-02	2024-07-12								2025-05-28	2024-09-09	2025-11-24
ML-PRUBA-481986-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune IV du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	498,512.00	0.00	Signé							2025-04-02	2024-07-12								2025-05-28	2024-09-02	2025-11-24
ML-PRUBA-481990-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	223,214.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-04-14								2025-05-28	2025-05-21	2025-11-24
ML-PRUBA-481978-CW-RFB / Travaux de construction de la premiere phase de 4010 lots de latrines domiciliaires	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	5,208,333.00	0.00	Signé					2025-03-28	2025-09-17	2025-04-02	2025-11-04			2025-05-14	2025-11-06	2025-06-13	2025-12-22	2025-07-18	2026-02-27	2026-01-14
ML-PRUBA-481952-CW-RFQ / Travaux de curages desherbage et d'evacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	373,661.00	0.00	Signé							2025-04-02	2024-09-04								2025-05-28	2024-10-14	2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483845-CW-RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur les ouvrages de la section Djibouria-Djokeba de la RN21	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	123,929.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-02									2025-05-28		2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483895-CW-RFQ / Travaux de réparation Pont Khoupa sur la RN22 a Sélinkegni, des ouvrages d'art entre Kayes-Yélimane de la R N23 et la section Tambaga-Niatamiso de la RN22	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	724,003.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-08								2025-05-28	2025-08-22	2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483911-CW-RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur deux Ponts sur la section Mahina - Fatia - Djimecoureo de la RN2	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	443,142.00	0.00	En cours d'exécution							2025-04-02	2025-07-03								2025-05-28		2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483918-CW-RFQ / Travaux de construction de deux dalots de 2x3x3x sur la piste Siralorola Masantola, reparation radier de 40 ml piste Kolokani -Mansantola et reparation sur la section Nara-Guiré-Fré Nkono de la R	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	139,253.00	0.00	En cours d'exécution							2025-04-02	2025-07-08								2025-05-28		2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483923-CW-RFQ / Travaux de construction d'un dalot de decharge sur la piste M'pedougou-Nagola , Travaux de réparation du dalot endommagé à Tiekorodougou et Travaux de construction d'un dalot de decharge sur la piste d'accès au villag	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	262,828.00	0.00	En cours d'exécution							2025-04-02	2025-07-08								2025-05-28		2025-11-24
ML-PRUBA-CERC-483870-CW-RFQ / Travaux de construction d'un dalot sur la piste d'accès au village de NIENA DIASALA, d'un dalot sur la piste d'accès au village de Kouoro Barrage et Dalot endommagé Mandela	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	139,454.00	0.00	En cours d'exécution							2025-04-02	2025-07-10								2025-05-28		2025-11-24

ML-PRUBA-CERC-483898-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur l a section Sienso - Kouniana d e la RN13 et Travaux de répa ration des dégâts d'hivernag e sur la section RN6(Tiori) -T ominian-Frontière Burkina de la RN35	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	66,533.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-18						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483866-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur la s infrastructures de la voirie urbaine de Tombouctou	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	284,226.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-21						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483868-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région d e Kidal	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	234,375.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-21						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483894-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région d e Taoudeni	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	186,012.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-21						2025-05-28	2025-09-16	2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483907-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégradations sur certain es routes et ouvrages d'arts Rive Gauche dans le District de Bamako	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	409,226.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-06-26						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483908-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur la section Faissoudébé-Nioro-Go gui- Ft Mauritanie de la RN3	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	54,966.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-08						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483871-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur l a section Kita-Toukoto-Sefeto de la RN25	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	145,947.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-02						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483909-CW -RFQ / Travaux de réparation du Bac de Sororkoro	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	86,310.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02							2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483903-CW -RFQ / Travaux de réparation d'un dalot de decharche de 5 x3x2 sur la piste Kolondiéba - Garalo éparation d'un dalot de decharche de 2x2x1,5 sur la piste Garalo - Ouroumpana réparation d'un dalot de dec harge de 2x3x2 sur la piste Kéléya-Siamtoula	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	206,812.00	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-07-08						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483921-CW -RFQ / Travaux de réparation d'un dalot de decharge de 5 x4x2,5 sur la piste Zantiébo ugou - Défina-Touténa	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	164,994.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-10						2025-05-28	2025-08-21	2025-11-2 4
CW-REF200 / Travaux de rép aration des dégâts d'hiverna ge sur le réseau routier de la région de Koutiala Travaux d e réparation des dégâts d'hiv ernage à ZEBALA	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	409,442.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-15						2025-05-28	2025-09-22	2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483858-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région d e Douentza	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	38,430.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-18						2025-05-28	2025-11-19	2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483912-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur la RR26 Bandiagara - Kani Bonz on - Bankass - Dialassagou - Ouenkoro - Fre Burkina Faso (Route touristique) Travaux d e réparation des dégâts d'hiv ernage sur la RR27 Bandiaga ra -Ningari -Déh Témba	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	82,191.00	0.00	Signé							2025-04-02	2025-07-18						2025-05-28	2025-08-26	2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483919-CW -RFQ / Voie d'accès à l'Hôpita l du MaliRN6 - 759 logements sociaux de Yirimadio	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	1,333,762.0 0	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-06-26						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-CERC-483855-CW -RFQ / Travaux de réparation des dégradations sur certain es routes et ouvrages d'arts dans le District de Bamako	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	1,264,881.0 0	0.00	En cours d' exécution							2025-04-02	2025-06-26						2025-05-28		2025-11-2 4
ML-PRUBA-491628-CW-DIR / Réalisation des travaux confo rtatifs complémentaire et les opérations de dépotage, l'éta lement et le compactage des ordures dans la cellule d'enfo uissement technique (cet) de Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compéti tion	625,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-05-06		2025-05-11							2025-06-15		2025-12-1 2
ML-PRUBA-491625-CW-DIR / Evacuation de 23 caissons de s sites de cimentière de Nafa dji, de Doumazana, de Banco milayebougou, de Sotuba IER I, de Sotuba IER II et de Sotu ba IER III en commune I du Di strict de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compéti tion	72,328.00	0.00	En attente d'exécution					2025-05-06		2025-05-11							2025-06-15		2025-12-1 2
ML-PRUBA-491627-CW-DIR / Evacuation de 23 caissons de s sites de Bakaribougou, TSF, Zone Industrielle, Point-G, Da rsalam Kolouba, Sogonafing, Sogoniko et Missabougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compéti tion	71,011.00	0.00	En attente d'exécution					2025-05-06		2025-05-11							2025-06-15		2025-12-1 2
ML-PRUBA-CERC-493853-GO -DIR / Travaux de réaménage ment d'urgence des infrastru ctures temporaires (réalisatio n de pont provisoire sur la voi le alternative de contournem ent du pont de Woyoyayanko sur la RN5)	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compéti tion	1,488,095.0 0	0.00	En cours d' exécution					2025-05-17	2025-05-26	2025-05-22							2025-06-26		2025-12-2 3
ML-PRUBA-498263-CW-DIR / Enlèvement des caissons de 20 m3 dans les Communes II, III et VI du District de Bamak o vers le CET de Noumoubou gou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec cham p d'explication)	223,214.00	0.00	En cours d' exécution					2025-06-12	2025-06-20	2025-06-17							2025-07-22		2026-01-1 8
ML-PRUBA-498264-CW-DIR / Enlèvement des caissons de 20 m3 en Commune I du Dist rict de Bamako vers le CET d e Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec cham p d'explication)	223,214.00	0.00	En cours d' exécution					2025-06-12	2025-06-20	2025-06-17							2025-07-22		2026-01-1 8
ML-PRUBA-498288-CW-DIR / Travaux confortatifs complémentaires et les opérations d e dépotage, étalement et co mpactage des ordures dans l e CET de Noumoubougou	IDA / 72230	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec cham p d'explication)	552,083.00	0.00	En cours d' exécution					2025-06-12	2025-07-07	2025-06-17	2025-07-08						2025-07-22		2026-01-1 8
ML-PRUBA-CERC-500434-CW -RFQ / Travaux d' évacuation des déchets collectés lors du concours inter-quartiers de s alubrité à Bamako et Kati Co mmunes I, II et III et CU-Kati dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	80,357.00	0.00	Signé							2025-07-02	2025-07-18						2025-08-27	2025-08-15	2026-02-2 3
ML-PRUBA-CERC-500435-CW -RFQ / Travaux d' évacuation des déchets collectés lors du concours inter-quartiers de s alubrité à Bamako et Kati Co mmunes CIV, CV et CVI dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	69,940.00	0.00	En attente d'exécution							2025-07-02							2025-08-27		2026-02-2 3
ML-PRUBA-505394-CW-RFQ / Aménagement d'une salle de s sport dans les locaux du PR UBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	28,274.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04							2025-09-29		2026-03-2 8

ML-PRUBA-381425-CW-RFB / dTravaux de construction de la station de traitement des boues de vidange sur le site de la zone aéroportuaire et s es voies d'accès	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque).	11,904,761.00	0.00	En cours d'exécution					2025-08-20	2026-01-06	2025-08-25	2026-03-03			2025-10-06	2026-04-14			2026-01-23		2026-07-22
ML-PRUBA-CERC-508921-CW-RFQ / Reconstruction de deux dalot et d'un radier sur la R RB (Barnamba-Samakele-Sirakoroba)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	261,086.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508909-CW-RFQ / Travaux de reparation de la Digue de protection dans la ville de Djénné (PDI-BE-HYDRAULIQUE-CAP-CFPV-Groupe Scolaire/Centre Ville -Cimetière) RNC	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	120,320.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508920-CW-RFQ / Travaux d'assainissement et de PAT en enrobé sur l a Voie d'accès Sofara RNC	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	218,478.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508917-CW-RFQ / Construction d'ouvrage en Béton Armé et recharge ment en latérite sur la Piste- Kinio -Ouan RNC	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	74,092.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508883-CW-RFQ / Travaux de nechargement et de desensablement sur la RN18 (Section Urbaine Gao (vers Bamalli)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	189,122.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508882-CW-RFQ / Enduit superficiel bicouche et PAT en enrobé sur le tronçon Rondpoint Djidara - Wabaria	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	212,374.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508926-CW-RFQ / Réconstruction d'ouvrage sur la RR18 (Gouna-Filamana-Sandougoula)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	116,260.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508929-CW-RFQ / Réconstruction d'ouvrage sur la RN28 (Embranchement RN7 -Sélingué)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	223,214.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508889-CW-RFQ / Voirie Urbaine de Koutiala(Accès Wala-Wala-Madicoura RNC	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	151,388.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508908-CW-RFQ / Réconstruction de dalot sur la RR23 (Macina-Soulaye-Saye-Sy-Samã¯Réconstruction de dalot sur la RN32 (Pont A-Mioh -Macina)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	178,199.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508922-CW-RFQ / Travaux de réparation des dégradations sur certaines routes et ouvrages d'arts / ive droite dans le District de Bamako	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	662,202.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508925-CW-RFQ / Travaux de reconstruction de deux dalots et de radier sur la RR 27 " Dèh - Douentza" dans la région de Douentza	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	211,310.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA6CERC-509222-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Kourale	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	142,833.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-509239-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Tamani	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	125,030.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-10-21							2025-09-28	2025-12-01	2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-509242-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Bamba	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	129,010.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-10-21							2025-10-19	2025-12-01	2026-04-17
ML-PRUBA6CERC-509232-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Bougouni	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	65,333.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-509246-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Tiorigougou	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	59,772.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-24								2025-09-28		2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-509249-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Goumera	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	56,560.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-10-21							2025-09-28	2025-12-01	2026-01-26
ML-PRUBA-CERC-508888-CW-RFQ / Travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur la section Kita - Sirakoro - Frt Guinée de la RN25	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	446,429.00	0.00	En cours d'exécution							2025-11-01	2025-09-16							2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508906-CW-RFQ / Travaux de réparation des infrastructures endommagées par des dégâts d'hivernage dans la ville de Ménaka	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	409,226.00	0.00	En cours d'exécution							2025-11-01	2025-07-21							2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508885-CW-RFQ / Reconstruction de dalot et de radier sur la RN18 (Voirie Urbaine de Bourem)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	298,313.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508904-CW-RFQ / Réconstruction d'ouvrage sur la RNC (Kissa-Dialakoro-Yorobadougou)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	76,696.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508880-CW-RFQ / Réparation et réconstruction d'ouvrage sur la RN7 (Farnana-Pont Bagoé)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	189,122.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508893-CW-RFQ / Réconstruction d'ouvrage sur la RNC (Piste Madina Diawara - Koloni - Madina Diassa)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	181,723.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508923-CW-RFQ / Réconstruction de dalot sur la RL301 (Sido-Dogo-Mirididia)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	179,315.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508902-CW-RFQ / Réconstruction de dalot sur la RNC (Ntountouroula-Bella)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	88,244.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508905-CW-RFQ / Réconstruction de dalot sur la RN12 (M'Nissoba-Fakouena) et la RL431/RNC (Debéla - Barmana)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	190,345.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-508900-CW-RFQ / Réconstruction de dalot sur la RN13 (N'tokonasso-Zebala) et la RNC (Pogosso-Paqasso)	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	218,199.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-06		2026-03-06
ML-PRUBA-CERC-509225-CW-RFQ / Travaux deréhabilitation du CSCOM de Zignasso	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	76,409.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-10-21							2025-09-28	2025-12-01	2026-01-26
ML-PRUBA-527605-CW-RFB / Travaux de construction de la premiere phase de 4010 lots de latrines domiciliaires	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,348,214.00	0.00	Annulé					2025-12-05		2025-12-10				2026-01-21		2026-02-20		2026-03-27		2026-07-25

ML-PRUBA-CERC-515794-CW-RFQ / Travaux de réparation des dégradations sur certaines routes et ouvrages d'arts rive gauche dans le District de Bamako	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	603,125.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-14							2026-01-11		2026-03-12	
ML-PRUBA-545657-CW-RFB / Travaux de construction de 3 000 kits de latrines domiciliaires	IDA / 72240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,348,214.00	0.00	En attente d'exécution					2026-03-28		2026-04-02				2026-05-14		2026-06-13		2026-07-18		2027-01-14	
ML-PRUBA-545648-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en communes I du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	138,393.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545656-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en communes II du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	263,393.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545614-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en commune III du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	312,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545649-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en commune IV du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	446,429.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545639-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en commune V du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	238,095.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545644-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains canivaux y compris les traversées en commune VI du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	322,917.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545613-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en commune I du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	446,429.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545638-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en commune II du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	415,179.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545608-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en commune III du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	446,429.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545636-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en commune IV du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	446,429.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545643-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en commune V du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	425,595.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545642-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées en communeV I du District de Bamako exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	416,667.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545632-CW-RFQ / Travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées à Kalaban-coro exercice 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	446,429.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-07-06	
ML-PRUBA-545620-CW-RFQ / Construction de blocs de 18 blocs de 2 latrines pour les écoles de la commune de Tienfala	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	53,571.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-02							2026-05-07		2026-08-05	
ML-PRUBA-CERC-547844-CW-DIR / Travaux confortatifs de la digue et du surcreusement du chénal	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	1,145,833.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-09		2026-04-14					2026-04-28		2026-06-27	
ML-PRUBA-CERC-547846-CW-DIR / travaux confortatifs de construction/réhabilitation des digues à Bla	IDA / 77660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	693,452.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-09		2026-04-14					2026-05-05		2026-07-04	
ML-PRUBA-547905-CW-RFQ / Travaux de nivellement et de compactage des déblais de curage de certains canivaux et collecteurs du District de Bamako, programme 2026	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	378,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-27							2026-06-22		2026-06-28	
ML-PRUBA-564943-CW-RFB / Travaux d'aménagement du marigot de Banconi	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	22,619,048.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-05				2026-10-17				2027-02-03		2027-08-02	
ML-PRUBA-564950-CW-RFB / Travaux d'aménagement du marigot de Koflatié	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	19,047,619.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-05				2026-10-17				2027-02-03		2027-11-30	
ML-PRUBA-564954-CW-RFB / Travaux d'aménagement du marigot de Koumanko Bamafalani	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	23,214,266.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-08				2026-11-09				2027-04-28		2027-05-04	
ML-PRUBA-564960-CW-RFB / Travaux d'aménagement en pavé des rues à Niamakoro en commune VI du District de Bamako	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	16,220,238.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-08				2026-11-09				2027-04-28		2028-02-07	
ML-PRUBA-565007-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la Direction des Services Urbains de Voirie et d'Assainissement du District de Bamako (DSUVA)	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	331,845.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-08							2026-12-02		2027-09-09	
ML-PRUBA-564956-CW-RFB / Travaux d'aménagement du terrain municipal et du terrain Z A Z de Niamakoro en commune VI du District de Bamako	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,422,619.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-16		2026-09-23				2026-11-25		2027-01-15		2027-03-09		2027-12-13	
ML-PRUBA-564967-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrains municipaux à Daoudabougou en commune V du District de Bamako	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,827,381.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-23		2026-10-01				2026-12-04		2027-01-25		2027-03-16		2027-12-20	

ML-PRUBA-564968-CW-RFB / Travaux d'aménagement en pavé des voies à Dassodabougou en commune V du District de Bamako	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-23		2026-10-01				2026-12-04		2027-01-25		2027-03-16		2027-12-20

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF22 / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,667.00	17,844.29	Achevé							2021-04-25	2021-04-28							2021-06-20	2021-08-19	2021-12-17	2021-09-14
CS-REF23 / Fourniture et pose d'un dispositif de Vidéo conférence de la salle de réunion	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	27,075.74	Achevé							2021-04-29	2021-04-16							2021-06-24	2021-06-16	2021-12-21	2021-09-24
CS-REF24 / Fourniture et pose d'un dispositif de sonorisation de la salle de réunion	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,667.00	16,184.93	Achevé							2021-04-29	2021-04-16							2021-06-24	2021-06-07	2021-12-21	2021-09-06
GO-REF2 / Acquisition de mobiliers de bureau et équipements informatiques pour la Cellule de Coordination du PRUBA	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	83,333.00	0.00	Signé					2023-07-01	2023-10-31	2023-07-06	2023-10-31			2023-08-17	2023-12-05	2023-09-16	2024-02-14	2023-10-21	2024-05-23	2024-04-18	
GO-REF4 / Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2023-04-15								2023-06-10	2023-11-29	2023-12-07	
GO-REF3 / Acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI) et de Kits Covid 19 pour la Cellule de coordination du PRUBA	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2023-06-08	2024-02-29							2023-08-03	2024-03-27	2024-01-30	
ML-PRUBA-381430-GO-RFQ / Ø Fourniture et pose des réseaux endbuilé, internet, et de téléphone	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	58,333.00	0.00	Achevé							2023-11-28	2023-11-08							2024-01-23	2023-12-19	2024-07-21	2024-02-20
ML-PRUBA-381432-GO-RFQ / Ø Fourniture d'outil de communication (Calendrier, agenda dépliants, kakémonos etc.)	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	58,333.00	0.00	En cours d'exécution							2023-11-28	2024-02-29							2024-01-23		2024-07-21	
ML-PRUBA-397052-GO-RFQ / Acquisition des équipements roulants pour la Cellule de Coordination du Projet de Résilience Urbaine de Bamako	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-01-01	2024-03-25							2024-02-26		2024-08-24	
GO-REF1 / Acquisition des équipements roulants pour la Cellule de Coordination du PRUBA	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé					2023-06-25		2023-06-30				2023-08-11		2023-09-10		2023-10-15		2024-04-12	
ML-PRUBA-417953-GO-RFB / ü Fourniture, installation et formation sur les équipements de mise à l'échelle de la solution numérique « Ikaingnetti » pour les usagers	IDA / T2240	Strengthening Institutional Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	650,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-08-19		2024-08-19				2024-10-28		2024-11-27		2025-01-01		2026-06-25	
ML-PRUBA-417981-GO-RFB / ü Achat de 20 véhicules de types Ampiroli, Multi-Ben ou BOM et pieces de rechanges avec contrat de maintenance full scope sur 3 ans »	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,000,000.00	0.00	Annulé					2024-06-30	2024-05-20	2024-06-30	2024-05-22			2024-09-08		2024-11-21		2024-12-26		2026-06-19	
ML-PRUBA-393229-GO-DIR / Achat de véhicules de types Ampiroli, Multi-Ben ou BOM et pièces de rechanges avec contrat de maintenance full scope sur 3 ans	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Annulé							2024-01-21								2024-03-17		2024-09-13	
ML-PRUBA-417972-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatique pour l'UGP	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-07								2024-08-26		2024-09-25	
ML-PRUBA-417974-GO-RFQ / ü Acquisition d'une topographie haute résolution du Grand Bamako	IDA / T2240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Annulé							2024-08-06								2024-10-13		2024-12-12	
ML-PRUBA-417969-GO-RFQ / ü fourniture des caissons et rampes d'accès à ordures sur les sites après les opérations de nettoyage des points noirs des communes II, III et VI du District de Bamako	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Signé					2024-06-03	2024-06-10	2024-06-10	2024-06-14			2024-08-19	2024-07-24	2024-09-18	2024-09-03	2024-10-23	2024-10-14	2024-12-22	
ML-PRUBA-417950-GO-RFQ / ü Acquisition de matériel pour rendre fonctionnel le laboratoire mobile d'analyse de la pollution	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	178,500.00	0.00	En attente d'exécution							2024-08-14								2024-10-21		2025-01-19	
ML-PRUBA-417957-GO-RFB / ü Fourniture des caissons et rampes d'accès à ordures sur les sites après les opérations de nettoyage des points noirs des communes I et V du District de Bamako	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Signé					2024-06-03	2024-06-10	2024-06-03	2024-06-14			2024-08-12	2024-10-08	2024-09-11	2024-10-24	2024-10-16	2024-12-17	2024-12-15	
ML-PRUBA-436190-NC-RFQ / Achat de pneus et batterie à la DSUVA	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	19,345.00	0.00	Signé							2024-07-21	2024-08-09							2024-09-15	2024-09-24	2025-03-14	
ML-PRUBA-457787-GO-RFQ / Acquisition de Zodiac	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,232,143.00	0.00	Annulé							2024-12-01								2025-01-26		2025-07-25	
ML-PRUBA-457928-GO-RFQ / Fourniture de petits équipements de sauvetage et de secours d'urgence	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	744,048.00	0.00	En attente d'exécution							2024-11-23								2025-01-18		2025-07-17	
ML-PRUBA-457931-GO-RFQ / Acquisition de vaccins, produits et médicaments	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,473,214.00	0.00	Signé							2024-11-24								2025-01-19	2025-03-05	2025-07-18	
ML-PRUBA-457932-GO-RFQ / Acquisition d'équipement roulants Direction Sante	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,190,476.00	0.00	Annulé							2024-11-18								2025-01-13		2025-07-12	
ML-PRUBA-457933-GO-RFQ / Acquisition d'Unité mobile de consultation et de soins médicaux pour la Région de Gao	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,604,167.00	0.00	Annulé							2024-11-25								2025-01-20		2025-07-19	
ML-PRUBA-457934-GO-RFQ / Acquisition d'Unité mobile de consultation et de soins médicaux pour la Région de Ségou	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,604,167.00	0.00	Annulé							2024-11-25								2025-01-20		2025-07-19	
ML-PRUBA-457937-GO-RFQ / Acquisition d'Unité mobile de consultation et de soins médicaux pour la Région de Bamako	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,604,167.00	0.00	Annulé							2024-11-02								2024-12-28		2025-06-26	
ML-PRUBA-457938-GO-RFQ / Acquisition de Radio numérique DDR et Echographe	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,492,560.00	0.00	Annulé							2024-12-01								2025-01-26		2025-07-25	
ML-PRUBA-457941-GO-RFQ / Acquisition de laboratoire mobile pour la Direction Générale de la Santé	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,199,405.00	0.00	Annulé							2024-12-05								2025-01-30		2025-07-29	
ML-PRUBA-457944-GO-RFQ / Fourniture et installation de scanner pour la prise en charge des victimes	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	4,017,857.00	0.00	Annulé							2024-12-05								2025-01-30		2025-07-29	
ML-PRUBA-457947-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les régions de Gao, Menaka et Kidal	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	892,857.00	0.00	En attente d'exécution							2024-11-17								2025-01-12		2025-07-11	

ML-PRUBA-457948-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les régions de Gao, Menaka et Kidal	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	736,607.00	0.00	Signé						2024-11-18								2025-01-13	2024-12-30	2025-07-12						
ML-PRUBA-457950-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les région de Tombouctou et Taoudéni	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,529,762.00	0.00	En attente d'exécution						2024-11-17								2025-01-12		2025-07-11						
ML-PRUBA-457977-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les région de Tombouctou et Taoudéni	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,083,333.00	0.00	Achevé						2024-11-17								2025-01-12	2025-01-09	2025-07-11	2025-03-01					
ML-PRUBA-457980-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les régions de Koulikoro, Ségou et Diola	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,197,917.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2025-01-09	2025-07-11						
ML-PRUBA-457982-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les régions de Koulikoro, Ségou et Diola	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	959,821.00	0.00	En cours d'exécution						2024-11-17								2025-01-12		2025-07-11						
ML-PRUBA-457984-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les régions de Kayes , Nioro et Nara	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	717,262.00	0.00	Annulé						2024-11-17								2025-01-12		2025-07-11						
ML-PRUBA-457985-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les régions de Kayes, Nioro et Nara	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	556,548.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2024-12-30	2025-07-11						
ML-PRUBA-457986-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les régions de Mopti, Bandiagara , San et Douentza	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,194,940.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2025-01-09	2025-07-11						
ML-PRUBA-457987-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les régions de Mopti, Bandiagara, San et Douentza	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	784,226.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2025-01-09	2025-07-11						
ML-PRUBA-457988-GO-RFQ / Fourniture de vivres dans les régions de Kita, Bougouni, Sikasso, Koutiala et District de Bamako	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	812,500.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2025-01-16	2025-07-11						
ML-PRUBA-457990-GO-RFQ / Fourniture de non vivres dans les régions de Kita, Bougouni, Sikasso, Koutiala et District de Bamako	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	510,417.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2024-12-30	2025-07-11						
ML-PRUBA-457996-GO-RFQ / Fourniture de Kits scolaires	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	639,881.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2024-12-30	2025-07-11						
ML-PRUBA-458001-GO-RFQ / Fourniture de motos et tricycles d'intervention d'urgence	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	892,857.00	0.00	Signé						2024-12-01								2025-01-26	2025-01-10	2025-07-25						
ML-PRUBA-458003-GO-RFQ / Acquisition de petits équipements de nettoyage	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,238,095.00	0.00	En attente d'exécution						2024-12-05								2025-01-30		2025-07-29						
ML-PRUBA-457759-GO-RFQ / Acquisition de 10 Véhicules d'Intervention de type Pick-up double cabine	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	476,190.00	0.00	Signé						2024-11-23								2025-01-18	2024-12-30	2025-07-17						
ML-PRUBA-457766-GO-RFQ / Acquisition de 20 Ambulances médicalisées pour les secours a victimes	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,190,476.00	0.00	En attente d'exécution						2024-11-17								2025-01-12		2025-07-11						
ML-PRUBA-457770-GO-RFQ / Acquisition de 13 motopompes de grande et 30 motopompes de moyenne capacité pour les opérations d'évacuation des eaux	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	221,726.00	0.00	Signé						2024-11-17								2025-01-12	2024-12-30	2025-07-11						
ML-PRUBA-457781-GO-RFQ / Acquisition de trois camions grues de 60 tonnes et trois camions grues de 40 à tonnes	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,116,071.00	0.00	Annulé						2024-11-23								2025-01-18		2025-07-17						
ML-PRUBA-457783-GO-RFQ / Acquisition de cinq fourgon-pompe pour les interventions d'urgence	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,116,071.00	0.00	Annulé						2024-11-25								2025-01-20		2025-07-19						
ML-PRUBA-457788-GO-RFQ / Acquisition de pirogues motorisées et des équipements de sauvetage	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	267,857.00	0.00	Annulé						2024-12-01								2025-01-26		2025-07-25						
ML-PRUBA-458007-GO-RFQ / Acquisition de consommables et petits matériels de Labo	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	204,241.00	0.00	En attente d'exécution						2024-12-07								2025-02-01		2025-07-31						
ML-PRUBA-462105-GO-RFQ / Achat de matériels pour le tri et de déchets (poubelles, bacs à ordures, fourches, etc.) et des EPI (gants, gilets fluorescents, masques, bottes).	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	14,500.00	0.00	En attente d'exécution						2024-12-15								2025-02-09		2025-08-08						
GO-CERC1 / Acquisition de six ambulances médicalisées	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	714,286.00	0.00	Signé						2024-12-23	2025-01-24							2025-02-17	2025-02-25	2025-08-16						
GO-CERC2 / Acquisition de vingt Vedettes motorisés et deux générateurs d'oxygènes	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,726,190.00	0.00	Signé						2024-12-22								2025-02-16	2025-03-20	2025-08-15						
GO-CERC3 / Acquisition de vivres au profit des populations victimes des inondations dans les régions de Tombouctou et Taoudeni dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	2,544,643.00	0.00	Achevé				2024-12-17	2024-12-03	2024-12-22	2024-12-10							2025-01-26	2025-01-09	2025-07-25	2025-02-02					
GO-CERC4 / Acquisition de vivres au profit des populations victimes des inondations dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	892,857.00	0.00	Signé				2024-12-17	2024-12-03	2024-12-22	2024-12-10							2025-01-26	2025-01-09	2025-07-25						
GO-CERC5 / Acquisition de vivres au profit des populations victimes des inondations dans les régions de Kayes, Nioro et Nara dans le cadre DU CERC	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	717,262.00	0.00	En attente d'exécution				2024-12-18		2024-12-23								2025-01-27		2025-07-26						
GO-CERC8 / Acquisition de trois camions grues de 60 tonnes et trois camions grues de 40 à tonnes dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	1,383,929.00	0.00	En attente d'exécution				2024-12-30		2025-01-04								2025-02-08		2025-08-07						
GO-CERC9 / Acquisition de cinq fourgons pompes pour les interventions d'urgence dans le cadre du CERC	IDA / 72230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,376,488.00	0.00	En attente d'exécution						2025-01-04								2025-03-01		2025-08-28						
ML-PRUBA-472717-GO-RFQ / Achat de matériel et équipements pour les trieurs dans le cadre de la mise ne œuvre du PRMS	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	11,905.00	0.00	En attente d'exécution						2025-03-02								2025-04-27		2025-10-24						
ML-PRUBA-472725-GO-RFQ / Mobiliers de bureaux et matériels informatiques	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	29,762.00	0.00	En attente d'exécution						2025-03-15								2025-05-10		2025-11-06						
ML-PRUBA-473653-GO-RFB / Acquisition de 20 véhicules de types Ampirol Multi-Ben ou BOM et pièces de rechange s avec contrat de maintenance full scope sur 3 ans	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,000,000.00	0.00	Signé				2024-06-30	2025-01-29	2024-07-05	2025-01-30			2024-08-16	2024-11-19	2024-10-29	2025-04-17	2024-12-03	2025-07-07	2025-06-01						
ML-PRUBA-CERC-473657-GO-RFQ / Acquisition de vingt pirogues motorisées et des équipements de sauvetage	IDA / 72240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	302,500.00	0.00	Signé						2025-02-05	2025-02-13							2025-04-02	2025-03-03	2025-09-29						

ML-PRUBA-CERC-473656-GO -RFQ / Acquisition de trois ca mions citernes et cinq camio ns d'incendies	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	1,686,667.00	0.00	En attente d' exécution								2025-02-05								2025-04-02		2025-09-29	
ML-PRUBA-CERC-481985-GO -RFQ / Acquisition de quatre hydrocureurs à Tombouctou, Mopti et Bamako	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	334,821.00	0.00	Signé								2025-04-02	2025-04-15							2025-05-28	2025-05-12	2025-11-24	
ML-PRUBA-CERC-483904-GO -RFQ / Acquition de Vivre et Non Vivre complémentaire p our la région de Ntoro	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	280,060.00	0.00	Signé								2025-04-02	2025-04-11							2025-05-28	2025-05-07	2025-11-24	
ML-PRUBA-CERC-487808-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Mopti, Bandiag ara, Sari et Douentza dans le cadre de la CERC	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	379,278.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-487807-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Kita, Bougouni , Sikasso, Koutiala et district de Bamako dans le cadre de	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	233,229.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-487803-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Koulikoro, Ség ou et Dioila dans le cadre de	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	425,027.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-487804-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Kayes, Nioro e t Nara dans le cadre de la CE	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	292,260.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-487806-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Gao, Ménaka e t Kidal dans le cadre de la CE	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	139,454.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-487811-GO -DIR / Acquisition d'huile, con ditionnement et transport de vivres sur lieux de distributio n au profit des populations vi ctimes des inondations dans les régions de Tombouctou e t Taoudeni dans le cadre de l	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	898,229.00	0.00	En attente d' exécution							2025-04-09		2025-04-14							2025-05-19		2025-11-15	
ML-PRUBA-CERC-483931-GO -RFQ / Acquisition d'unité mo bile de consultation et de soi n	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	2,529,762.00	0.00	Annulé								2025-04-02								2025-05-28		2025-11-24	
ML-PRUBA-CERC-490079-GO -RFQ / Travaux de réhabilitati on de deux digues de ceintur e et surcreusement d'un ché nal à Bla	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	377,976.00	0.00	En attente d' exécution								2025-04-29								2025-06-24		2025-12-21	
ML-PRUBA-CERC-490080-GO -RFQ / Travaux de curage de collecteurs et de caniveaux d ans la ville de Bla	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	68,452.00	0.00	Signé								2025-04-29	2025-05-06							2025-06-24	2025-05-29	2025-12-21	
ML-PRUBA-498285-GO-RFQ / Entretien des équipements e t matériels informatiques des réseaux internet, interphone et onduleur de l'UCP du PRUB A	IDA / 72230	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	32,738.00	0.00	Signé								2025-06-17								2025-08-12	2024-10-15	2026-02-08	
ML-PRUBA-498284-GO-RFQ / Fourniture d'internet Haut dé bit à l'UCP du PRUBA	IDA / 72230	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	38,393.00	0.00	En attente d' exécution								2025-06-17								2025-08-12		2026-02-08	
ML-PRUBA-498266-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de b ureau et équipement informa tiques pour le personnel de l' UCP du PRUBA	IDA / 72230	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	52,083.00	0.00	Signé								2025-06-17								2025-08-12	2025-09-10	2026-02-08	
ML-PRUBA-505396-GO-DIR / Fourniture de vingt-trois (23) des caissons sur les sites des communes I et V du district d e Bamako pour le compte du PRUBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	229,167.00	0.00	En cours d'e xécution							2025-07-30	2025-07-30	2025-08-04	2025-08-20						2025-09-08		2026-03-07	
ML-PRUBA-512340-GO-DIR / Acquisition de trois unités m obiles de consultations et de soins et deux laboratoires m obiles dans le cadre du CERC	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	2,530,000.00	0.00	En cours d'e xécution							2025-09-09		2025-09-14							2025-10-19		2026-04-17	
ML-PRUBA-521063-GO-RFQ / Fourniture d'outil de commu nication 2026 (Calendrier, ag enda dépliants, kakémonos e tc.)	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	44,500.00	0.00	En attente d' exécution								2025-11-01								2025-12-27		2026-06-25	
ML-PRUBA-545616-GO-RFQ / Acquisition de 5 véhicules po ur l'assainissement et l'urban isme	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	297,619.00	0.00	En attente d' exécution								2026-04-02								2026-05-07		2026-08-05	
ML-PRUBA-545655-GO-RFQ / Fourniture d'outils de commu nication 2027 (Agenda, calen drier, Kakemono, carte de vis ite...)	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	59,524.00	0.00	En attente d' exécution								2026-04-02								2026-05-28		2026-08-26	
ML-PRUBA-CERC-545640-GO -DIR / Acquisition de 02 cami ons grues de 50 tonnes et 02 camions grues de 30 tonnes	IDA / 77660	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		N	1,375,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-03-28		2026-04-02							2026-04-16		2026-06-15	
ML-PRUBA-545650-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bur eau et équipement informati que MUNDATP	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	148,810.00	0.00	En attente d' exécution								2026-04-14								2026-06-09		2026-08-08	
ML-PRUBA-545653-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bur eau et équipement informati que MADD	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	186,012.00	0.00	En attente d' exécution								2026-04-14								2026-06-09		2026-08-08	
ML-PRUBA-CERC-551216-GO -RFQ / Fourniture et installati on des panneaux solaires da ns les locaux de l'UGP du PR UBA	IDA / 77660	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	446,429.00	0.00	En attente d' exécution								2026-05-05								2026-06-19		2026-09-17	
ML-PRUBA-559792-GO-RFQ / Fourniture d'intrants équipe ment et matériel agricoles et maraichers pour huit ménag es affectés par le casier A du CET de Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,107.00	0.00	En attente d' exécution								2026-07-10								2026-09-16		2026-12-16	
ML-PRUBA-545645-GO-RFQ / Fourniture et installation des lampadaires solaires dans cinq (5) villages riverains (50 p ar village)	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	418,155.00	0.00	En attente d' exécution							2026-06-30		2026-07-10				2026-09-11		2026-10-27		2026-11-18		2026-11-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ML-PRUBA-417776-NC-RFQ / o Recrutement d'un laboratoire pour l'analyse des échantillons d'eau, de sol et d'air au niveau du CET de Noumoubougou, d'eau et de boues au niveau des collecteurs du District de Bamako qui feront objet de curage	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	89,286.00	0.00	Signé							2024-06-11								2024-07-31	2025-03-20	2024-07-31	
ML-PRUBA-435093-NC-RFQ / Maintenance du parc informatique interphone et internet pour 6 mois	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,369.00	0.00	Signé							2024-07-08	2024-09-12							2024-09-02	2024-10-15	2025-03-01	
ML-PRUBA-435102-NC-RFQ / Entretien équipement froid pour 6 mois	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,185.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-08								2024-09-02		2025-03-01	
ML-PRUBA-436189-NC-RFQ / Service de Location des Engins pour la DSUVA	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	86,310.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-21								2024-09-15		2025-03-14	
ML-PRUBA-472722-NC-RFQ / Maintenance des équipements informatiques	IDA / 72230	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	32,738.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-05								2025-05-31		2025-11-27	
ML-PRUBA-536583-NC-DIR / Recrutement d'un consultant pour la fourniture et installation d'un logiciel pour la génération des états financiers et la formation des utilisateurs	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	22,321.00	0.00	En cours d'exécution					2026-02-10	2026-02-10	2026-02-15	2026-02-26							2026-03-22		2026-09-18	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF1 / Réalisation de l'Audit organisationnel et financier de la filière de gestion des déchets solides dans le District de Bamako	IDA / V3560	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	137,726.12	Achevé	2020-07-21	2020-07-07	2020-08-11	2021-03-23	2020-09-24	2020-10-27			2020-10-22	2020-11-30	2020-11-21	2020-12-10	2020-12-26	2021-01-21	2021-01-30	2021-07-30	2022-01-30	2024-12-17
CS-REF2 / Réalisation de la cartographie des activités de pré-collecte et de collecte de déchets solides dans le District de Bamako	IDA / V3560	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		116,667.00	117,994.02	Achevé	2020-11-02	2020-07-13	2020-11-23	2021-03-29	2021-01-06	2021-01-19			2021-02-03	2021-02-18	2021-03-05	2021-03-02	2021-04-09	2021-04-21	2021-05-14	2021-08-14	2022-05-14	2023-04-19
CS-REF3 / Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR préalables à l'intervention sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	IDA / V3560	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	337,217.40	Signé	2020-10-27	2020-10-13	2020-11-17	2021-04-01	2020-12-31	2021-01-07							2021-01-30	2021-04-02	2021-03-06	2022-03-25	2021-09-02	
CS-REF4 / Etude d'actualisation et d'adaptation des APS/APD, élaboration des DAO des travaux de construction des stations de traitement des boues de vidange sur les sites de Tienfala et de la Rive Droit	IDA / V3560	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		295,000.00	268,898.73	Signé	2020-06-24	2020-06-24	2020-07-15	2021-03-30	2020-08-28	2020-09-16							2020-09-27	2021-01-15	2020-11-01	2021-04-02	2021-04-30	
CS-REF5 / Audit environnemental et social pour la décharge finale de déchets solides de Noumoubougou	IDA / V3560	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	180,340.60	Achevé	2020-11-09	2020-11-06	2020-11-30	2021-03-30	2021-01-13	2021-01-26							2021-02-12	2021-02-17	2021-03-19	2021-04-12	2021-09-15	2021-06-07
CS-REF6 / Elaboration d'une stratégie de Communication	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		66,667.00	31,544.75	Achevé	2021-06-08	2021-10-01	2021-06-29	2021-11-10	2021-08-12	2021-12-08							2021-09-11	2022-03-14	2021-10-16	2022-05-26	2022-04-14	2023-07-24
CS-REF7 / Mise en place de pépinière urbaine pour un quartier cible	IDA / V3560	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2021-07-02	2023-09-21	2021-07-23	2023-10-31	2021-09-05								2021-10-05		2021-11-09		2022-05-08	
CS-REF8 / Etablir le profil socio-économique des quartiers vulnérables sélectionnés et effectuer une consultation des communautés cibles sur leurs besoins en infrastructure.	IDA / V3560	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Signé	2021-06-02	2021-04-28	2021-06-23	2021-05-06	2021-08-06	2021-06-09							2021-09-05	2021-11-09	2021-10-10	2022-11-28	2022-04-08	
CS-REF9 / Réalisation des études de conception pour la réqualification du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou	IDA / V3560	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2021-05-03	2021-10-12	2021-05-24	2021-11-10	2021-07-07	2022-01-25							2021-08-06	2022-05-16	2021-09-10	2022-11-23	2022-03-09	
CS-REF10 / Elaboration du Manuel d'Exécution du PRUBA (MEP)	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	45,176.12	Achevé	2019-07-30	2021-02-18	2019-08-20	2021-04-01	2019-10-03	2021-06-02							2019-11-02	2021-07-15	2019-12-07	2021-11-25	2020-06-04	2023-04-19
ML-PRUBA-337356-CS-QCBS / Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR des travaux de construction de points de transferts des déchets solides dans les Communes du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		333,333.00	0.00	Annulé	2023-12-26		2024-01-16		2024-02-29				2024-03-28		2024-04-27		2024-06-01		2024-07-06		2025-07-06	
ML-PRUBA-337371-CS-CQS / Audit externe des comptes du projet exercice 2023-2024-2025 et les fonds de préparation du projet	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-02-22	2023-03-31	2023-03-15		2023-04-28								2023-05-28		2023-07-02		2023-12-29	
CS-REF30 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan de reboisement compensatoire dans la forêt classée de Tienfala	IDA / 72230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-16		2024-08-06		2024-09-19								2024-10-19		2024-11-23		2025-05-22	
CS-REF36 / Recrutement d'un Bureau pour l'élaboration du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Bamako	IDA / 72240	Strengthening Institutional Capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-05	2024-05-16	2023-08-26	2024-09-09	2023-10-09	2025-01-06			2023-11-06	2025-03-04	2023-12-06	2025-05-12	2024-01-10	2025-08-13	2024-02-14		2025-02-13	
CS-REF37 / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et surveillance des Travaux de construction du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Signé	2023-11-12	2024-01-10	2023-12-03	2024-03-20	2024-01-16	2024-08-20			2024-02-13	2024-11-04	2024-03-14	2024-12-11	2024-04-18	2025-01-30	2024-05-23	2025-05-27	2025-05-23	
CS-REF40 / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour la constatation du paiement des compensations des PAP de la construction pour les travaux d'aménagement du marigot de Niamakoro (Kollatié) en commune V du District de Ba	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,667.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-21		2024-08-11		2024-09-24								2024-10-24		2024-11-28		2024-12-28	
CS-REF42 / Recrutement d'un consultant/ONG pour l'opérationnalisation du MGP (mise en place et formation des comités de gestion des plaintes à leur rôle)	IDA / 72230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Achevé	2023-04-29	2023-04-03	2023-05-20	2023-10-16	2023-07-03	2023-11-08							2023-08-02	2024-01-24	2023-09-06	2024-02-09	2024-03-04	2024-09-19
CS-REF44 / Réalisation des études EIES Evaluation Sociale /PAR préalables à l'intervention sur le site du (CET) de Noumoubougou et ses voies d'accès	IDA / 72240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,621.00	0.00	Signé	2023-12-07	2023-09-27	2023-12-28	2023-10-16	2024-02-10	2023-12-11							2024-03-11	2024-02-19	2024-04-15	2024-06-24	2024-10-12	
CS-REF49 / Recrutement d'un consultant/ONG pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'action VBG	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-24		2023-06-14		2023-07-28								2023-08-27		2023-10-01		2024-03-29	
CS-REF53 / Recrutement d'un assistant technique à la mise en oeuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, aspects genres et vulnérabilité	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-05	2024-01-09	2023-06-26		2023-08-09				2023-09-06		2023-10-06		2023-11-10		2023-12-15		2024-12-14	
ML-PRUBA-356557-CS-QCBS / Audit externe des comptes du projet exercice 2023-2024 -2025 et les fonds de préparation du projet	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2023-05-23	2023-05-08	2023-06-13	2023-10-16	2023-07-27	2023-12-05			2023-08-24	2024-01-09	2023-09-23	2024-01-11	2023-10-28	2024-02-13	2023-12-02	2024-04-19	2024-12-01	

ML-PRUBA-379261-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux de construction de l a station de traitement des b oues de vidange sur le site d e Tienfala et des voies d'a ccès	IDA / T2230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		826,280.00	0.00	Signé	2024-02-20	2024-03-14	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-25	2024-07-15			2024-05-23	2024-09-04	2024-06-22	2024-10-11	2024-07-27	2025-01-06	2024-08-31	2026-02-26	2025-08-31							
ML-PRUBA-379270-CS-QCBS / Ø Contrôle et surveillance des Travaux de construction de la station de traitement d es boues de vidange sur le si te de la zone aéroportuaire e t de ses voies d'accès.	IDA / T2230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		826,280.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-10-24	2024-07-23	2024-11-14		2024-12-28	2025-10-30			2025-01-25	2025-11-11	2025-02-24	2026-02-19	2025-03-31	2026-05-14	2025-05-05		2026-05-05							
ML-PRUBA-337368-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux de construction de l a station de traitement des b oues de vidange sur le site d e Tienfala et de l'aéroport	IDA / T2230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,352,560.00	0.00	Annulé	2023-05-26		2023-06-16		2023-07-30				2023-08-27		2023-09-26		2023-10-31		2023-12-05		2024-12-04							
CS-REF31 / Contrôle et surve illance des Travaux de constr uction des voies d'accès à la station de traitement des bo ues de vidange sur le site de Tienfala et de l'aéroport	IDA / T2230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		300,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29		2023-10-20		2023-12-03				2023-12-31		2024-01-30		2024-03-05		2024-04-09		2025-04-09							
CS-REF39 / Réalisation des é tudes, contrôle et surveillanc e des travaux d'aménagemen nt du marigot de Niamakoro (Koflatié) en commune V du District de Bamako	IDA / T2240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,765,000.00	0.00	Annulé	2023-06-12		2023-07-03		2023-08-16				2023-09-13		2023-10-13		2023-11-17		2023-12-22		2024-04-20							
ML-PRUBA-390960-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'extension de l'ap plication « Allo vidange	IDA / T2230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		74,405.00	0.00	Signé	2023-12-22	2024-08-08	2024-01-12	2024-09-09	2024-02-25	2024-11-06							2024-03-26	2024-11-06	2024-04-30	2025-07-21	2024-10-27							
ML-PRUBA-393232-CS-CQS / Suivi des travaux confortatif s du Centre d'Enfouissement Technique de Noumoubougo u, des aménagements des dé pôts de transit et des nettoya ges des points noirs	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		297,619.00	0.00	Signé	2023-11-22	2023-12-18	2023-12-13		2024-01-26	2024-03-12							2024-02-25	2024-05-29	2024-03-31	2024-07-08	2024-09-27							
ML-PRUBA-393247-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des cap acités techniques et organisa tionnelles de la DSUVA pour l a maintenance du parc de vé hicule.	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		297,619.00	0.00	Annulé	2023-11-22		2023-12-13		2024-01-26								2024-02-25		2024-03-31		2024-09-27							
ML-PRUBA-390957-CS-QCBS / Recrutement d'un consulta nt pour renforcer des capacit és techniques et organisation nelles de la DSUVA pour la m aintenance du parc de véhic ule	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		297,619.00	0.00	Annulé	2023-11-20		2023-12-11		2024-01-24				2024-02-21		2024-03-22		2024-04-26		2024-05-31		2025-05-31							
ML-PRUBA-390955-CS-QCBS / Suivi des travails confortatif s du CET de Noumoubougou, des aménagements des dépô ts de transit et des nettoyage s des points noirs	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		297,619.00	0.00	Annulé	2023-11-23		2023-12-14		2024-01-27				2024-02-24		2024-03-25		2024-04-29		2024-06-03		2025-06-03							
ML-PRUBA-395326-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans les écoles et centres de santé du District de Bam	IDA / T2240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		96,726.00	0.00	Signé	2023-12-12	2023-11-30	2024-01-02	2023-12-18	2024-02-15	2024-02-13							2024-03-16	2024-02-13	2024-04-20	2024-04-19	2024-10-17							
ML-PRUBA-395339-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans des concessions du District de Bamako	IDA / T2240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		133,929.00	0.00	Signé	2023-12-12	2023-11-30	2024-01-02	2023-12-18	2024-02-15	2024-02-20							2024-03-16	2024-04-12	2024-04-20	2024-05-08	2024-10-17							
ML-PRUBA-337361-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour les étude d'élabo ration du schéma directeur d e gestion des déchets ménag ers et assimilés et d'aménag ement des points de transfer	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		333,333.00	0.00	Signé	2024-05-21	2024-07-08	2024-06-11	2024-09-09	2024-07-25	2024-11-12			2024-08-22	2024-12-19	2024-09-21	2024-12-26	2024-10-26	2025-05-28	2024-11-26	2026-07-20	2025-03-26							
ML-PRUBA-417684-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r les activités de communicat ion pour les changements de comportements et d'engage ments citoyens dans les sect eurs des déchets solides, liqu ides et de drainage dans le b assin versant de Koflatié	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		297,619.00	0.00	Signé	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17	2024-07-10	2024-07-31	2024-09-04			2024-08-28	2024-10-15	2024-09-27	2025-01-21	2024-11-01	2025-07-07	2024-12-06	2025-07-21	2025-12-06							
ML-PRUBA-417711-CS-CQS / ü Recrutement d'une ONG pour les activités de commun ication pour les changements de comportements et d'enga gements citoyens dans les se cteurs des déchets solides, li quides et de drainage dans l e bassin versant de Banconi	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		297,619.00	0.00	Signé	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17	2024-07-10	2024-07-31	2024-09-04			2024-08-28	2024-10-10	2024-09-27	2025-01-29	2024-11-01	2025-05-05	2024-12-06	2024-07-16	2025-12-06							
ML-PRUBA-417714-CS-CQS / ü Recrutement d'une ONG pour les activités de commun ication pour les changements de comportements et d'enga gements citoyens dans les se cteurs des déchets solides, li quides et de drainage dans l e bassin versant de Bamaba	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		297,619.00	0.00	Signé	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17	2024-07-10	2024-07-31	2024-09-04			2024-08-28	2024-10-07	2024-09-27	2025-01-29	2024-11-01	2025-04-04	2024-12-06	2025-07-21	2025-12-06							
ML-PRUBA-417735-CS-QCBS / ü Études technique, EIES et Évaluation Sociale/PAR, co ntrôle et surveillance des tra vaux d'aménagement du Collecteur de Koflatie en Commu ne V et VI du District de Bam ako.	IDA / T2240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		3,240,000.00	0.00	Signé	2024-07-22	2024-07-10	2024-08-12	2024-09-03	2024-09-25	2025-02-18			2024-10-23	2025-04-07	2024-11-22	2025-06-03	2024-12-27	2025-09-30	2025-01-31	2025-10-20	2026-01-31							
ML-PRUBA-417739-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s de la caractérisation et valo risation des déchets solides a vec focus sur l'économie circ ulaire, y compris les études d es travaux d'installation des équipements de tri et de rec yclage à Noumoubougou	IDA / T2240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		350,000.00	0.00	Signé	2024-08-19	2024-09-20	2024-09-09		2024-10-23	2025-01-31			2024-11-20	2025-04-23	2024-12-20	2025-07-17	2025-01-24	2025-10-30	2025-02-28	2025-12-03	2026-02-28							
ML-PRUBA-417742-CS-QCBS / ü Recrutement de l'assist ance technique à la DNACPN et à l'ANGESEM	IDA / T2240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		360,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-09-24	2024-05-09	2024-10-15	2024-08-02	2024-11-28	2024-11-11			2024-12-26	2024-12-12	2025-01-25	2025-05-30	2025-03-01	2025-08-27	2025-04-05		2026-04-05							
ML-PRUBA-417754-CS-QCBS / ü Études de faisabilité et les instruments de sauvegarde c onnexes pour la remise en ét at future des systèmes d'ass ainissement urbain de Bama ko, notamment la création d' égouts et de stations de trait ement des eaux usées	IDA / T2240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,200,000.00	0.00	Annulé	2024-09-23		2024-10-14		2024-11-27				2024-12-25		2025-01-24		2025-02-28		2025-04-04		2026-04-04							
ML-PRUBA-417759-CS-QCBS / ü Recrutement d'un assis tant technique en soutien au renforcement capacité institu tionnelle des communes et à l'opérationnalisation du Gran d Bamako	IDA / T2240	Strengthening Institutional C apacity	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-10-14	2024-06-13	2024-11-04		2024-12-18				2025-01-15		2025-02-14		2025-03-21		2025-04-25		2026-04-25							
ML-PRUBA-417781-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et Ev aluation Sociale/PAR contrôl e et surveillance des travaux d'aménagement du marigot de Banconi du District de Ba	IDA / T2240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		2,306,432.00	0.00	Signé	2024-10-21	2024-07-11	2024-11-11	2024-09-03	2024-12-25	2025-02-20			2025-01-22	2025-04-07	2025-02-21	2025-08-13	2025-03-28	2025-09-26	2025-05-02	2025-10-20	2026-05-02							

ML-PRUBA-417795-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour le contrôle et suivi des travaux de constructio n de 800 latrines, dans les ec oles, centres de santé du Dis trict de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		183,929.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-05-13		2024-06-03		2024-07-17				2024-08-14		2024-09-13		2024-10-18		2024-11-22		2025-11-22	
ML-PRUBA-417806-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour le contrôle et suivi des travaux de construction de 20 000 latrines avec dispo sitif de lave main dans les do miciles du District de Bamak	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		352,857.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-05-21		2024-06-11		2024-07-25				2024-08-22		2024-09-21		2024-10-26		2024-11-30		2025-11-30	
ML-PRUBA-417821-CS-CQS / o Recrutement d'un consultant pour la mise en aeuvre d u Plan de communication sur la solution numérique « Ikavi gnette »	IDA / 72240	Strengthening Institutional C apacity	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-08-26		2024-09-16		2024-10-30								2024-11-29		2025-01-03		2025-07-02	
ML-PRUBA-417839-CS-CQS / o Recrutement d'un consultant pour la finalisation la Ca rtographie, l'immatriculation et la déclaration des zones in condables dans le GB	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		44,643.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-11-18		2024-12-09		2025-01-22								2025-02-21		2025-03-28		2025-09-24	
ML-PRUBA-417844-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale/PAR controli e et surveillance des travaux d'aménagement du marigot de Missabougou Bamba Fala ni du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		2,306,432.00	0.00	Signé	2024-11-19	2024-07-11	2024-12-10	2024-10-10	2025-01-23	2025-02-17			2025-02-20	2025-04-07	2025-03-22	2025-09-15	2025-04-26	2025-10-16	2025-05-31	2025-11-11	2026-05-31	
ML-PRUBA-417851-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale contrôle et surveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de Ni amakoro en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,000,000.00	0.00	Signé	2024-09-29	2024-06-13	2024-10-20	2024-06-28	2024-12-03	2024-11-18			2024-12-31	2025-01-14	2025-01-30	2025-03-04	2025-03-06	2025-06-10	2025-04-10	2025-07-28	2026-04-10	
ML-PRUBA-417855-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale/ contrôle et surveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de D aoudabougou en Commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,000,000.00	0.00	Signé	2024-09-29	2024-06-13	2024-10-20	2024-06-28	2024-12-03	2024-12-17			2024-12-31	2025-02-19	2025-01-30	2025-03-04	2025-03-06	2025-06-03	2025-04-10	2025-07-28	2026-04-10	
ML-PRUBA-417856-CS-QCBS / o Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale contrôle et surveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de B anconi en Commune I du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		1,000,000.00	0.00	Signé	2024-09-29	2024-07-18	2024-10-20	2024-08-16	2024-12-03	2024-12-05			2024-12-31	2025-02-14	2025-01-30	2025-06-03	2025-03-06	2025-07-31	2025-04-10	2026-02-17	2026-04-10	
ML-PRUBA-417863-CS-CQS / o Recrutement d'un consultant pour le contrôle et surveillance des travaux de curage des collecteurs dans le Distri ct de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		121,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-04-28	2024-04-15	2024-05-19	2024-04-18	2024-07-02	2024-05-27							2024-08-01	2024-07-05	2024-09-05		2025-03-04	
CS-REF38 / Réalisation des études, contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des voies d'accès au CET de Noumounbougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		500,000.00	0.00	Annulé	2023-11-12		2023-12-03		2024-01-16				2024-02-13		2024-03-14		2024-04-18		2024-05-23		2025-05-23	
CS-REF35 / Recrutement d'un consultant/ONG pour les activités de communication po ur les changements de comp ortements et d'engagements citoyens dans le secteur des déchets solides	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		333,333.00	0.00	Annulé	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-18				2024-11-15		2024-12-15		2025-01-19		2025-02-23		2025-05-24	
ML-PRUBA-339275-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/ONG pour les activités de communication pour les changements de comportements et d'engagements citoyens d ans les secteurs de drainage et l'aménagement des espac es publics	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		333,333.00	0.00	Annulé	2023-10-16		2023-11-06		2023-12-20				2024-01-17		2024-02-16		2024-03-22		2024-04-26		2024-07-25	
CS-REF34 / Recrutement d'un consultant/ONG pour les activités de communication po ur les changements de comp ortements et engagements ci toyens dans les secteurs eau _assainissement et hygiène	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		333,333.00	0.00	Annulé	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-18				2024-11-15		2024-12-15		2025-01-19		2025-02-23		2025-05-24	
CS-REF41 / Recrutement d'un consultant/ONG pour la sensibilisation en vue de la libération des emprises	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-08-01		2023-08-22		2023-10-05								2023-11-04		2023-12-09		2024-06-06	
CS-REF33 / Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR Travaux d'installation d'eau d'hygiène d'assainissement dans les écoles et centres de santé du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2023-10-16		2023-11-06		2023-12-20								2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21	
CS-REF47 / Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR des Travaux d'aménagement du marigot de Niamakoro (Koffatéla) en commune V du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		333,333.00	0.00	Annulé	2023-12-20		2024-01-10		2024-02-23								2024-03-24		2024-04-28		2024-07-27	
ML-PRUBA-390958-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans les écoles, centres de santé et concessions du Distr ict de Bamako	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		223,214.00	0.00	Annulé	2024-03-18	2023-11-13	2024-04-08		2024-05-22								2024-06-21		2024-07-26		2025-01-22	
CS-REF45 / Réalisation des études, contrôle et surveillance des travaux d'installation des équipements de tri et de recyclage à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		188,333.00	0.00	Annulé	2023-12-07		2023-12-28		2024-02-10								2024-03-11		2024-04-15		2024-10-12	
CS-REF46 / Réalisation des études, contrôle et surveillance des travaux d'installation d'équipement des gaz d'enfouissement à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		266,212.00	0.00	Annulé	2023-10-19		2023-11-09		2023-12-23								2024-01-22		2024-02-26		2024-08-24	
ML-PRUBA-347840-CS-QCBS / Réalisation du contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des voies d'accès au CT de Noumounbougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		500,000.00	0.00	Annulé	2023-11-14		2023-12-05		2024-01-18				2024-02-15		2024-03-16		2024-04-20		2024-05-25		2025-05-25	
ML-PRUBA-417719-CQS / Recrutement d'une ONG pour les activités de communication pour les changements de comportements et d'engagements citoyens dans les secteurs des déchets solides, liquides et de drainage dans zon es hors des bassins versants devant être aménagés par pr	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		446,429.00	0.00	Signé	2024-05-27	2024-06-25	2024-06-17	2024-07-10	2024-07-31	2024-09-04			2024-08-28	2024-10-15	2024-09-27	2025-01-07	2024-11-01	2025-07-08	2024-12-06	2025-07-21	2025-12-06	
ML-PRUBA-458035-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la production de supports de sensibilisation, information et éducation pour un changement de comportement de la population en matière d'hygiène et assainissement	IDA / 72240	Contingent Emergency Resp onse Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		239,583.00	0.00	Annulé	2024-11-28		2024-12-19		2025-02-01								2025-03-03		2025-04-07		2025-10-04	

ML-PRUBA-458036-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études techniques , aménagements et réhabilitations de collecteurs des localités de Bamako, Sikasso, Koutiala, Bla, Kayes, Mopti, Koro, Gao, Ménaka, Kita et Bougou.	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		892,857.00	0.00	Annulé	2024-11-26		2024-12-17		2025-01-30								2025-03-01		2025-04-05		2025-10-02	
ML-PRUBA-462048-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU MARIGOT DE TIEMICOLE	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Signé	2024-12-17	2024-12-04	2025-01-07		2025-02-20	2025-03-03							2025-03-22	2025-04-16	2025-04-26	2025-05-08	2025-10-23	
ML-PRUBA-472699-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de curages désherbage et d'évacuation des déblais de certains collecteurs y compris les traversées dans les six communes du District de Bamako	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		148,810.00	0.00	Signé	2025-03-10	2025-03-06	2025-03-31		2025-05-14	2025-05-21							2025-06-13	2025-06-13	2025-07-18	2024-07-30	2026-01-14	
ML-PRUBA-CERC-472700-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour l'Evaluation finale de mise en œuvre du CERC	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		44,643.00	0.00	En attente d'exécution	2025-05-26		2025-06-16		2025-07-30								2025-08-29		2025-10-03		2026-04-01	
ML-PRUBA-CERC-472703-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit externe	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,857.00	0.00	En attente d'exécution	2025-06-23		2025-07-14		2025-08-27								2025-09-26		2025-10-31		2026-04-29	
ML-PRUBA-CERC-472707-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification de la qualité des équipements roulants à acquérir dans le cadre du CERC	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,857.00	0.00	Annulé	2025-04-30	2025-02-19	2025-05-21		2025-07-04								2025-08-03		2025-09-07		2026-03-06	
ML-PRUBA-CERC-472710-CS-CQS / Recrutement d'une Agence pour la réalisation de revue documentaire sur la mise en œuvre du CERC	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		44,643.00	0.00	En attente d'exécution	2025-03-10		2025-03-31		2025-05-14								2025-06-13		2025-07-18		2026-01-14	
ML-PRUBA-472711-CS-QCBS / Recrutement d'un assistant technique en soutien à l'opérationnalisation du « GRAND BAMAKO »	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-10	2025-02-28	2025-03-31	2025-03-13	2025-05-14	2025-08-19				2025-06-11	2025-11-11	2025-07-11	2026-01-27	2025-08-15	2026-03-12	2025-09-19		2026-09-19	
ML-PRUBA-472715-CS-QCBS / Recrutement d'un assistant technique en soutien l'opérationnalisation de la plateforme numérique pour la résilience de BAMAKO et environs	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		744,048.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-10	2025-02-06	2025-03-31	2025-03-05	2025-05-14	2026-04-01				2025-06-11	2026-05-12	2025-07-11	2026-07-10	2025-08-15	2026-09-17	2025-09-19		2026-09-19	
ML-PRUBA-472716-CS-QCBS / Recrutement d'un assistant technique en soutien au renforcement de capacités institutionnelles des Arrondissements/communes du District de Bamako.	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,339,286.00	0.00	En cours d'examen	2025-04-01	2025-02-28	2025-04-22	2025-03-05	2025-06-05					2025-07-03		2025-08-02		2025-09-06		2025-10-11		2026-10-11	
ML-PRUBA-481982-CS-CQS / Recrutement d'un consultant relatif à l'appui communautaire pour l'initiative locale dans la ville de Bamako	IDA / T2240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		148,810.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-28	2025-05-29	2025-04-18		2025-06-01								2025-07-01		2025-08-05		2026-02-01	
ML-PRUBA-512331-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux remise en état et/ou construction de 10010 kits de latrines domestiques avec puisards pour les eaux grises	IDA / T2230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		450,000.00	0.00	Annulé	2025-09-25	2025-10-20	2025-10-16		2025-11-29					2025-12-27		2026-01-26		2026-03-02		2026-04-06		2027-04-06	
ML-PRUBA-521035-CS-CQS / Contrôle et la surveillance des travaux remise en état et/ou construction de 10010 kits de latrines domestiques avec puisards pour les eaux grises	IDA / T2230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-27	2025-11-10			2025-11-10								2025-12-10		2026-01-14		2026-07-13	
ML-PRUBA-533212-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la revue à mis parcours	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		142,000.00	0.00	Signé	2026-01-30	2026-01-30	2026-02-20		2026-04-05	2026-03-13							2026-05-05	2026-06-11	2026-06-09	2026-06-18	2026-12-06	
ML-PRUBA-545651-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de restauration des moyens de subsistance au profit des travailleurs/travailleuses du dépôt de la colline de Badalabougou	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,762.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-28		2026-04-18		2026-06-01								2026-07-01		2026-08-05		2026-11-03	
ML-PRUBA-545646-CS-CQS / Recrutement d'ONG facilitatrice pour la Mise en œuvre d'un Plan de restauration des moyens de subsistance au profit des travailleurs/travailleuses du dépôt de la colline de Badalabougou	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		104,167.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-28		2026-04-18		2026-06-01								2026-07-01		2026-08-05		2027-02-01	
ML-PRUBA-545654-CS-CQS / Recrutement de consultant pour la réalisation de l'étude de mise en place d'un répertoire des carriveaux et collecteurs du district de Bamako pour les besoins des programmes d'entretien	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		133,929.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-28		2026-04-18		2026-06-01								2026-07-01		2026-08-05		2026-11-03	
ML-PRUBA-545612-CS-CQS / Contrôle et la surveillance des travaux de curage, désherbage, et évacuation des déblais de certains collecteurs et carriveaux y compris les traversées dans les six (06) communes du District de Bamako exercice 2026	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		193,452.00	0.00	Signé	2026-03-28	2026-04-07	2026-04-18		2026-06-01	2026-05-13							2026-06-08	2026-06-25	2026-06-22	2026-07-14	2026-09-20	
ML-PRUBA-551220-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des trieurs et trieuses phase II	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		148,810.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-30	2026-05-20	2026-05-21		2026-07-04	2026-07-17							2026-08-03	2026-09-21	2026-08-27		2026-11-25	
ML-PRUBA-564969-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du terrain municipal et du terrain Z A Z de Niamakoro en commune VI du District de Bamako	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		342,262.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31		2026-10-01		2026-12-08					2027-01-25		2027-03-09		2027-04-30		2027-06-25		2028-10-04	
ML-PRUBA-564983-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux d'aménagement en pavé des rues à Niamakoro en commune VI du District de Bamako	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		163,690.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31		2026-10-01		2026-12-08					2027-01-25		2027-03-09		2027-04-30		2027-06-25		2027-08-12	
ML-PRUBA-564984-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des terrains municipaux à Daoudabougou en commune V du District de Bamako	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		312,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31		2026-09-21		2026-11-04					2026-12-02		2027-01-01		2027-02-05		2027-03-12		2028-01-06	
ML-PRUBA-564989-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux de bitumage des voies à Daoudabougou en commune V du District de Bamako	IDA / T2230	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		282,738.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31		2026-10-01		2026-12-08					2027-01-25		2027-03-09		2027-04-30		2027-06-25		2027-08-12	
ML-PRUBA-564992-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes exercice exercice 2026-2027-2028	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		104,167.00	0.00	En cours d'examen	2026-08-31	2026-09-14	2026-10-01		2026-12-08					2027-01-25		2027-03-09		2027-04-30		2027-06-25		2029-01-11	

ML-PRUBA-565005-CS-CDS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux de construction de 3000 latrines dans le District de Bamako	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		164,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-29		2026-10-30		2027-01-12							2027-02-25		2027-04-20		2028-01-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF16 / Cartographie institutionnelle des acteurs de la gestion des inondations dans le district de Bamako	IDA / V3560	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	56,813.91	Achevé	2021-04-25	2020-12-22	2021-06-13	2021-08-30	2021-07-04	2021-10-11	2021-08-08	2021-12-13	2022-02-04	2023-09-30
CS-REF12 / Recrutement d'un Comptable pour la préparation du PRUBA	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	21,420.19	Achevé	2021-03-20	2021-02-18	2021-03-30	2021-02-23			2021-06-03	2021-04-07	2021-11-30	2022-04-06
CS-REF13 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPSD du PRUBA	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	28,861.80	Achevé	2021-04-10	2021-02-18	2021-04-20	2021-03-18			2021-06-24	2021-07-20	2021-12-21	2021-09-07
CS-REF52 / Recrutement d'un consultant spécialisé pour l'évaluation PAR et prise en charge des PAP de la construction du CET de Noumoubougou	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Individuel	Open - National		16,667.00	0.00	Annulé	2023-10-26		2023-12-14		2024-01-04		2024-02-08		2024-08-06	
CS-REF54 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan d'action contre l'Exploitation et les Abus Sexuels et le Harcèlement Sexuel (EASHS)	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		16,667.00	0.00	Achevé	2023-06-05	2023-04-11	2023-07-24	2023-11-27	2023-08-14	2023-12-20	2023-09-18	2024-01-15	2024-03-16	2024-09-19
CS-REF55 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des parties prenantes	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-05	2025-02-05	2023-07-24		2023-08-14		2023-09-18		2024-03-16	
CS-REF56 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de gestion et d'utilisation de la subvention	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		11,667.00	0.00	Signé	2023-06-05	2023-05-03	2023-07-24	2023-11-23	2023-08-14	2024-01-08	2023-09-18	2024-01-12	2024-03-16	
ML-PRUBA-379279-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué avec AGETIPE	IDA / T2240	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		2,800,000.00	0.00	Signé	2023-08-28	2023-10-10	2023-09-07	2023-06-07			2023-11-11	2024-09-09	2024-05-09	
ML-PRUBA-381433-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée avec AGETIER	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		2,750,000.00	0.00	Signé	2023-09-11	2023-10-10	2023-09-21	2023-06-07			2023-11-25	2024-05-03	2024-05-23	
CS-REF50 / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée avec AGETIER	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,750,000.00	0.00	Annulé	2023-04-08	2023-05-02	2023-04-18				2023-06-22		2023-12-19	
CS-REF51 / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué avec AGETIPE	IDA / T2240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,800,000.00	0.00	Annulé	2023-04-08	2023-05-02	2023-04-18				2023-06-22		2023-12-19	
ML-PRUBA-393230-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des moyens de subsistance des chiffonniers	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,321.00	0.00	Achevé	2023-12-05	2023-12-05	2023-12-15	2023-12-12			2024-02-18	2024-03-11	2024-08-16	2024-09-19
ML-PRUBA-417730-CS-INDIV / o Recrutement d'un consultant individuel pour la préparation des notices d'impact environnemental et social pour la construction de latrines dans les écoles et centres de santé	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National		105,000.00	0.00	Signé	2024-05-20	2024-06-03	2024-07-08	2024-08-09	2024-07-29	2024-09-11	2024-09-02	2024-10-04	2025-03-01	
ML-PRUBA-417732-CS-INDIV / o Recrutement d'un consultant individuel pour la préparation des notices d'impact environnemental et social pour la construction de latrines domestiques	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National		105,000.00	0.00	Signé	2024-05-20	2024-06-03	2024-07-08	2024-08-09	2024-07-29	2024-03-28	2024-09-02	2024-10-14	2025-03-01	
ML-PRUBA-417790-CS-INDIV / o Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'étude Tarifaire des services du pré collecte et de la collecte des déchets dans le District de Bamako	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Individuel	Open - National		37,202.00	0.00	Annulé	2024-07-29	2024-04-15	2024-09-16		2024-10-07		2024-11-11		2025-05-10	
ML-PRUBA-417831-CS-INDIV / o Recrutement d'un consultant pour l'intégration de la dimension de Réduction des Risques et Catastrophes dans les plans de développement Communaux et Plan sauvegarde	IDA / T2240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National		62,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-21		2024-12-09		2024-12-30		2025-02-03		2025-08-02	
ML-PRUBA-451572-CS-CDS / Recrutement d'une structure facilitatrice (ONG) pour la mise en œuvre du plan de restauration des moyens de subsistance au profit des trieuses/trieurs de déchets sur les points noirs et CET de Noumoubougou	IDA / T2240	Improved Solid Waste Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		82,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-30	2024-09-24	2024-10-10				2024-12-14		2025-06-12	
ML-PRUBA-472697-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de construction de 841 latrines dans les écoles et centres de santé du District de Bamako	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		186,012.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-30	2025-03-18	2025-04-09				2025-06-13		2025-12-10	
ML-PRUBA-CERC-487812-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué AGEROUTE	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		527,973.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-09	2025-05-05	2025-04-19	2025-05-12			2025-06-23		2025-12-20	
ML-PRUBA-CERC-490078-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des digues, chenal et curage de collecteurs et canivaux dans la ville de bla	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		29,762.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-24	2025-05-06	2025-05-04	2025-05-29			2025-07-08		2026-01-04	
ML-PRUBA-CERC-493856-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de réaménagement d'urgence des infrastructures temporaires (réalisation de pont provisoire sur la voie alternative de contournement du pont de Woyoyaanko sur la RN5)	IDA / T2240	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		223,214.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-17	2025-05-26	2025-05-27				2025-07-31		2026-01-27	
ML-PRUBA-CERC-498282-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Tassoleni dans le cadre de la CERC	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		16,369.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-10	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498276-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Koutiala dans le cadre de la CERC	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		70,685.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-10	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498283-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Kita dans le cadre de la CERC	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		43,405.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-10	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	

ML-PRUBA-CERC-498269-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Kidal dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,833.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-11	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498275-CS-CDS / contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier Kita - Sirakoro - Frt Guinée dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,321.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498273-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Gao dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		35,714.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-10	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498279-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Sikasso dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		32,738.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-11	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBACERC-498291-CS-CDS / contrôle et la surveillance des travaux de la voie d'accès à l'Hôpital du Mali,RN6 - 759 logements sociaux de Yirimadio dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		66,964.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498268-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier dans le District de Bamako dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		63,244.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-11	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498281-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Tombouctou dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		25,298.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-11	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498292-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Ménaka dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		37,202.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-11	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498274-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Bougouni dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		71,429.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498277-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des bacs de traversée de Sororkoro et des bacs de traversées dans les régions de Ségou et de Bafoulabé dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		34,226.00	0.00	En attente d'exécution	2025-06-12		2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498265-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier des cercles de Kolokani, Banamba et des régions de Nara et Nioro dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		29,762.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498280-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement sur la voie d'accès à Fombabougou sur le collecteur FARAKOBA et l'aménagement de ses voies d'accès sur 800 ml dans le cadre de la	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		431,548.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498289-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier des régions de San, Bandiagara et Douentza dans le cadre de la CERC	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		491,071.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498286-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier dans le Cercle de Djenné dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		372,024.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-CERC-498272-CS-CDS / Contrôle et la surveillance des travaux de réparation des dégâts d'hivernage sur le réseau routier de la région de Kayes dans le cadre de la CERC.	IDA / T2230	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		595,238.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-12	2025-07-15	2025-06-22				2025-08-26		2026-02-22	
ML-PRUBA-508879-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mis parcours du PRUBA	IDA / T2240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		74,405.00	0.00	Annulé	2025-08-19	2025-09-25	2025-10-07		2025-10-28		2025-12-02		2026-05-31	
ML-PRUBA-527603-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des risques et impacts potentiels de la construction du canal de drainage des eaux traitées de la STBV de Tienfala	IDA / T2230	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National		22,321.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-05	2026-04-08	2026-01-23		2026-02-13		2026-03-20		2026-06-18	
ML-PRUBA-CERC-547845-CS-CDS / suivi des travaux confortatifs de réhabilitation/construction des digues et de surreusement de chenal a Bla	IDA / T7660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		108,631.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-09	2026-04-15	2026-04-19				2026-06-09		2026-06-15	
ML-PRUBA-CERC-547843-CS-CDS / suivi des travaux d'achèvement du pont provisoire de Sebenicoro dans le cadre du CERC.	IDA / T7660	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		266,369.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-09		2026-04-19				2026-05-17		2026-07-16	
ML-PRUBA-565003-CS-CDS / Recrutement d'un consultant contrôle et surveillance des travaux de construction de 40 10 latrines dans le District de Bamako	IDA / T2240	Improved Water Supply, Sanitation and Hygiene	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		194,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-23		2026-10-08				2027-01-21		2027-10-25	