Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country***] [***Project name***] [***P-number***]**

Project Implementation agency: [*insert legal name***]**

Date of the Procurement Plan: [*insert date***]**

Period covered by this Procurement Plan: **[***insert from – to period***]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***[****insert appropriate references to the national procurement legislation****]***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN **Mali : Mali Electricity Sector Improvement Project (MESIP)**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2020-03-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-08-26
Project ID: P166796
GPN Date: 2020-04-24
Project Name: Mali Electricity Sector Improvement Project (MESIP)
Loan / Credit No: IDA / 53560, IDA / 64570, IDA / D4960, IDA / 81230
Executing Agency(i Mali - Malian Electricity Sector Improvment Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CW-REF-03 / Travaux de Cloissonnement des bureaux de l 'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			26,000.00	14,937.10	Signé							2020-12-23	2021-03-02							2021-01-30	2021-06-04	2021-02-27
CW-REF-05 / Travaux de F/I et mise en service équpts et ouvrages travées transfo 150 kV de puissance 60 MVA - 150 / 15 kV et cellules dans les postes (1 lafia, 2 sirakoro, 1 balingué, 2 kalaban) ds le cadre de la réhabilitation/renforcement/rénovation postes HT	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N			18,976,068.00	26,872,972.93	Signé					2021-03-15	2021-03-24	2021-03-20				2021-05-01	2021-05-10	2021-05-21	2022-01-18	2021-06-25	2022-02-10	2022-04-21
CW-REF-07 / Travaux de Fourniture Installation et mise en service des cellules et Extension du poste 30/15 Kv poste Badala	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,082,950.00	2,443,612.95	Signé					2021-05-25	2021-12-28	2021-05-30	2021-12-28			2021-06-29	2021-09-06	2021-07-09	2021-12-29	2021-08-03	2021-12-15	2022-01-30
CW-REF-01 / Travaux de renforcement réhabilitation et boucle des départs HTA 15 kv dans le cadre des activités de 1.4 composante 1	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			3,200,000.00	0.00	Annulé					2021-03-05		2021-03-10				2021-04-09		2021-04-19		2021-05-17		2021-11-13
CW-REF-2 / Travaux Construction de nouveaux postes HT /BT et raccordement de 25 000 nouveau clients dans le cadre de composante 1	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			3,900,000.00	0.00	Annulé					2020-04-20		2020-04-25				2020-05-25		2020-06-01		2020-06-09		2020-06-21
CW-REF-04 / Travaux de normalisation des postes HTA/BT surchargés	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			1,705,009.00	0.00	Annulé					2021-03-17		2021-03-22				2021-04-21		2021-05-06		2021-05-31		2021-11-27
CW-REF-06 / Travaux de Construction pour l'Electrification , la Normalisation et le Renforcement du réseau HTA-BT à Bamako	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	9,000,000.00	7,376,115.75	Signé					2021-05-24	2021-12-30	2021-05-29	2021-12-29			2021-06-28	2021-08-09	2021-07-13	2021-08-09	2021-08-07	2022-03-14	2022-02-03
CW-REF-08 / Fourniture et installation des matériels pour l'extension du poste de Sanankoroba dans le cadre du projet d'interconnexion électriquee en 225 kV GUINEE-MALI (PIEGM)	IDA / D4960	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	3,000,000.00	0.00	Signé					2022-05-11	2023-06-07	2022-05-16	2023-06-19							2022-06-20	2023-01-04	2022-12-17
CW-REF-09 / Travaux de réalisation des Postes et Lignes HTB tranche ferme dans le cadre de la composante 1 du PASEM	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	45,000,000.00	0.00	Signé					2023-04-14	2024-01-03	2023-04-19	2024-01-10			2023-06-03	2024-03-01	2023-07-03	2024-05-29	2023-07-27	2024-06-25	2024-07-21
ML-MESIP-480971-CW-RFB / TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU DATA CENTER D'EDM-SA	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	2,600,000.00	0.00	Annulé					2025-04-01		2025-04-06				2025-05-21		2025-06-20		2025-07-25		2026-04-21
ML-MESIP-495346-CW-RFB / AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU DATA CENTER D'EDM-SA POUR LE COMPTE DE L'UGP DU PASEM	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	2,222,222.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-09		2025-06-14				2025-07-29		2025-08-28		2025-10-02		2026-09-27
ML-MESIP-533768-CW-RFB / Travaux de renforcement de la capacité de stockage d'EDM SA (infrastructures de stockage de combustible)	IDA / 64570	Component 3 - EDM Governance improvement and support to the implementation of the EDM Restructuring Plan	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	15,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-03-15		2026-03-29				2026-05-10		2026-06-27		2026-08-15		2027-06-30
ML-MESIP-566164-CW-RFB / Acquisition d'un poste mobile de 225/150/15 kV et modernisation des postes existants	IDA / 81230	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification)	12,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-15		2026-09-29				2026-12-03		2027-03-15		2027-04-27		2027-06-30
ML-MESIP-566184-CW-RFB / Réhabilitation et renforcement des lignes souterraines et aériennes existantes de 30 kV Balingué–Balkou, Darsalam–Kati et Lafia–Kati ; et renforcement des lignes d'alimentation existantes de 15 kV à Kat	IDA / 81230	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	13,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-23		2026-10-08				2026-12-11		2027-03-23		2027-05-06		2027-06-30
ML-MESIP-566185-CW-RFB / Renforcement des postes de distribution publics surchargés à Bamako et environs	IDA / 81230	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	9,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-30		2026-10-07				2026-11-23		2027-01-13		2027-02-24		2027-06-30

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GO-REF-01 / Acquisition/Fourniture de véhicules de détection de défauts souterrains	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,000,000.00	525,393.00	Signé					2020-04-20	2020-09-01	2020-04-25	2021-04-10			2020-05-25	2020-09-24	2020-06-04	2021-01-15	2020-06-06	2021-03-10	2020-12-03	

GO-REF-05 / Fourniture et installation d'un poste de report Conteneurisé/mobile composé de cellules 15 kV dans le cadre des travaux de rehabilitation, renforcement et renovation des postes 150 / 15 kV (Balingué, Lafia, Kalaban et	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	3,000,000.00	1,433,989.56	Signé					2020-04-16	2021-01-06	2020-04-21	2022-08-18			2020-05-21	2021-02-22	2020-05-26	2021-03-19	2020-06-19	2021-08-22	2020-12-16	
GO-REF-07 / Acquisition Outil de mesure de surface Cartographie Exploitation de données géospatiales pour l'UEP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	4,000.00	0.00	Annulé							2020-05-30								2020-07-30		2020-10-28	
GO-REF-08 / Acquisition Outils d'analyse et de planification SIG Modélisation et gestion des données (6 utilisateurs) pour l'	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2020-04-25								2020-05-25		2020-05-28	
GO-REF-09 / Acquisition logiciel et equipement pour la mise en place d'un Système d'Information de Gestion de Contenu de l'Entreprise (SI-ECM)	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	700,000.00	577,514.50	Signé					2020-03-31	2020-08-20	2020-04-05	2021-04-13			2020-05-05	2020-09-23	2020-05-12	2020-12-15	2020-06-05	2021-03-30	2020-09-03	
GO-REF-10 / Acquisition de groupe électrogène de 50 KVA et aménagement du local groupe pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	29,248.18	Signé							2020-04-06	2022-01-26							2020-05-12	2021-02-20	2020-05-15	
GO-REF-12 / Acquisition de mobiliers de Bureaux pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	77,345.08	Signé							2020-03-30	2022-01-26							2020-05-12	2020-07-28	2020-06-11	
GO-REF-15 / Fourniture Consommables de Bureau pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	15,833.51	Signé							2020-03-25	2020-11-19							2020-05-01	2021-02-20	2020-05-31	
GO-REF-11 / Acq de matériels informatiques (ordinateurs 2 en 1, PC, ordinateurs de bureau, imprimantes multifonction couleur, imprimantes multifonction Noir/Blanc, copieur GF, vidéo projecteur) pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	69,018.34	Signé							2020-03-30	2020-05-07							2020-05-18	2020-07-28	2020-07-02	
NC-REF-06 / Activités de Communication (sensilisation, diffussion, supports de communication)	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	34,948.70	Signé							2020-03-29	2021-02-15							2020-05-09	2021-06-14	2020-05-12	
GO-REF-02 / Acquisition/Fourniture d'outils, d'équipements de sécurité et d'exploitation / maintenance et Palan mobile de 5 tonnes	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-08-30	2021-01-06	2020-09-04	2021-04-13			2020-09-07	2021-02-18	2020-09-17	2021-03-12	2020-10-17		2021-04-15	
GO-REF-20 / Fourniture de matériels informatiques pour le Ministère de Energie et de Eau	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Signé							2020-07-14	2023-07-27							2020-09-06	2022-07-22	2020-10-06	
GO-REF-04 / Fourniture installation et mise en service de transformateurs de puissance 60 MVA - 150 / 15 kV (1 lafia, 1 sirakoro, 1 balingué, 2 kalaban)	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	6,500,000.00	0.00	Annulé					2020-03-25		2020-03-30				2020-04-29		2020-04-30		2020-05-30		2020-11-26	
GO-REF-14 / Acquisition et aménagement de la salle en video conference plus TV de projettcion Ecran	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	42,929.04	Achevé							2020-04-19	2020-12-08							2020-05-28	2021-03-20	2020-07-12	2024-04-19
GO-REF-16 / Acquisition de 1 véhicule 4X4 Station Wagon et de 9 véhicules 4X4 Pick up pour le suivi du projet	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	540,000.00	521,230.89	Signé					2020-07-23	2020-07-18	2020-07-28	2022-03-09			2020-08-27	2020-12-03	2020-09-06	2021-01-28	2020-10-04	2021-03-29	2020-12-03	
GO-REF-06 / Fourniture l'installation et la mise en service de transformateurs 150/15 kV 60 MVA avec les equipements de travées dans les postes de 1 Balingue 1 Sirakoro 1 Lafia et 2 Kalaban	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	9,100,000.00	0.00	Annulé					2020-07-30		2020-08-04				2020-09-18		2020-09-28		2020-10-26		2021-04-24	
GO-REF-18 / Acquisition de 3 palans électriques mobile de 5 tonnes	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	69,150.96	Signé							2020-12-23	2020-12-18							2021-02-10	2021-07-13	2021-03-10	
GO-REF-17 / Acquisition de 25 000 compteurs communicant avec accessoires et kit de branchement	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	5,300,000.00	0.00	Annulé					2021-01-11	2021-03-15	2021-01-16				2021-02-27	2021-05-03	2021-03-29	2021-08-23	2021-05-03		2021-08-04	
GO-REF-19 / Fourniture Installation et mise en service des cellules et Extension du poste 30/15 Kv poste Badala	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,851,197.00	0.00	Signé					2021-02-15	2023-08-21	2021-02-20	2023-08-21			2021-03-22	2021-09-06	2021-04-06	2023-08-21	2021-05-11	2021-12-10	2021-11-07	
GO-REF-21 / F/Inst mise service équpts ouvrages travées transfo 150 kV puissance 60 MVA - 150 / 15 kV et cellules postes (1 lafia, 2 sirakoro, 1 balingué, 2 kalaban) dans le cadre de la réhabilitation et renforcement/rénovation dans les postes HTB/HTA	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	18,976,068.00	0.00	Annulé					2021-02-02		2021-02-07				2021-03-24		2021-04-08		2021-05-03		2021-12-29	
GO-REF-22 / Fourniture et installation de logiciels et formation à la planification, à l'exploitation et à la maintenance de EDM SA	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	400,000.00	0.00	Signé					2021-02-15	2023-07-19	2021-02-20	2023-07-19			2021-03-22	2023-07-19	2021-04-06	2023-07-25	2021-05-01	2022-07-21	2021-10-28	
GO-REF-23 / Fourniture et installation d'équipements informatiques pour la planification, l'exploitation et la maintenance de EDM SA	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-20								2021-05-15		2021-06-14	

GO-REF-24 / Fournitures et installation d'équipement en vue de la réduction de la consommation d'électricité du gouvernement central et ses entités	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	700,000.00	0.00	Achevé					2021-03-15	2025-02-05	2021-03-20	2025-02-05			2021-04-19	2025-02-06	2021-05-09	2025-02-12	2021-06-08	2025-01-23	2021-12-05	2026-03-09
GO-REF-25 / Fourniture de logistique (poids lourds équipés de grues et équipés de nacelles)	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,864,000.00	0.00	Signé					2021-03-29	2021-08-11	2021-04-03				2021-04-23	2021-04-27	2021-05-23	2025-02-24	2021-06-27	2021-11-16	2021-12-24	
GO-REF-03 / Acquisition de deux (2) Chariots élévateur à fourche frontal de 05 à 10 Tonnes pour travaux dans les postes HTB/HTA	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2020-06-04								2020-07-13		2020-09-11	
GO-REF-26 / Acquisition de deux (2) Chariots élévateur à fourche frontal de 05 à 10 Tonnes pour travaux dans les postes HTB/HTA	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Annulé					2021-06-30		2021-07-05				2021-08-04		2021-08-14		2021-09-07		2021-12-06	
GO-REF-27 / Fourniture d'un Chariot élévateur à fourche frontal de 05 à 10 Tonnes pour travaux dans les postes HTB/HTA	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Signé							2021-10-20	2023-07-13							2021-11-18	2022-12-20	2022-01-17	
GO-REF-28 / Acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI) Pour l'UGP	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,513.00	0.00	Achevé							2021-12-05	2023-09-13							2022-01-18	2022-07-22	2022-03-19	2022-08-27
GO-REF-29 / Acquisition d'Outillages (GPS, Odomètre et autres), d'appareil de mesure, de detection et de contrôle pour l'UGP	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,513.00	0.00	Signé							2021-12-06	2023-07-14							2022-01-19	2022-07-22	2022-03-20	
GO-REF-30 / Acquisition de matériels informatiques pour la planification, l'exploitation et à la maintenance de réseaux électrique d'EDM-SA et des matériels informatiques complémentaires pour l'UGP	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Signé							2021-12-07	2023-07-19							2022-01-20	2023-04-14	2022-03-21	
GO-REF-31 / Acquisition de Mobiliers de bureaux complémentaires pour l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,675.00	0.00	Signé							2021-12-08	2023-07-27							2022-01-21	2022-11-21	2022-03-22	
GO-REF-32 / Acquisitions 25 000 compteurs avec accessoires et Kit de branchement	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	5,300,000.00	0.00	En cours d'examen					2021-12-15	2022-11-10	2021-12-20	2023-01-25			2022-01-31	2025-02-12	2022-03-02	2025-03-14	2022-03-31	2023-11-30	2026-03-10	
GO-REF-33 / Acquisitions outillages, équipements de sécurité et d'exploitation/maintenance pour l'EDM-SA	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,500,000.00	0.00	Signé					2021-12-20	2023-08-16	2021-12-25	2023-08-16			2022-02-05	2023-08-16	2022-02-25	2023-08-17	2022-03-26	2022-07-21	2022-09-22	
GO-REF-34 / fourniture de véhicules d'exploitations tout terrain 4x4 Pick up (24 simples cabines et 08 double cabines)	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,100,000.00	0.00	Signé					2021-12-15	2023-07-12	2021-12-20	2023-07-12			2022-01-29	2023-07-12	2022-02-18	2023-07-13	2022-03-19	2022-07-22	2022-09-15	
GO-REF-35 / Acquisition/mise en service des équipements SI CLIENT	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	598,291.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-18		2024-03-23				2024-05-02		2024-06-01		2024-07-06		2024-09-04	
GO-REF-36 / Fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène de 100 Kva pour le compte de l'UGP/PASEM	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	52,000.00	0.00	Signé							2024-06-09	2024-11-14							2024-07-11	2024-08-13	2024-08-10	
GO-REF-37 / Acquisition de pneus, batteries et autres accessoires pour les véhicules de l'UPG du PASEM pour le fonctionnement.	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Achevé							2024-08-31	2025-05-12							2024-10-02	2025-05-06	2024-10-12	2025-11-14
ML-MESIP-473865-GO-RFQ / Acquisition et installation de batteries pour l'onduleur central du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	6,838.00	0.00	Achevé							2025-02-22	2025-02-24							2025-04-19	2025-03-14	2025-04-29	2025-03-25
ML-MESIP-473866-GO-RFQ / Acquisition/ remplacement de mobiliers de bureau et stores pour le compte du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,641.00	0.00	En attente d'exécution							2025-03-05								2025-04-30		2025-06-29	
ML-MESIP-491653-GO-RFQ / Acquisition des équipements anti-incendie, de premier secours et de prévention pour la mise en place d'un dispositif de sécurité au sein du PASEM , et l'initiation du personnel à l'utilisation.	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	7,100.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-27								2025-07-04		2025-08-03	
ML-MESIP-491829-GO-RFQ / Acquisition de kit de communication pour le compte du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	6,350.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-03								2025-07-11		2025-08-10	
ML-MESIP-491839-GO-RFQ / Acquisition/remplacement de mobiliers de bureau et stores pour le compte du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,650.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-24								2025-08-01		2025-08-31	
ML-MESIP-491846-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et consommables informatiques pour le compte du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	68,500.00	0.00	Achevé							2025-07-01	2025-06-19							2025-08-08	2025-08-22	2025-09-22	2025-10-03
ML-MESIP-533322-GO-RFB / Acquisitions de 25 000 compteurs BT 2 fils câblés et équipés	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,600,000.00	0.00	Annulé					2026-02-16	2026-02-18	2026-03-02				2026-04-01		2026-04-16		2026-06-15		2027-02-10	
ML-MESIP-533577-GO-RFQ / Fourniture, installation et mise en service d'un système solaire pour alimenter les locaux abritant l'UGP PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	52,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-04-05	2026-04-03							2026-06-01		2026-11-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NC-REF-1 / Acquisition/installation et parametrage d'un logiciel de comptabilité et de suivi évaluation avec serveur pour le projet PASEM ; formation des utilisateurs et accompagnement	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	51,987.92	Signé							2020-03-21	2022-01-26							2020-04-27	2020-07-06	2021-04-27	
NC-REF-2 / Câblage réseau informatique (30 prises informatiques) et reseau ondulé (60 prises ondulées) avec fourniture de 1 Onduleur 20 KVA	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	52,941.10	Signé							2020-05-04								2020-07-04	2020-10-21	2020-12-31	
NC-REF-3 / Installation du Contrôle d'accès/Pointage biométrique, Vidéosurveillance et Fortigat 30E avec licence de 3 ans	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2020-05-04	2023-07-27							2020-06-16	2021-09-07	2020-07-31	
NC-REF-4 / Services d'Entretien et nettoyage des locaux de l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	11,892.89	Signé							2020-03-30	2020-07-22							2020-05-08	2020-10-21	2022-05-08	
NC-REF-5 / Services de gardiennae des locaux de l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	6,948.30	Signé							2020-04-15	2020-07-22							2020-05-21	2020-10-21	2021-05-21	
NC-REF-07 / Fourniture et l'installation d'un Logiciel d'analyse et de planification de réseaux électriques Ministère de l'Énergie et de l'Eau	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Signé							2020-07-06	2023-07-27							2020-08-26	2020-12-28	2020-12-24	
NC-REF-08 / Nettoyage ballayage/entretien des batiments , de la piscine et nettoyage de la Cours avec écvacuation des déchets à l'UGP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,100.00	0.00	Signé							2021-12-05	2025-02-14							2022-01-20	2024-08-13	2023-01-20	
NC-REF-09 / Service entretien et maintennance des installations de l'UGP (climatisation , reseaux electriques, sanitaires plomberise et reseaux AEP)	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,500.00	0.00	Signé							2021-12-25	2025-02-14							2022-02-13	2024-04-08	2023-02-08	
NC-REF-10 / Service d'entretien et de reparation avec pièces de rechanges des engins roulants de l'UGP (garage)	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,641.00	0.00	Annulé							2021-12-11								2022-01-28		2023-01-28	
NC-REF-11 / Acquisition des assurances pour les véhicules de l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	39,316.00	0.00	Signé							2021-11-30	2023-07-19							2022-01-17	2023-01-25	2023-01-12	
NC-REF-12 / Service traideur (fourniture de nourriture) pour les commissions au niveau de l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,641.00	0.00	Annulé							2021-12-13								2022-02-01		2023-01-27	
NC-REF-13 / Fourniture et installation de matériels de décoration des bureaux de l'UGP/PASEM au niveau de l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,094.00	17,125.73	Signé							2021-12-18	2021-11-09							2022-02-06	2022-01-30	2022-04-07	
NC-REF-14 / Acquisition de Logiciels de calcul et de mesure de surface cartographique pour l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	56,410.00	0.00	Signé							2021-12-21	2023-07-27							2022-02-15	2022-11-11	2022-04-16	
NC-REF-15 / Fourniture et installation/aménagement des salles de l'EDM SA en matériels de visioconférence et accessoires	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	75,040.00	0.00	Signé							2022-07-14	2023-06-07							2022-08-19	2023-04-14	2022-10-03	
NC-REF-16 / Fourniture/Installation et mise en service du Système d'Information client de l'EDM SA	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,600,000.00	0.00	Annulé					2023-02-01	2023-06-06	2023-02-06	2023-12-12			2023-03-18	2024-01-09	2023-04-17	2024-10-08	2023-05-08		2023-11-04	
ML-MESIP-450489-NC-RFQ / PARAMETRAGE DU LOGICIEL TOMPRO POUR LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DU PROJET PASEM SUR LES NORMES DU SYCEBNL	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,100.00	0.00	Achevé							2024-09-30	2025-02-04							2024-11-16	2025-03-03	2025-11-11	2025-04-30
ML-MESIP-463733-NC-RFQ / ACQUISITION D'ASSURANCES ANNUELLES TOUS RISQUES POUR LES VEHICULES ET SIMPLES POUR LES MOTOS DE L'UGP DU PASEM AU TITRE DE L'ANNEE 2025	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	42,735.00	0.00	Achevé							2024-12-06	2025-02-04							2025-01-11	2025-01-31	2026-01-06	2026-01-31
ML-MESIP-473861-NC-RFQ / Entretien et maintenance du système de vidéosurveillance du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,547.00	0.00	Annulé							2025-02-22								2025-04-19		2025-04-25	
ML-MESIP-473863-NC-RFQ / Entretien et maintenance du réseau informatique et des équipements associés du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,547.00	0.00	Annulé							2025-03-01								2025-04-26		2025-06-25	
ML-MESIP-491836-NC-RFQ / Entretien et maintenance du système de vidéosurveillance du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,600.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-10								2025-07-18		2026-07-13	
ML-MESIP-491837-NC-RFQ / Entretien et maintenance du réseau informatique et des équipements associés du PASEM	IDA / 64570	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,600.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-17								2025-07-25		2026-07-20	

ML-MESIP-495351-NC-RFB / FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D'INFORMATION CLIENT D'ENERGIE DU MALI SA (EDM-SA)	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,367,521.00	0.00	Signé					2025-06-16	2025-06-25	2025-06-21				2025-08-05	2025-09-25	2025-09-04	2025-12-02	2025-10-09	2026-05-08	2027-02-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-SHER-79224-CS-CQS / Elaboration d'un PAR du PASEMU	IDA / 53560	Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-16		2018-04-06		2018-05-20								2018-06-19		2018-07-24		2019-01-20	
ML-SHER-79227-CS-QCBS / Etude de faisabilité du PASEMU	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		417,000.00	0.00	Signé	2018-11-15	2018-12-27	2018-12-06	2019-01-15	2019-01-19	2019-05-30			2019-02-16	2019-08-20	2019-03-18	2019-08-20	2019-04-22	2020-12-22	2019-05-27	2021-01-26	2020-05-26	
ML-SHER-79230-CS-CDS / Etudes impact environnementales et Sociales du PASEMU	IDA / 53560	Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-19								2018-06-18		2018-07-23		2019-01-19	
CS-REF-02 / Recrutement de consultants pour la préparation de la réduction de la consommation d'électricité pour le gouvernement central et ses entités	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-06	2020-06-29	2020-06-21	2023-08-24	2020-07-22								2020-08-06		2020-09-06		2021-03-05	
CS-REF-06 / Recrutement de consultants pour la préparation de l'EIES de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		104,000.00	0.00	Annulé	2020-06-05		2020-06-15		2020-07-02								2020-07-12		2020-08-01		2021-01-28	
CS-REF-07 / Recrutement de consultants pour la préparation du PAR de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2020-03-09		2020-03-30		2020-05-13								2020-06-12		2020-07-02		2020-08-31	
CS-REF-10 / Services de consultants pour la préparation de la politique et de la stratégie énergétiques du Mali	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	Signé	2020-04-30	2020-06-25	2020-05-15	2021-04-10	2020-05-29	2021-01-15			2020-06-26	2023-07-04	2020-07-06	2023-07-04	2020-07-26	2023-07-04	2020-08-15	2021-09-07	2020-08-24	
CS-REF-15 / Recrutement de consultants pour la préparation du PAR de la ligne T 225 kV Ségou - Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2020-06-02		2020-06-07		2020-07-02								2020-07-12		2020-08-01		2021-01-28	
CS-REF-08 / Recrutement de consultants pour la préparation des études techniques de la ligne T 225 kV Ségou – Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Signé	2020-04-15	2021-01-20	2020-04-30	2021-02-16	2020-05-17	2021-11-02			2020-06-14	2022-01-05	2020-06-19	2022-04-21	2020-07-13	2022-11-10	2020-08-03	2023-01-04	2020-12-31	
CS-REF-11 / Services de consultant pour l'étude et le suivi de la mise en œuvre du DataCenter	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	Signé	2020-08-03	2021-01-20	2020-08-17	2021-02-16	2020-08-25	2021-06-20							2020-09-09	2026-01-26	2020-09-29	2021-10-06	2020-11-04	
CS-REF-12 / Services de consultant pour l'étude et le suivi de la mise en œuvre du SI Client	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	Signé	2020-05-05	2021-01-20	2020-05-20	2021-02-16	2020-06-06	2021-06-20							2020-07-04	2025-02-24	2020-07-10	2021-11-26	2020-10-08	
CS-REF-03 / Recrutement de consultants pour les études techniques des activités de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2020-05-04		2020-05-19		2020-06-17				2020-07-15		2020-07-25		2020-08-24		2020-09-24		2021-03-23	
CS-REF-01 / Recrutement de firme pour le suivi et contrôle des travaux de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Signé	2020-06-30	2021-01-28	2020-07-15	2021-02-16	2020-08-13	2021-08-17			2020-09-10	2021-11-10	2020-09-24	2022-02-09	2020-10-22	2022-10-30	2020-11-26	2022-11-28	2021-11-26	
CS-REF-09 / Recrutement de consultants pour la préparation de l'EIES et du PAR de la ligne T 225 kV Ségou - Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Signé	2020-07-15	2020-10-13	2020-07-30	2021-02-19	2020-08-15	2021-08-17			2020-09-12	2021-10-05	2020-09-27	2022-02-08	2020-10-26	2022-10-14	2020-11-30	2022-11-11	2021-11-30	
CS-REF-14 / Recrutement de Consultants chargés de l'Audit externe des exercices 2020, 2021 et 2022	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	52,548.60	Signé	2020-06-14	2021-01-18	2020-06-29	2021-04-15	2020-07-19	2021-03-10							2020-07-29	2021-03-30	2020-08-18	2021-06-06	2023-08-18	
CS-REF-16 / Recrutement de Consultants chargés de l'audit technique annuel (Agent vérificateur Indépendant) à l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-01-26	2021-02-02	2022-02-04	2021-02-26	2023-09-13							2021-03-28	2023-09-20	2021-04-30		2022-04-30	
CS-REF-20 / recrutement consultant pour la préparation du programme national d'amélioration de l'accès a l'électricité au Mali	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2021-03-22	2021-03-19	2021-04-06		2021-05-05				2021-06-02		2021-06-17		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12	
CS-REF-21 / recrutement consultant pour la préparation du programme national d'amélioration de l'accès a l'électricité au Mali	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-03-19	2021-03-26	2021-03-29	2021-04-29	2023-09-08							2021-05-14		2021-06-18		2021-12-15	
CS-REF-30 / Recrutement de Consultants chargés de l'Audit externe des exercices 2023, 2024 et 2025	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		60,000.00	0.00	Signé	2023-11-01	2025-02-24	2023-11-16	2025-02-24	2023-12-15	2025-02-25							2023-12-30	2025-02-25	2024-02-03	2024-05-23	2024-03-10	
ML-SHER-52819-CS-QCBS / Elaboration Manuel d'exécution PASEMU	IDA / 53560	Component 3: Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		55,000.00	0.00	Annulé	2018-03-30		2018-04-20		2018-06-03				2018-07-01		2018-07-31		2018-09-04		2018-10-09		2019-01-17	
ML-MESIP-491847-CS-QCBS / Service de consultants pour la supervision (conseil, assistance, suivi et contrôle des travaux) des activités de la composante 1 pour la période 2025-2026.	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,709,402.00	0.00	Annulé	2025-05-21	2025-05-29	2025-06-04	2025-06-25	2025-07-18	2026-01-22			2025-08-15	2025-12-04	2025-09-14	2026-02-09	2025-10-19		2025-11-23		2026-07-31	

ML-MESIP-495348-CS-CQS / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU DATA CENTER D'EDM-SA	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		341,880.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-09	2025-06-18	2025-06-23		2025-08-06	2026-04-10								2025-09-05	2026-06-09	2025-10-10		2026-10-05	
ML-MESIP-495352-CS-CQS / SUIVI ET CONTROLE DU PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D'INFORMATION CLIENT D'ENERGIE DU MALI	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		341,880.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2026-05-19	2025-06-30		2025-08-13									2025-09-12		2025-10-08		2027-01-31	
ML-MESIP-536644-CS-QCBS / Audit financier et comptable des exercices 2026, 2027 et de clôture du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30		2026-10-15		2026-11-13				2026-12-13		2026-12-28		2027-01-27		2027-03-04		2027-10-31	
ML-MESIP-536812-CS-CQS / Mise à jour des spécifications et assistance pour les recrutements dans le cadre du renforcement de capacité de stockage de combustible de EDM-SA	IDA / 64570	Component 3 - EDM Governance improvement and support to the implementation of the EDM Restructuring Plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		129,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-21	2026-02-18	2026-03-08		2026-04-02									2026-04-27		2026-05-23		2026-06-22	
ML-MESIP-536819-CS-LCS / Suivi des travaux de renforcement des capacités de stockage de EDM-SA	IDA / 64570	Component 3 - EDM Governance improvement and support to the implementation of the EDM Restructuring Plan	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		342,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-08		2026-07-23		2026-08-22				2026-09-21		2026-10-06		2026-11-13		2026-12-21		2027-06-20	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-13 / Recrutement de Consultants chargés de l'audit technique annuel (verificateur) à l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-02		2020-06-18		2020-07-02		2020-07-22		2024-07-21	
CS-REF-17 / Recrutement du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2021-02-09		2021-03-02		2021-04-06		2022-04-07	
CS-REF-18 / Recrutement du spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-16	2020-07-17	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2022-03-23	
CS-REF-19 / Recrutement de l'Assistant en Passation des Martchés	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		101,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2020-12-30	2021-02-06	2021-05-24	2021-02-27		2021-03-29		2022-03-30	
CS-REF-23 / Recrutement Consultant technique Individuel d'appui à l'UGP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		69,000.00	0.00	Annulé	2021-04-26		2021-05-01		2021-05-06		2021-05-31		2021-11-27	
CS-REF-22 / Recrutement de Consultant Individuel pour assistance aux activités relatives à la passation des marchés	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		250,000.00	0.00	Annulé	2021-04-12	2021-04-12	2021-04-22		2021-04-29		2021-05-15		2021-11-11	
CS-REF-24 / Recrutement de Consultant Individuel pour assistance aux activités relatives à la passation des marchés	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-10	2025-02-19	2021-07-14		2021-07-29		2021-08-23		2022-08-18	
CS-REF-25 / Recrutement de Consultant Individuel spécialiste et suivi evaluation	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-08	2025-02-19	2021-07-12		2021-07-27		2021-08-25		2022-08-20	
CS-REF-26 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de communication de l'UGP PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		69,000.00	0.00	Signé	2021-07-08	2025-02-13	2021-07-13	2025-03-24	2021-07-28	2025-03-24	2021-08-21	2023-03-14	2022-08-21	
CS-REF-27 / Consultant individuel Elaboration Cadre Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) pour le Programme National d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité au Mali	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Signé	2021-08-10	2021-08-03	2021-09-13	2023-08-31	2021-09-28	2023-08-31	2021-10-23	2021-11-16	2021-12-22	
CS-REF-28 / Consultant individuel Elaboration Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) pour le Programme National d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité au Mali	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Signé	2021-08-10	2021-08-03	2021-09-13	2023-09-04	2021-09-28	2023-09-05	2021-10-23	2021-11-16	2021-12-22	
CS-REF-29 / Consultant individuel Elaboration Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) et Plan de Gestion de la Sécurité (PGS) pour le Programme National d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité au M	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Signé	2021-08-09	2021-08-03	2021-09-12	2023-09-06	2021-09-27	2023-09-06	2021-10-22	2021-11-16	2022-04-20	
CS-REF-31 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la politique énergétique nationale de 2006	IDA / 64570	Component 3 - EDM Governance improvement and support to the implementation of the EDM Restructuring Plan	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-03-18	2024-03-23	2024-11-12	2024-04-22	2025-02-24	2024-05-20	2024-12-16	2024-07-04	
ML-MESIP-450506-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN GESTIONNAIRE DE CONTRATS POUR L'UNITE DE DESTION DU PASEM	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	Annulé	2024-10-10	2024-10-24	2024-11-13		2024-12-13		2025-01-08		2026-01-08	
ML-MESIP-536633-CS-INDV / Gestionnaire de contrats pour l'Unité de Gestion du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-26	2026-02-16	2026-03-22		2026-04-01		2026-05-07		2027-06-30	

ML-MESIP-536660-CS-CDS / Supervision (conseil, assistance, suivi et contrôle des travaux) des activités de la composante 1 pour la période mars à mai 2026	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		160,000.00	0.00	Annulé	2026-02-16	2026-02-23	2026-02-24				2026-04-04		2026-07-05	
ML-MESIP-543192-CS-INDV / Services de consultant pour l'actualisation des rapports ESIES et de PAR des sous-projets identifiés dans le cadre des activités du nouveau programme de la société EDM-SA	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2026-03-19	2026-03-19	2026-03-29	2026-04-22	2026-04-01	2026-04-23	2026-04-11	2026-05-18	2026-05-11	
ML-MESIP-543193-CS-INDV / Services de consultant pour la réalisation de la NIES des activités de renforcement et de réhabilitation des lignes électriques HTA et Postes de distribution sur le réseau existant de la Société EDM-SA	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		37,000.00	0.00	Signé	2026-03-19	2026-03-16	2026-03-29	2026-04-07	2026-04-02	2026-04-09	2026-04-11	2026-05-06	2026-05-11	
ML-MESIP-545051-CS-CDS / Services de Consultant pour la supervision et le contrôle des travaux de la composante 1 du PASEM pour la période avril 2026-juin 2027	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-03	2026-04-13	2026-04-16	2026-04-14			2026-05-31		2027-06-30	
ML-MESIP-550015-CS-INDV / Services de consultant pour la mise à jour de la stratégie de passation des marchés du PASEM et l'élaboration de la stratégie de passation des marchés du MPA-PASEM PHASE 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		52,000.00	0.00	Signé	2026-04-28	2026-04-26	2026-05-05	2026-05-14	2026-05-09	2026-05-21	2026-05-18	2026-06-04	2026-06-27	