Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Projet de Mobilité et de Développement Urbain de Villes secondaires du Burkina Faso (PMDUV) : (P177918)

Agence d'exécution du Projet : le Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)

Date du plan de passation des marchés : 24 mars 2023

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2023

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (Décret

N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public le 1er février 2017), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « Sans objet »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

Travaux : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet ».

PROCUREMENT PLAN **Burkina Faso : Secondary Cities Urban Mobility and Development Project**

General Information

Country: Burkina Faso
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-03-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-28
Project ID: P177918
GPN Date: 2025-02-18
Project Name: Secondary Cities Urban Mobility and Development Project
Loan / Credit No: / , IDA / 74130, IDA / V4640
Executing Agency(i Secondary cities Urban Mobility and Development Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PIU-PMDUVS-387914-CW-RFB / Travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Ouahigouya (24 406 ml), Bobo (20 821 ml) et Kaya (24 487 ml).	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	67,000,000.00	0.00	Signé					2023-12-15	2024-03-01	2023-12-20	2024-03-05			2024-02-03	2024-03-06	2024-04-17	2025-02-21	2024-05-16	2025-04-24	2024-11-12
BF-PIU-PMDUVS-485375-CW-RFB / Réalisation équipement de salles de classe supplémentaires e à Kaya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,637,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-09-21	2026-03-04	2025-09-26				2025-10-26	2026-04-30	2025-11-25	2026-05-29	2025-12-30		2026-06-28
BF-PIU-PMDUVS-485414-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la villes de Bobo-Dioulasso, d'un linéaire de 10,10 kilomètres, reliant la RN 01 à la RN 07 (AGETIB)	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	37,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-08-27	2026-06-02	2025-09-01	2026-07-16			2025-10-16	2026-07-31	2025-12-29		2026-02-02		2027-04-28
BF-PIU-PMDUVS-485378-CW-RFB / Réalisation et équipement de salles de classe supplémentaires à Ouahigouya et Bobo-Dioulasso (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,047,000.00	0.00	Annulé					2025-08-17		2025-08-22				2025-09-21		2025-10-21		2025-11-25		2026-05-24
BF-PIU-PMDUVS-502653-CW-RFQ / Travaux de réalisation de forages positifs à gros débit dans les communes du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Signé							2025-09-06								2025-11-01	2025-11-28	2025-12-31
BF-PIU-PMDUVS-528521-CW-RFQ / Travaux de réalisation de salles de classes supplémentaires à Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	397,000.00	0.00	Signé							2026-02-17								2026-05-08	2026-03-17	2026-11-04
BF-PIU-PMDUVS-537613-CW-RFB / Réalisation de salles de classes supplémentaires dans la communes de Ouahigouya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-26	2026-04-29	2026-05-01				2026-06-12		2026-07-12		2026-08-16		2027-02-12
BF-PIU-PMDUVS-535719-CW-RFB / Travaux de réalisation des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales complémentaires dans la commune de Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	7,500,000.00	0.00	Signé					2026-05-03	2026-02-17	2026-05-08				2026-06-19	2026-03-23	2026-07-19	2026-04-03	2026-08-23	2026-04-14	2027-08-23
BF-PIU-PMDUVS-573880-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment de la Mairie de Kaya	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,272,727.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-11		2026-10-19				2026-12-21		2027-02-09		2027-04-05		2028-04-07
BF-PIU-PMDUVS-573885-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'amélioration d'espaces verts publics dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	4,090,909.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-25		2026-10-30				2027-01-08		2027-02-23		2027-04-16		2028-01-26
BF-PIU-PMDUVS-573888-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures économiques (marchés) dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	8,636,364.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-25		2026-10-30				2027-01-08		2027-02-23		2027-04-16		2028-04-25
BF-PIU-PMDUVS-573894-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans les villes de Kaya (environ 10 km) et Ouahigouya (environ 10 km)	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	32,727,273.00	0.00	En attente d'exécution					2026-12-21		2027-01-04				2027-03-05		2027-06-29		2027-08-23		2028-08-30

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-415431-GO-DIR / Acquisition, installation, paramétrage du logiciel TOMPRO WEB multi-projet, 3 sites, 7 utilisateurs y compris formation des utilisateurs et assistance technique	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	55,047.00	0.00	Signé					2024-04-01	2024-05-10	2024-04-06	2024-05-13							2024-05-13	2024-07-02	2025-05-13	
BF-PIU-PMDUVS-447764-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau (Bureau, armoire, fauteuil, chaise visiteur, bibliothèque, salon, table et chaise de salle de réunion)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	107,000.00	0.00	Signé							2024-09-14	2024-10-24							2024-11-09	2024-12-05	2024-12-24	

BF-PIU-PMDUVS-447765-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de bureau (broyeurs de papiers, machine à relier, calculatrice, coffre-fort, Massicot, tableau blanc, multiprises, flip chart)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Achevé							2024-09-15	2024-10-14							2024-11-10	2024-12-30	2024-12-10	2025-02-24
BF-PIU-PMDUVS-447939-GO-RFQ / Acquisition de Kits de matériel d'accommodation UGP (fontaine d'eau, glacière, machine à café/thé, réfrigérateur, gourde, chauffe-eau, four micro-onde, téléviseur...)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Signé							2024-09-28	2024-09-25							2024-11-23	2024-11-07	2024-12-14	
BF-PIU-PMDUVS-447952-GO-RFQ / Acquisition installation d'équipements de Visio surveillance (lot1) Acquisition, de serveurs d'applications et de stockage, de pare-feu, d'écrans AIO (pour visioconférence) et de logiciels (lot2)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	124,500.00	0.00	Achevé							2024-09-18	2024-11-21							2024-11-13	2025-01-24	2024-12-28	2025-08-16
BF-PIU-PMDUVS-447957-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,500.00	0.00	Signé							2024-10-05	2025-04-29							2024-11-30	2025-06-24	2025-01-29	
BF-PIU-PMDUVS-447958-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements pour la mise en place d'un système de courant ondulé	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,000.00	0.00	Annulé							2024-10-09								2024-12-04		2025-01-03	
BF-PIU-PMDUVS-447960-GO-RFQ / Acquisition/installation d'équipement de mise en place d'un réseau informatique et téléphonique (switch, panneaux de brassage, cordon de brassage, goulottes, prises, postes téléphoniques multifonction, points d'accès sans fil, coffrets, accessoires ..)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Signé							2024-10-06	2024-11-13							2024-12-01	2025-01-24	2024-12-31	
BF-PIU-PMDUVS-448141-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un système de sécurité incendie	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	6,500.00	0.00	Achevé							2024-10-01	2024-11-04							2024-11-26	2025-03-06	2024-12-26	2025-05-27
BF-PIU-PMDUVS-448150-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipement de système de contrôle d'accès (installation d'équipement)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	5,500.00	0.00	Signé							2024-10-05	2024-11-06							2024-11-30	2025-01-28	2024-12-30	
BF-PIU-PMDUVS-448231-GO-RFQ / Acquisition de moyens logistiques (3 véhicules 4x4 pick-up double cabine + 3 véhicules stations wagon + 1 véhicule berline surélevée + 5 motos)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	450,000.00	0.00	Signé							2024-09-28	2024-10-01							2024-11-23	2024-11-28	2025-02-21	
BF-PIU-PMDUVS-448256-GO-DIR / Acquisition d'équipement technique spécifique (drone civil, GPS différentiel, GPS ordinaire, traceur) et de matériel informatique/péri-informatique (ordinateur, imprimante, scanneur, tablette professionnelle, vidéoprojecteur, disque externe, photocopieur)	IDA / 74130	Project Management Support	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	328,000.00	0.00	Signé					2024-09-16	2024-10-28	2024-09-21	2024-12-19							2024-10-26	2025-03-28	2025-03-25	
BF-PIU-PMDUVS-483819-GO-RFQ / Accords-cadres avec les hôtels (Ouaga, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Ouahigouya) pour location de salles de réunion et pause-café/déjeuner lors des réunions dans le cadre du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	42,000.00	0.00	Annulé							2025-07-01								2025-08-26		2028-08-25	
BF-PIU-PMDUVS-483945-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casquette de chantier, baudrier/gilet fluorescent, ceinture lombaire, etc)	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	Signé							2025-05-05								2025-06-30	2025-09-08	2025-07-30	
BF-PIU-PMDUVS-485055-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule 4X4 Pick Up Double cabine au profit de ACOMOD pour la supervision des travaux	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	64,000.00	0.00	Signé							2025-04-18	2025-05-08							2025-06-13	2025-08-06	2025-08-12	
BF-PIU-PMDUVS-485111-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et techniques au profit de ACOMOD dans le cadre de l'exécution du protocole avec le PMDUVS	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	9,000.00	0.00	Signé							2025-04-27								2025-06-22	2025-07-22	2025-08-06	
BF-PIU-PMDUVS-494747-GO-DIR / Acquisition et installation du logiciel de production des états financiers TOM²ETAT SFIN WEB 2 postes au profit du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	8,600.00	0.00	Signé					2025-06-12	2025-07-02	2025-06-22	2025-07-08							2025-08-15	2025-07-30	2026-08-15	
BF-PIU-PMDUVS-502656-GO-RFQ / Equipement de forages gros débit en Poste d'Eau Autonome (PEA) dans les communes du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	285,000.00	0.00	Signé							2025-09-09								2025-11-04	2025-11-28	2026-01-23	
BF-PIU-PMDUVS-513207-GO-RFQ / Acquisition de matériel de communication et de digitalisation (caméra, appareil photo, dictaphone, tablettes, sonorisation) au profit de l'unité de gestion du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2025-10-03	2025-11-12							2025-11-28	2026-01-18	2026-01-27	

BF-PIU-PMDUVS-513213-GO-RFQ / Production d'objet de visibilité, d'information/sensibilisation (goodies, kakemono, agenda, t-shirts, casquettes, autocollants, etc.) sur le projet	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	Annulé							2025-11-30								2026-01-25		2026-03-26	
BF-PIU-PMDUVS-514023-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de protection individuelle au profit de AGETIB	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	3,000.00	0.00	Signé							2025-12-10	2025-11-13							2026-02-04	2025-12-09	2026-03-21	
BF-PIU-PMDUVS-514025-GO-RFQ / Fourniture et installation de matériel informatique au profit de l'Agetib (ordinateurs portables profesionnels avec station de travail, écran, accessoires)	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2026-04-05								2026-05-31	2026-03-28	2026-07-30	
BF-PIU-PMDUVS-513543-GO-RFB / Acquisition d'équipement spécifiques pour la digitalisation de la collecte et de la cartographie des données d'accident de la circulation routière au profit de l'ONASER	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-20								2026-06-07		2026-09-05	
BF-PIU-PMDUVS-535529-GO-RFQ / Acquisition de licences de logiciels métiers (VISIUM, EMME, HDM4, ALIZE, LCPC-Routes) au profit de l'ONASER et du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-06								2026-05-01		2026-05-31	
BF-PIU-PMDUVS-535702-GO-RFQ / Acquérir deux (02) véhicules 4X4 pick-up au profit de l'ONASER pour l'inspection de la sécurité routière dans les villes de KAYA, Ouahigouya et Bobo Dioulasso	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	120,000.00	0.00	Signé							2026-03-30								2026-05-25	2026-04-27	2026-07-24	
BF-PIU-PMDUVS-537605-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique (ordinateur de bureau, station de travail mobile, micro-ordinateur portable, station de protection, imprimante, scanner professionnel, destructeur de documents, vidéoprojecteur, ect..) au profit de la SOTRACO	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-04-22								2026-06-17		2026-09-15	
BF-PIU-PMDUVS-535537-GO-RFQ / Acquisition de matériels de contrôle de la sécurité routière (Alcotests)-lot1 et de matériels d'audit et d'inspection de la sécurité routière (caméra, appareil de flashage et accessoires) -lot2 au profit de l'ONASER	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-06								2026-05-01		2026-06-30	
BF-PIU-PMDUVS-544061-GO-RFQ / Acquisition et pose d'équipements de signalisation routière au profit de l'ONASER	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	163,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-02								2026-07-28		2026-10-26	
BF-PIU-PMDUVS-550565-GO-RFQ / Conception et reproduction d'objet de visibilité, d'information/sensibilisation (goodies, kakemono, agenda, t-shirts, casquettes, autocollants, flyers ; etc.) sur le PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-05-29								2026-08-16		2028-08-05	
BF-PIU-PMDUVS-570516-GO-RFQ / Equipement de salles de classes à Bobo-Dioulasso (mobiliers scolaires, fournitures de bureau, équipements informatiques et électroniques, petits matériels, gadgets et accessoires...)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	165,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-22								2026-12-16		2027-03-19	
BF-PIU-PMDUVS-577678-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour les collectivités et les structures de mise en œuvre	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	127,300.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01								2027-02-26		2027-12-02	
BF-PIU-PMDUVS-577680-GO-RFQ / Acquisition de deux moto pour les assistants en sauvegarde recrutés	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	4,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01								2027-02-26		2027-03-08	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-415432-NC-RFQ / Services d'assurance maladie au profit du personnel du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2024-04-09	2024-05-13							2024-06-04	2024-07-02	2024-07-10	
BF-PIU-PMDUVS-448054-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire de transfert monétaire pour le paiement des indemnisations dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya.	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	Signé							2024-09-14	2024-09-17							2024-11-09	2024-11-28	2024-12-24	
BF-PIU-PMDUVS-448251-NC-RFQ / Service de transitaire pour les formalités de dédouanement de matériels informatiques et de matériels techniques spécifiques (à acquérir à travers UNOPS, hormis les droits de douanes)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2024-10-20	2025-05-13							2024-12-15	2025-09-12	2025-01-05	

BF-PIU-PMDUVS-513216-NC-RFB / Accords-cadres avec les hôtels (Ouaga, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Ouahigouya) pour location de salles de réunion et pause-café/déjeuner lors des réunions dans le cadre du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-11-05	2026-06-05	2025-11-10				2025-12-22		2026-01-21		2026-02-25		2028-08-13	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-346065-CS-CQS / Etudes diagnostiques de la mobilité urbaine de la ville de Bobo-Dioulasso et de Kaya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-07-15			2023-03-09	2023-02-20							2023-03-24	2023-03-28	2023-04-07	2023-04-20	2023-08-05	
BF-PIU-PMDUVS-346071-CS-CQS / Etudes APS technico-économiques, pour aménagement de 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		245,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-09		2023-03-19	2023-02-20							2023-03-26	2023-03-15	2023-04-07	2023-03-31	2023-12-03	
BF-PIU-PMDUVS-346127-CS-CQS / Diagnostic urbain et études d'impact des PDI sur les infrastructures de base (éducation, santé, eau, hygiène) et les infrastructures économiques et identification des investissements et des activités génératrices de revenus à Kaya, Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		105,000.00	0.00	Signé	2023-03-15	2023-07-15			2023-03-25	2023-03-13							2023-04-09	2023-04-13	2023-04-23	2023-05-03	2023-08-21	
BF-PIU-PMDUVS-346137-CS-CQS / Etudes techniques et élaboration du DAO pour la phase prioritaire/d'urgence de l'amélioration du réseau d'assainissement de Bobo Dioulasso, Kaya, Ouahigouya en travaux HIMO	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		295,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-12-14	2023-03-09		2023-03-19	2023-02-20							2023-03-26	2023-03-09	2023-04-07	2023-03-28	2023-10-04	
BF-PIU-PMDUVS-346144-CS-CQS / Etude de mise en place d'une AMGT à Bobo	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-03-29				2023-04-08								2023-04-23		2023-05-07		2023-08-05	
BF-PIU-PMDUVS-387305-CS-CQS / Elaboration des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) et des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'exécution des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes secondaires	IDA / V4640	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		300,000.00	0.00	Signé	2023-10-13	2023-12-14			2023-10-27	2023-04-25							2023-11-26	2023-05-03	2023-12-31	2023-06-14	2024-06-28	
BF-PIU-PMDUVS-387928-CS-QCBS / Missions de suivi-contrôle de travaux d'exécution des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya (Lot 1, 2 et 3)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,850,000.00	0.00	Signé	2023-10-23	2023-12-01	2023-11-13	2023-12-07	2023-12-27	2024-03-06			2024-01-24	2024-04-15	2024-02-23	2024-06-05	2024-03-29	2024-09-06	2024-05-03	2024-10-02	2025-05-03	
BF-PIU-PMDUVS-346139-CS-CQS / Elaboration de l'EIES du drainage à Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-02-27				2023-03-06								2023-03-16		2023-03-30		2023-05-14	
BF-PIU-PMDUVS-346142-CS-CQS / Elaboration du PAR du drainage de Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-03-02				2023-03-09								2023-03-19		2023-04-02		2023-05-17	
BF-PIU-PMDUVS-415430-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit des comptes du PMDUVS, exercices 2024, 2025 et 2026.	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Signé	2024-08-30	2025-01-31	2024-09-13		2024-10-18	2025-04-18							2024-11-01	2025-04-24	2024-12-06	2025-05-09	2027-12-06	
BF-PIU-PMDUVS-448316-CS-CQS / Recrement d'un cabinet pour la Formation du personnel du PMDUVS sur différents thèmes liés à la sureté et à la sécurité.	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		6,000.00	0.00	Signé	2024-10-31	2025-09-18			2024-11-14	2025-12-12							2024-12-14	2025-12-14	2025-01-18	2026-01-23	2025-01-28	
BF-PIU-PMDUVS-478411-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) et d'un plan d'actions de réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso d'un linéaire de 10,10 K	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		111,000.00	0.00	Signé	2025-04-15	2025-06-13	2025-04-29		2025-05-27	2025-10-16							2025-06-17	2025-11-11	2025-07-22	2025-11-28	2025-09-05	
BF-PIU-PMDUVS-485290-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation et amélioration des espaces verts et publics à Bobo (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-09-09	2025-05-14		2025-06-18	2025-11-19							2025-07-02	2025-12-03	2025-07-30	2025-12-22	2025-10-28	
BF-PIU-PMDUVS-485343-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation et amélioration des espaces verts et publics à Kaya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-09-09	2025-05-14		2025-06-18	2025-11-19							2025-07-02	2025-12-03	2025-07-30	2025-12-22	2025-10-28	
BF-PIU-PMDUVS-485349-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation et amélioration des espaces verts et publics à Ouahigouya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-09-09	2025-05-14		2025-06-18	2025-11-19							2025-07-02	2025-12-03	2025-07-30	2025-12-22	2025-10-28	

BF-PIU-PMDUVS-485351-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction et équipement de salles de classe supplémentaires à Bobo (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-14		2025-06-25	2025-07-10							2025-07-09	2025-07-31	2025-08-20	2025-08-13	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-485354-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction et équipement de salles de classe supplémentaires e à Kaya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		182,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-05-06	2025-05-14		2025-06-25	2025-07-15							2025-07-09	2025-07-31	2025-08-20	2025-08-13	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-485355-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction et équipement de salles de classe supplémentaires à Ouahigouya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		182,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-06-16	2025-05-14		2025-06-25	2025-07-31							2025-07-09	2025-08-26	2025-08-20	2025-09-09	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-485356-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction / réhabilitation d'infrastructures économiques à Bobo (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		91,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-08-13	2025-05-14		2025-06-25	2025-11-03							2025-07-09	2025-11-06	2025-08-20	2025-11-17	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-485362-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction / réhabilitation d'infrastructures économiques à Kaya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		182,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-08-13	2025-05-14		2025-06-25	2025-10-24							2025-07-09	2025-11-06	2025-08-20	2025-11-17	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-485363-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de construction / réhabilitation d'infrastructures économiques à Ouahigouya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		182,000.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-08-13	2025-05-14		2025-06-25	2025-10-24							2025-07-09	2025-11-06	2025-08-20	2025-11-17	2025-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-502477-CS-CQS / Etudes de faisabilité technico-économique et d'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour l'aménagement et le bitumage de voiries dans la ville de Kaya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	Signé	2025-08-14	2025-09-08	2025-09-04		2025-10-18	2025-12-19							2025-11-17	2026-01-14	2025-12-22	2026-01-19	2026-05-21	
BF-PIU-PMDUVS-502478-CS-CQS / Etudes de faisabilité technico-économique et d'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour l'aménagement et le bitumage de voiries dans la ville de Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	Signé	2025-09-01	2025-10-13	2025-09-22		2025-11-05	2025-12-19							2025-12-05	2026-01-14	2026-01-09	2026-01-16	2026-06-08	
BF-PIU-PMDUVS-483956-CS-QCBS / Recrutement de consultants (firmes) pour une mission d'assistance technique aux communes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya dans le cadre de la mise en œuvre du PMDUVS	IDA / 74130	Institutional strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		848,000.00	0.00	Annulé	2025-09-29		2025-10-20		2025-11-24				2025-12-15		2026-01-05		2026-02-09		2026-03-16		2028-09-01	
BF-PIU-PMDUVS-485427-CS-QCBS / Mission de suivi contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso, d'un linéaire d'environ 12 kilomètres, reliant la RN 01 à la RN 07 (AGETIB)	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,854,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-11-12	2025-12-24	2025-12-03	2026-01-06	2026-01-16	2026-03-02			2026-02-13	2026-04-13	2026-03-15	2026-10-15	2026-04-19		2026-05-24		2027-08-17	
BF-PIU-PMDUVS-485366-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation de la mairie de Kaya (ACOMOD)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,000.00	0.00	Signé	2025-10-29	2025-10-28	2025-11-19		2026-01-02	2026-02-23							2026-02-01	2026-02-26	2026-03-08	2026-03-11	2026-10-04	
BF-PIU-PMDUVS-507133-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une étude sur l'offre de transport à Bobo Dioulasso	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2025-09-02	2025-08-17	2025-09-23		2025-10-28								2025-11-11		2025-12-16		2026-03-16	
BF-PIU-PMDUVS-507138-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une étude diagnostique de la mobilité urbaine à Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2025-09-02	2025-08-17	2025-09-23		2025-10-28								2025-11-11		2025-12-16		2026-03-16	
BF-PIU-PMDUVS-507139-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une étude pour l'opérationnalisation de l'Observatoire Nationale des Transports Urbains du Burkina Faso	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-02	2026-02-05	2025-09-23		2025-10-28								2025-11-11		2025-12-16		2026-03-16	
BF-PIU-PMDUVS-513220-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études techniques de la construction/réhabilitation des infrastructures et parkings pour l'intermodalité et la logistique du fret urbain à Bobo-Dioulasso, Kaya et Ou	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-30	2026-03-24	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-08-06	
BF-PIU-PMDUVS-513221-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie de communication et la conception d'objets de visibilité, d'information/sensibilisation sur le projet	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-15	2025-10-24	2025-11-05		2025-12-10	2026-02-19							2025-12-31	2026-04-17	2026-02-04		2027-02-04	
BF-PIU-PMDUVS-514006-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'Assistance Technique pour la professionnalisation/organisation des opérateurs de transport urbain	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		412,500.00	0.00	Annulé	2025-11-06	2025-10-13	2025-11-20		2025-12-25				2026-01-22		2026-02-12		2026-03-19		2026-04-23		2028-10-09	

BF-PIU-PMDUVS-513227-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études pour la mise en œuvre des E3w et de Taxis moins polluants	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		230,000.00	0.00	Annulé	2025-10-20	2025-10-09	2025-11-10		2025-12-24								2026-01-23		2026-02-27		2026-06-27	
BF-PIU-PMDUVS-516711-CS-CQS / Réalisation de l'audit de mise en œuvre des 3 plans d'action de réinstallation du sous-projet 'Travaux de construction d'ouvrages d'assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes' à Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-10-29	2025-10-20			2025-11-12	2025-11-12							2025-12-12	2026-01-27	2026-01-16	2026-03-04	2026-03-02	
BF-PIU-PMDUVS-519770-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études d'impact environnementales et sociales (EIES) et du plan d'action de réinstallation (PAR) des travaux de réalisation de voiries dans la ville de Kaya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		110,000.00	0.00	Signé	2025-12-15	2025-11-10			2025-12-29	2025-11-28							2026-01-28	2026-03-26	2026-03-04	2026-04-30	2026-05-03	
BF-PIU-PMDUVS-519777-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études d'impact environnementales et sociales (EIES) et du plan d'action de réinstallation (PAR) pour les travaux de réalisation de voiries à Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		110,000.00	0.00	Signé	2025-12-15	2025-11-10			2025-12-29	2026-01-30							2026-01-28	2026-03-26	2026-03-04	2026-04-30	2026-05-03	
BF-PIU-PMDUVS-519780-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'actualisation du schéma directeur informatique (SDI) de la SOTRACO	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-22	2026-01-20			2026-01-05	2026-06-09							2026-02-04		2026-03-11		2026-05-10	
BF-PIU-PMDUVS-519786-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration du plan stratégique de développement (PSD) de la SOTRACO 2026-2030	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		110,000.00	0.00	Signé	2025-12-22	2025-12-23			2026-01-05	2026-01-23							2026-02-04	2026-02-11	2026-03-11	2026-03-04	2026-05-10	
BF-PIU-PMDUVS-528531-CS-CQS / Recrutement d'ONG locales pour la mise en œuvre et le suivi des actions d'engagement citoyens du PMDUVS les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-25	2026-01-12			2026-02-08	2026-06-09							2026-03-10		2026-04-14		2027-10-11	
BF-PIU-PMDUVS-528532-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études architecturales et techniques et d'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour la réalisation d'Abris Bus dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-30	2026-03-13			2026-02-13	2026-06-07							2026-03-15		2026-04-19		2026-07-18	
BF-PIU-PMDUVS-528534-CS-CQS / Consultant (firme) pour réaliser l'Etude diagnostique de la Mobilité Urbaine à Ouahigouya, Koudougou et Banfora, Tenkodogo et Fada N'Gourma	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-04	2026-02-05			2026-02-18	2026-06-10							2026-03-20		2026-04-24		2026-06-23	
BF-PIU-PMDUVS-531592-CS-CQS / Recrutement d'une ONG/association en VBG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre notamment aux exploitation et abus sexuels (EAS) et harcèlement sexuel (HS) dans les zones du PMDUVS	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-30	2026-02-11	2026-04-20		2026-06-10								2026-07-10		2026-08-23		2028-08-22	
BF-PIU-PMDUVS-535733-CS-CQS / Bureau pour la réalisation de l'étude pour la mise en place de l'Ornce Municipale des Grands Travaux (AMGT) à Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		117,000.00	0.00	Signé	2026-04-12	2026-02-27	2026-05-03		2026-06-16	2026-07-06							2026-07-16	2026-07-09	2026-08-20	2026-08-03	2026-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-535734-CS-CQS / Bureau pour la réalisation de l'étude pour la mise en place de l'Autorité Organisatrice du Transport Urbain (AOTU) à Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		117,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-12	2026-02-27	2026-05-03		2026-06-16								2026-07-16		2026-08-20		2026-11-18	
BF-PIU-PMDUVS-535729-CS-CQS / Réviser le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) et élaborer les Plans d'Urbanisme de Détails (PUD)de Ouahigouya	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		235,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-22	2026-03-18	2026-04-12		2026-05-26								2026-06-25		2026-07-30		2027-08-24	
BF-PIU-PMDUVS-535722-CS-CQS / Bureau pour la révision du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) et l'élaboration des Plans d'Urbanisme de Détails (PUD) de Bobo-Dioulasso	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		285,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-25	2026-03-18	2026-04-15		2026-05-29								2026-06-28		2026-08-02		2027-10-26	
BF-PIU-PMDUVS-535709-CS-CQS / Bureau pour la réalisation de l'étude de reconfiguration de la circulation de l'hypercentre des deux grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, en zones de mobilité douce par des aménagements piétons, cyclables et des mesures de restriction motoris	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-30	2026-02-27	2026-05-21		2026-07-04								2026-08-03		2026-09-07		2026-11-06	

BF-PIU-PMDUVS-535727-CS-CQS / Bureau pour la révision du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) et l'élaboration des Plans d'Urbanisme de Détails (PUD) de Kaya	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		235,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-22	2026-03-18	2026-04-12		2026-05-26								2026-06-25		2026-07-30		2027-08-24	
BF-PIU-PMDUVS-535715-CS-CQS / Bureau pour la réalisation des études techniques de réhabilitation de routes urbaines complémentaires à Bobo -Dioulasso	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		235,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-01	2026-03-18	2026-04-22		2026-06-05								2026-07-05		2026-08-09		2026-12-07	
BF-PIU-PMDUVS-514006-CS-QCBS-2 / Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l' Appui à la Professionnalisation et l'organisation des opérateurs de transport urbain	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Annulé	2026-04-13		2026-04-27		2026-06-01				2026-06-29		2026-07-20		2026-08-24		2026-09-28		2028-10-17	
BF-PIU-PMDUVS-543821-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'Appui à la Professionnalisation et l'organisation des opérateurs de transport urbain	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-29	2026-03-25	2026-04-12	2026-05-21	2026-05-17	2026-07-15			2026-06-14		2026-07-05		2026-08-09		2026-09-13		2028-09-02	
BF-PIU-PMDUVS-543832-CS-CQS / Consultant (Firme) chargé d'appuyer la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) pour l'élaboration d'un Code de la route unifié du Burkina Fas	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-19	2026-04-14	2026-05-10		2026-06-23								2026-07-23		2026-08-27		2027-05-24	
BF-PIU-PMDUVS-535713-CS-CQS / Bureau pour la réalisation de l'étude architecturale et technique pour la construction d'un bâtiment technique dédié au datacenter de la SOTRACO	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-15	2026-08-10	2026-07-06		2026-08-19								2026-09-18		2026-10-23		2027-01-21	
BF-PIU-PMDUVS-535737-CS-CQS / Bureau pour la réalisation de l'étude intégrée de restructuration du réseau de transport collectif par autobus urbain dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigou	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-25		2026-06-15		2026-07-29								2026-08-28		2026-10-02		2026-12-31	
BF-PIU-PMDUVS-560452-CS-CQS / Elaboration de 03 notices d'impact environnemental et social et de 04 plans d'actions de réinstallation des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures économiques (marché et espaces verts publics) à Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		128,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-30	2026-09-24	2026-08-20		2026-10-14								2026-11-13		2027-01-12		2027-03-18	
BF-PIU-PMDUVS-564361-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'évaluation à mi-parcours du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-02	2026-07-24			2026-09-23								2026-10-26		2026-12-08		2027-03-11	
BF-PIU-PMDUVS-564362-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'audit à mi-parcours de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		25,000.00	0.00	Annulé	2026-09-02	2026-08-10			2026-09-23								2026-11-06		2027-01-06		2027-04-28	
BF-PIU-PMDUVS-535732-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour évaluer la stratégie nationale de la mobilité et réaliser un diagnostic stratégique en vue de son actualisation	IDA / 74130	Institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		127,273.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-12-03		2027-02-11								2027-03-31		2027-05-20		2027-10-08	
BF-PIU-PMDUVS-573897-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage d'environ 20 km de voiries urbaines dans les villes de Kaya et Ouahigouya	IDA / 74130	Urban mobility services and infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,090,909.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-25		2026-11-24		2027-02-04				2027-03-17		2027-04-20		2027-06-03		2027-07-28		2028-09-19	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-346084-CS-INDV / Audit de sécurité routière pour aménagement de 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2023-03-10		2023-03-15		2023-03-29		2023-04-12		2023-06-11	
BF-PIU-PMDUVS-346126-CS-INDV / Etudes EIES dont SEAH rocade Sud Bobo	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2023-03-22		2023-03-27		2023-04-10		2023-04-24		2023-06-23	
BF-PIU-PMDUVS-346130-CS-INDV / Cartographie des acteurs et des actions humanitaires et de développement dans les villes de Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Achevé	2023-02-27	2023-07-15	2023-03-04	2023-02-17	2023-03-18	2023-03-22	2023-04-01	2023-04-19	2023-05-31	2023-07-05
BF-PIU-PMDUVS-346134-CS-INDV / Mettre à jour la stratégie de gestion des déchets de Kaya et identifier les investissements clés pour le projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-03-22	2023-07-15	2023-03-27	2023-03-13	2023-04-10	2023-04-11	2023-04-24	2023-05-03	2023-07-23	
BF-PIU-PMDUVS-346145-CS-INDV / Études de base pour les indicateurs du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2023-03-30		2023-04-04		2023-04-14		2023-04-28		2023-06-27	

BF-PIU-PMDUVS-346161-CS-INDV / Elaboration du PPSD et du Manuel de passation des marches du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2023-02-27	2023-03-31	2023-03-04	2023-02-16	2023-03-14	2023-02-28	2023-03-28	2023-03-20	2023-05-12	2023-07-15
BF-PIU-PMDUVS-346162-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières, comptables	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-03-30	2023-03-05	2023-02-17	2023-03-15	2023-03-21	2023-03-29	2023-04-05	2023-04-28	
BF-PIU-PMDUVS-346168-CS-INDV / Elaboration du manuel d'exécution du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-03-30	2023-03-05	2023-03-09	2023-03-15	2023-04-12	2023-03-29	2023-05-03	2023-04-28	
BF-PIU-PMDUVS-346175-CS-INDV / Evaluation et l'élaboration d'un plan d'action genre du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Achevé	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-04	2023-02-20	2023-03-14	2023-03-28	2023-03-28	2023-05-03	2023-06-26	2023-10-30
BF-PIU-PMDUVS-346184-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2023-03-23	2023-03-29	2023-03-28	2023-02-21	2023-04-04	2023-03-20	2023-04-25	2023-04-11	2023-06-09	
BF-PIU-PMDUVS-346185-CS-INDV / Elaboration d'un cadre de politiques de réinstallation (CPR)	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2023-03-22	2023-07-15	2023-03-27	2023-02-20	2023-04-03	2023-03-10	2023-04-24	2023-03-20	2023-06-08	
BF-PIU-PMDUVS-346187-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en Passation des Marches	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-04	2023-02-15	2023-03-14	2023-02-27	2023-03-28	2023-04-19	2023-11-23	
BF-PIU-PMDUVS-346188-CS-INDV / Elaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), des Procédures de Gestion de la Main d'Oeuvre (PGMO) et pour l'Assistance technique en matière de s	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Signé	2023-03-28	2023-03-29	2023-04-02	2023-03-02	2023-04-09	2023-03-16	2023-04-30	2023-04-07	2023-12-26	
BF-PIU-PMDUVS-502665-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux de foration à gros débit et des équipements de Postes d'Eau Autonome (PEA) dans les communes du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2025-09-01	2025-09-19	2025-10-04		2025-10-11		2025-11-08		2026-01-22	
BF-PIU-PMDUVS-513231-CS-INDV / Recrutement d'un formateur certifié (ceinture noire) pour la formation sur le module « Lean Six-Sigma »	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	Signé	2025-10-26	2025-11-05	2025-10-31	2025-11-28	2025-11-21	2025-12-12	2025-12-26	2025-12-22	2026-01-16	
BF-PIU-PMDUVS-513233-CS-INDV / Recrutement d'un formateur pour la Formation des cadres de la DGESS sur la collecte mobile des données avec KOBO COLLECT	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	Signé	2025-10-26	2025-11-05	2025-10-31	2025-11-27	2025-11-21	2025-12-05	2025-12-26	2025-12-17	2026-01-16	
BF-PIU-PMDUVS-513544-CS-INDV / Recrutement d'un consultant l'élaboration de la charte graphique et la création d'un site web au profit du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,500.00	0.00	Signé	2025-10-30	2025-12-22	2025-11-04	2026-01-22	2025-11-25	2026-02-23	2025-12-30	2026-03-09	2026-02-28	
BF-PIU-PMDUVS-533776-CS-INDV / Consultant pour la réalisation d'une enquête suite à un incident survenu sur un site du sous-projet "Travaux de construction d'ouvrages d'assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes à Bobo (20821 ml)" dans le cadre du PMDUV	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		18,000.00	0.00	Signé	2026-02-05	2026-01-23	2026-02-10	2026-01-28	2026-02-24	2026-02-03	2026-03-24	2026-02-05	2026-04-08	
BF-PIU-PMDUVS-535768-CS-INDV / Consultant individuel pour l'animation de deux ateliers de formation sur le Genre et la mobilité au profit des partenaires de mise en œuvre du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-26	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-09	2026-05-22	2026-06-11	2026-06-26		2026-07-11	
BF-PIU-PMDUVS-535771-CS-INDV / Consultant individuel pour la formation en conduite préventive des conducteurs dans le cadre du projet et des structures de mise en œuvre du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Individuel	Limited - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-01	2026-05-11	2026-07-06		2026-07-27		2026-08-31		2026-09-10	
BF-PIU-PMDUVS-550572-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation à mi-parcours du PMDUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Individuel	Limited - National		45,000.00	0.00	Annulé	2026-07-12	2026-06-13	2026-07-17		2026-08-07		2026-09-20		2026-11-19	
BF-PIU-PMDUVS-555414-CS-INDV / Consultant pour la réalisation d'une enquête suite à l'incident survenu sur le site du sous-projet "Travaux de construction d'ouvrages d'assainissement, de drainage des eaux pluviales et voiries connexes à Kaya (au secteur 4, en périphérie de la ville)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		18,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-07-21	2026-05-28	2026-07-26		2026-08-09		2026-09-06		2026-09-21	
BF-PIU-PMDUVS-573913-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de la notice d'impact environnemental et social des travaux de réhabilitation de la mairie de Kaya	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-10-25	2026-09-24	2026-10-30		2026-12-03		2027-01-29		2027-03-15	

BF-PIU-PMDUVS-573908-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de l'audit à mi-parcours de la mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales du PMDUVS	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-01	2026-09-24	2026-10-06		2026-10-27		2026-12-01		2027-01-15	