Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania Development of Energy Resources and Mineral Sector Support Project P179383

Project Implementation agency: Unité de Gestion du Projet DREAM

Date of the Procurement Plan: April 24, 2024

Period covered by this Procurement Plan: **April 9, 2024, to April 8, 2025**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *"Not Applicable"*

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods:

"Not Applicable"

Works: *"Not Applicable"*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *"Not Applicable"*

Other Relevant Procurement Information.

"Not Applicable"

PROCUREMENT PLAN **Mauritania : Development of Energy Resources and Mining Sector Support Phase 1 Project**

General Information

Country: Mauritania
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2025-05-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-08
Project ID: P179383
GPN Date:
Project Name: Development of Energy Resources and Mining Sector Support Phase 1 Project
Loan / Credit No: IDA / 77310, IDA / 77330, IDA / 77320
Executing Agency(i DREAM 1

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-DREAM 1-486472-GO-RFB / Acquisition de véhicules	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Annulé					2026-03-16		2026-03-21				2026-05-02		2026-06-01		2026-07-06		2027-01-02	
MR-DREAM 1-490662-GO-RFB / Achat de matériel géophysique	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	500,000.00	0.00	Annulé					2025-06-30		2025-07-05				2025-08-16		2025-10-29		2025-12-03		2026-06-01	
MR-DREAM 1-488925-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de sécurité pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2025-07-19	2025-10-02							2025-09-13	2026-02-04	2026-03-12	
MR-DREAM 1-488931-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique et bureautique pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	250,000.00	0.00	Signé					2025-06-30	2025-06-05	2025-07-05				2025-08-16	2025-07-14	2025-09-15	2025-07-24	2025-10-20	2025-12-19	2026-12-14	
MR-DREAM 1-488935-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme électricité-électronique au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	110,000.00	0.00	Annulé					2025-08-15	2025-06-11	2025-08-20				2025-10-01		2025-10-31		2025-12-05		2027-01-29	
MR-DREAM 1-488938-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme de soudage au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	400,000.00	0.00	Annulé					2025-07-07		2025-07-12				2025-08-23		2025-09-22		2025-10-27		2027-01-20	
MR-DREAM 1-488942-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme mécanique au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	550,000.00	0.00	Annulé					2025-07-07		2025-07-12				2025-08-23		2025-09-22		2025-10-27		2027-01-20	
MR-DREAM 1-495947-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme mécanique au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	470,000.00	0.00	Signé					2025-07-23	2025-08-11	2025-07-28	2025-08-15			2025-09-08	2025-10-21	2025-11-21	2025-11-24	2025-12-26	2026-03-23	2026-04-25	
MR-DREAM 1-495950-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme de soudage au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	380,000.00	0.00	Signé					2025-06-09	2025-08-11	2025-06-14	2025-08-15			2025-07-26	2025-10-14	2025-10-08	2025-11-24	2025-11-12	2026-03-23	2026-03-12	
MR-DREAM 1-488943-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme pour la maintenance d'engins pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	450,000.00	0.00	Annulé					2025-06-10	2025-06-05	2025-06-15	2025-07-08			2025-07-27		2025-10-09		2025-11-13		2027-02-06	
MR-DREAM 1-495960-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements de laboratoire Transition Puits Solutions	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,110,000.00	0.00	Annulé					2025-06-23	2025-08-06	2025-06-28	2025-08-08			2025-08-09	2025-10-16	2025-10-22		2025-11-26		2025-11-27	
MR-DREAM 1-495966-GO-RFB / Acquisition et installation d'une plateforme de trans gaz pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,450,000.00	0.00	Annulé					2025-06-23	2025-08-06	2025-06-28	2025-08-08			2025-08-09	2025-10-09	2025-10-22		2025-11-26		2026-05-25	
MR-DREAM 1-534096-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour le SIGM	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-03-05	2026-02-25	2026-03-10				2026-04-21	2026-04-09	2026-05-21		2026-06-25		2026-09-23	
MR-DREAM 1-495962-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements pour laboratoire géo sources énergie	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-02-27		2026-03-04				2026-04-15		2026-05-15		2026-06-19		2026-10-17	
MR-DREAM 1-495952-GO-RFB / Acquisition des engins pour l'Ecole MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	650,000.00	0.00	Annulé					2026-03-26		2026-03-31				2026-05-12		2026-06-11		2026-07-16		2026-11-13	
MR-DREAM 1-522899-GO-RFQ / ØAcquisition et installation de matériel informatique et bureautique pour le projet DREAM 1 UGP-MEP	IDA / 77310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-13								2026-02-07		2026-08-06	
MR-DREAM 1-541662-GO-RFB / Acquisition de bus pour le transport des élèves de l'école MPG, et de véhicules	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	250,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-20		2026-04-25				2026-06-06		2026-07-06		2026-08-10		2027-02-06	
MR-DREAM 1-541666-GO-RFB / Acquisition d'équipement d'un laboratoire de travaux pratiques dans le domaine de l'énergie pour l'institut supérieur des métiers du Groupe Polytechnique en trois lots	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-30		2026-05-05				2026-06-16		2026-08-29		2026-10-03		2027-04-01	

MR-DREAM 1-541678-GO-RFB / Acquisition d'une Plateforme électricité électronique en deux lots au profit de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	350,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-11	2026-04-21	2026-05-16	2026-04-28			2026-06-27	2026-06-03	2026-07-27	2026-06-15	2026-08-31		2027-02-27	
MR-DREAM 1-542563-GO-RFQ / Acquisition et installation de Matériel informatique pour le Secrétariat National de Contenu Local (SNCL)	IDA / 77310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	28,000.00	0.00	Signé							2026-04-11	2026-04-22							2026-06-06	2026-05-21	2026-08-05	
MR-DREAM 1-542567-GO-RFQ / Acquisition et installation de Matériel de bureaux pour le SNCL	IDA / 77310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2026-04-11	2026-04-22							2026-06-06	2026-05-15	2026-08-05	2026-06-14
MR-DREAM 1-547122-GO-RFB / Acquisition et installation d'une Plateforme pour la maintenance d'engins pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	500,000.00	0.00	Annulé					2026-05-05	2026-04-24	2026-05-10	2026-04-28			2026-06-21		2026-09-03		2026-10-08		2027-04-06	
MR-DREAM 1-547125-GO-RFB / Acquisition et installation d'une plateforme de trans gaz pour l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	800,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-25	2026-05-04	2026-05-30	2026-05-06			2026-07-11		2026-09-23		2026-10-28		2027-04-26	
MR-DREAM 1-486470-GO-RFB / Fournitures des bureaux et matériel informatique pour l'agence de l'Hydrogène vert	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-12-07		2026-12-12				2027-01-23		2027-02-22		2027-03-29		2028-05-22	
MR-DREAM 1-562644-GO-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour l'école de Mines, Pétrole et Gaz en trois lots · Lot 1 : Atelier de maintenance; · Lot 2 : Pompes, moteurs, groupe electrogen, compresseurs	IDA / 77330		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	700,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-10		2026-08-17				2026-10-20		2027-02-12		2027-04-08		2028-01-18	
MR-DREAM 1-562755-GO-RFB / Simulateurs d'opérations de production pétrolière et gazière pour l'école MPG : Lot 1 Acquisition de maquettes didactiques pour la production pétrolière et gazière Lot 2 : Acquisition et installation de simulateurs de production pétrolière et gazière	IDA / 77320		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-08				2026-11-09		2027-03-05		2027-04-28		2028-02-07	
MR-DREAM 1-547120-GO-RFB / Acquisition des engins Mobile de chantier pour l'Ecole MPG	IDA / 77310		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-28		2026-10-06				2026-12-09		2027-04-06		2027-05-27		2028-03-06	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-DREAM 1-527979-NC-DIR / Assistance logiciel comptable TOMPRO pour une durée de 4 ans	IDA / 77310		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	18,000.00	0.00	Signé					2025-12-29	2026-01-08	2026-01-03	2026-01-12							2026-02-07	2026-02-18	2026-08-06	
MR-DREAM 1-534359-NC-DIR / Maintenance du système du Cadastre Minier pour une durée de 3 ans	IDA / 77310		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-02-16	2026-02-04	2026-02-21	2026-02-18							2026-03-28		2026-09-24	
MR-DREAM 1-547126-NC-RFQ / Location des bus pour le transport des élèves de l'école MPG	IDA / 77310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	37,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-04-18	2026-04-22							2026-06-13		2026-12-10	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-DREAM 1-486469-CS-QCBS / Elaboration des textes juridiques et Textes d'application du Code de l'Hydrogène et la loi de création de l'Agence de l'hydrogène vert	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-16	2025-07-24	2025-07-07	2025-09-25	2025-08-20	2026-06-29			2025-09-17		2025-10-17		2025-11-21		2025-12-26		2026-12-26	
MR-DREAM 1-486485-CS-QCBS / Étude du marché domestique de l'hydrogène et de l'hydrogène à l'export	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2025-08-15		2025-09-05		2025-10-19				2025-11-16		2025-12-16		2026-01-20		2026-02-24		2027-02-24	
MR-DREAM 1-486489-CS-QCBS / Appui technique dans la revue et la validation des études de faisabilité des projets hydrogène	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-15		2026-05-06		2026-06-19				2026-07-17		2026-08-16		2026-09-20		2026-10-25		2027-10-25	
MR-DREAM 1-486491-CS-QCBS / Évaluations stratégique environnementale et Sociale (SESA) du secteur de l'hydrogène.	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30		2025-07-21		2025-09-03				2025-10-01		2025-10-31		2025-12-05		2026-01-09		2027-01-09	
MR-DREAM 1-490076-CS-QCBS / Développement et mise en place d'un système de suivi des engagements environnementaux et sociaux des opérateurs des secteurs miniers et énergétiques.	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2025-06-16		2025-07-07		2025-08-20				2025-09-17		2025-10-17		2025-11-21		2025-12-26		2026-12-26	
MR-DREAM 1-486525-CS-QCBS / Carte multicouches et schéma directeur pour l'exploitation intégrées des ressources naturelles	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2025-07-28		2025-08-18		2025-10-01				2025-10-29		2025-11-28		2026-01-02		2026-02-06		2027-02-06	

MR-DREAM 1-486526-CS-QCBS / Étude de faisabilité pour la création de chaînes de valeur domestiques intégrées des ressources énergétique	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30		2025-07-21		2025-09-03				2025-10-01		2025-10-31		2025-12-05		2026-01-09		2027-01-09	
MR-DREAM 1-486528-CS-QCBS / Etude de l'approvisionnement en eau des régions des projets Mines et hydrogène et ENR	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2025-07-31		2025-08-21		2025-10-04				2025-11-01		2025-12-01		2026-01-05		2026-02-09		2027-02-09	
MR-DREAM 1-490650-CS-QCBS / Réalisation de levées géocientifiques, interprétation des données	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Annulé	2025-07-28		2025-08-18		2025-10-01				2025-10-29		2025-11-28		2026-01-02		2026-02-06		2027-02-06	
MR-DREAM 1-496076-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de communication pour l'assistance du Département des Mines de la Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre des activités promotionnelles	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-30	2025-10-16	2025-07-21		2025-09-03	2026-04-27							2025-10-03		2025-11-07		2026-05-06	
MR-DREAM 1-496533-CS-CQS / Audit de certification ISO 9001 au profit de 05 entreprises locales	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-07-29	2025-07-21		2025-09-03	2025-12-30							2025-10-03	2026-02-09	2025-11-07	2026-03-16	2026-05-06	
MR-DREAM 1-496515-CS-QCBS / Cartographie des minéraux stratégiques et mise en place au sein de la direction de la géologie et de la promotion minière d'un cellule dédiée aux minéraux critiques	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-07-15	2025-07-30	2025-08-05		2025-09-18				2025-10-16		2025-11-15		2025-12-20		2026-01-24		2027-01-24	
MR-DREAM 1-521990-CS-CQS / Cabinet d'audit pour l'audit des exercices 2024, 2025 du projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2025-11-24	2025-11-20	2025-12-15		2026-01-28								2026-02-27		2026-04-03		2026-09-30	
MR-DREAM 1-528705-CS-CQS / Elaboration d'un cahier de charge pour la cartographie des minéraux critiques en Mauritanie	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2026-01-12	2025-12-24	2026-02-02		2026-03-18								2026-04-17		2026-05-22		2026-11-18	
MR-DREAM 1-527977-CS-QCBS / Réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe pétrochimique dans la zone de Ndiago	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-12	2025-12-24	2026-02-02	2026-02-16	2026-03-18	2026-04-01			2026-04-15	2026-05-18	2026-05-15	2026-06-08	2026-06-19		2026-07-24		2027-07-24	
MR-DREAM 1-533355-CS-CQS / Assistance pour le comité du dialogue compétitif de la zone dédiée aux services de l'Energie	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		190,000.00	0.00	Signé	2026-01-22	2024-11-05	2026-02-12		2026-03-28	2025-05-19							2026-04-27	2025-06-30	2026-06-01	2026-02-25	2026-11-28	
MR-DREAM 1-534091-CS-QCBS / Conception et assistance à la mise en place d'un système de monitoring de la pollution et d'alerte précoce	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-10	2026-03-25	2026-05-01	2026-06-30	2026-06-14				2026-07-12		2026-08-11		2026-09-15		2026-10-20		2027-04-18	
MR-DREAM 1-534093-CS-QCBS / Développement d'un portail professionnel pour l'information et la documentation des secteurs pétrole, gaz, hydrogène, électricité et mines, et refonte du site internet du MEP	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2026-04-15		2026-05-06		2026-06-19				2026-07-17		2026-08-16		2026-09-20		2026-10-25		2026-11-12	
MR-DREAM 1-534098-CS-QCBS / L'évaluation des besoins du marché national en produits pétroliers et l'évaluation de l'impact des activités pétrolières et énergétiques sur le budget de l'état, sur l'emploi, et sur l'économie nationale d'une manière générale	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-16	2026-02-27	2026-04-06	2026-04-02	2026-05-20				2026-06-17		2026-07-17		2026-08-21		2026-09-25		2027-03-24	
MR-DREAM 1-534340-CS-QCBS / Evaluation des besoins de l'Ecole MPG et état des lieux de l'offre de la Formation technique et professionnelle	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2026-03-16		2026-04-06		2026-05-20				2026-06-17		2026-07-17		2026-08-21		2026-09-25		2027-09-25	
MR-DREAM 1-534089-CS-QCBS / Mise en place d'un SI de suivi des engagements des opérateurs des secteurs miniers et énergétiques dans les domaines environnementaux et sociaux, un portail professionnel pour l'information et la documentation des secteurs extractifs, hydrogène, électri	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-10	2026-04-03	2026-05-01		2026-06-14				2026-07-12		2026-08-11		2026-09-15		2026-10-20		2027-10-20	
MR-DREAM 1-534344-CS-QCBS / Appui juridique aux négociations des projets hydrogène et l'élaboration des document type de la convention globale, des document types de la licence hydrogène et de contrat de vente locale et à l'ex	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-06	2026-05-05	2026-04-27		2026-06-10				2026-07-08		2026-08-07		2026-09-11		2026-10-16		2027-10-16	
MR-DREAM 1-541663-CS-QCBS / Marché domestique de l'hydrogène et marché de l'hydrogène à l'export (Etude détaillé sur l'offtake de l'hydrogène vert et des produits associés en Mauritanie)	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-19	2026-05-06	2026-06-27	2026-06-19				2026-07-17		2026-08-16		2026-09-20		2026-10-25		2027-10-25	
MR-DREAM 1-541668-CS-QCBS / Structuration d'un centre d'excellence hydrogène et élaboration d'un plan d'action pour la mise en place de partenariats nationaux et internationaux nécessaire à son opérationnalisation	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2026-06-30		2026-07-21		2026-09-03				2026-10-01		2026-10-31		2026-12-05		2027-01-09		2028-01-09	

MR-DREAM 1-541671-CS-QCBS / Réduction des coûts de financement de l'hydrogène	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-28		2026-06-18		2026-08-01				2026-08-29		2026-09-28		2026-11-02		2026-12-07		2027-12-07	
MR-DREAM 1-541677-CS-QCBS / Actualisation de la stratégie de développement du contenu local dans le secteur extractif et l'Energie	IDA / 77310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-15	2026-04-23	2026-06-05	2026-05-19	2026-07-19				2026-08-16		2026-09-15		2026-10-20		2026-11-24		2027-11-24	
MR-DREAM 1-561781-CS-QCBS / Diagnostic institutionnel du secteur minier	IDA / 77330		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-20		2026-09-22		2026-11-30				2027-01-14		2027-03-01		2027-04-22		2027-06-16		2029-01-05	
MR-DREAM 1-561782-CS-QCBS / Assistance technique dans les domaines technqiues, juridiques et économiques au profit de la SMH	IDA / 77330		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-28		2026-10-01		2026-12-08				2027-01-25		2027-03-09		2027-04-30		2027-06-25		2029-01-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-DREAM 1-486448-CS-CDS / Coordonnateur du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		70,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2026-06-04	2025-06-09	2025-06-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486449-CS-CDS / Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		32,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-12-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486451-CS-CDS / Responsable de passation de marchés du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		31,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-12-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486453-CS-CDS / Comptable du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-12-11			2025-08-13	2025-12-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486455-CS-CDS / Spécialiste en suivi évaluation du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486456-CS-CDS / Responsable de Gestion des Contrats du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		31,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486457-CS-CDS / Auditeur interne du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-12-11			2025-08-13	2025-12-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486459-CS-CDS / Responsable de suivi des bénéficiaires du Projet	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486461-CS-CDS / Responsable de l'organisation et du Renforcement des capacités	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486464-CS-CDS / Assistante de direction	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-08-25	2025-06-09	2025-11-11			2025-08-13	2025-11-12	2026-02-09	
MR-DREAM 1-486503-CS-INDV / Elaboration des procédures de suivi des EMPEs	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-31	2026-07-10	2025-12-19		2026-01-09		2026-02-13		2026-08-12	
MR-DREAM 1-505787-CS-INDV / Expert Environnemental et Social pour le projet	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Direct - National		30,000.00	0.00	Annulé	2025-09-15	2025-10-07	2025-09-25		2025-10-16		2025-11-20		2026-11-20	
MR-DREAM 1-486460-CS-CDS / Responsable des Opérations et des Négociations	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-08-11	2025-10-07	2025-08-21	2025-11-11			2025-10-25	2025-11-12	2026-04-23	
MR-DREAM 1-519577-CS-INDV / Expert Environnemental et Social pour le projet	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-11-17	2025-12-23	2026-01-05		2026-01-26		2026-03-02		2026-08-29	
MR-DREAM 1-525506-CS-INDV / Assistance à la gestion du système de suivi et de contrôle des engagements des opérateurs miniers	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-26	2026-01-15	2026-02-13	2026-05-08	2026-03-06		2026-04-10		2026-10-07	
MR-DREAM 1-525510-CS-CDS / Maintenance du système du Cadastre Minier pour une durée de 3 ans	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		400,000.00	0.00	Annulé	2025-12-29		2026-01-08				2026-03-14		2026-09-10	
MR-DREAM 1-52797B-CS-CDS / Assistance technique au développement des projets énergétiques et gaziers	IDA / 77310		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,000,000.00	0.00	Signé	2025-12-22	2025-12-24	2026-01-01	2026-02-17			2026-03-07	2026-03-16	2026-09-03	
MR-DREAM 1-534095-CS-INDV / Expert en communication	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-25	2026-04-03	2026-04-15		2026-05-06		2026-06-10		2027-06-10	
MR-DREAM 1-534341-CS-INDV / Expert en Handling et en Spécifications Techniques des Equipements Pédagogiques	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-25	2026-04-23	2026-04-15		2026-05-06		2026-06-10		2026-12-07	
MR-DREAM 1-534346-CS-INDV / Expert en Certification, qualité	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-30		2026-06-18		2026-07-09		2026-08-13		2027-02-09	
MR-DREAM 1-534394-CS-INDV / Elaboration d'un cahier de charge pour la cartographie des minéraux critiques en Mauritanie	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-05	2026-03-03	2026-04-23	2026-04-30	2026-05-14		2026-06-18		2026-12-15	

MR-DREAM 1-534345-CS-IN DV / Expert en ingénierie de f ormation et en appui institutionnel au secteur de la formation professionnelle	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-30	2026-04-29	2026-05-18		2026-06-08		2026-07-13		2027-01-09	
MR-DREAM 1-541665-CS-IN DV / Traducteur anglais-arabe-français	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-30	2026-04-13	2026-06-18		2026-07-09		2026-08-13		2027-02-09	
MR-DREAM 1-541673-CS-IN DV / Expert Développement des Fournisseurs Nationaux p our le Secrétariat National du Contenu local (SNCL)	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-23	2026-06-03		2026-06-24		2026-07-29		2027-01-25	
MR-DREAM 1-541674-CS-IN DV / Expert Juridique et Réglementaire pour le SNCL	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-22	2026-06-03		2026-06-24		2026-07-29		2027-01-25	
MR-DREAM 1-541675-CS-IN DV / Expert Mauritanisation et Transfert de Compétences pour le SNCL	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-22	2026-04-24	2026-06-10		2026-07-01		2026-08-05		2027-02-01	
MR-DREAM 1-541676-CS-IN DV / Expert Supply Chain et Politiques d'Achats pour le SNCL	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - International		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-30	2026-05-15	2026-06-18		2026-07-09		2026-08-13		2027-02-09	
MR-DREAM 1-542570-CS-IN DV / Expert économique et financier pour l'appui de la cellule hydrogène du MEP	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2026-05-04	2026-04-09	2026-06-22	2026-07-02	2026-07-13	2026-07-20	2026-08-17	2026-08-12	2027-08-17	
MR-DREAM 1-534357-CS-IN DV / Assistance technique en développement des projets de formation professionnelle	IDA / 77310		A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	Signé	2026-04-06	2026-05-20	2026-04-11	2026-07-20	2026-05-02	2026-07-22	2026-06-06	2026-08-12	2026-12-03	
MR-DREAM 1-561783-CS-IN DV / L'élaboration et l'assistance à la mise un œuvre d'un guide pour le contrôle de l'exécution des marchés pour l'Inspection Interne du MEP	IDA / 77330		A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-30	2026-08-10	2026-10-14		2026-11-13		2027-01-12		2027-10-15	
MR-DREAM 1-562760-CS-IN DV / Evaluation des besoins de l'Ecole MPG et état des lieux de l'offre de la Formation technique et professionnelle	IDA / 77320		A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-18		2026-10-30		2026-12-03		2027-01-29		2027-11-02	
MR-DREAM 1-568555-CS-IN DV / Recrutement d'un Expert Suivi et Evaluation pour le Projet	IDA / 77330		A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-14		2026-11-25		2027-01-04		2027-02-24		2027-11-30	
MR-DREAM 1-568557-CS-IN DV / Recrutement d'une Secrétaire de Direction pour SNCL	IDA / 77330		A posteriori	Individuel	Limited - National		8,800.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-10		2026-09-17		2026-10-20		2026-12-11		2027-09-20	
MR-DREAM 1-568559-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant pour SNCL	IDA / 77330		A posteriori	Individuel	Limited - National		6,200.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-10		2026-09-17		2026-10-20		2026-12-11		2027-09-20	