Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Procurement Plan (Textual Part)

I. General

1. Project Information

Country: Senegal
Project Name: Saint-Louis Emergency Recovery and Resilience Project

Project Id: P166538

Project Implementation Agency: Municipal Development Agency

Date of the Procurement Plan: Septembre 2018

2. **Period Covered by this procurement plan:** Septembre 2018 to March 31,2020

II. Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

III. Bank's Standard Procurement Documents:

The Bank's Standard Procurement Documents shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

IV. National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.
When the Borrower uses its own **national open competitive procurement** arrangements as set forth in decree n° 2014-1212 of 22 September 2014 of The Senegal Public Procurement Regulations, such

arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions:

(the "Procurement Guidelines"), and the additional provisions in the following paragraphs:

(a) Eligibility: Eligibility to participate in a procurement process and to be awarded an Association-financed contract shall be as defined under Section I of the Procurement Guidelines; accordingly, no bidder or potential bidder shall be declared ineligible for contracts financed by the Association for reasons other than those provided in Section I of the Procurement Guidelines. No restriction based on nationality of bidders and/or origin of goods shall apply, and foreign bidders shall be allowed to participate in NCB without application of restrictive conditions, such as, but not limited to, mandatory partnering or subcontracting with national entities.

(b) Domestic Preference: No margins of preference of any sort shall be applied in the bid evaluation.

(c) Bidding Documents: Procuring entities shall use bidding documents acceptable to the Association.

(d) Bid validity: An extension of bid validity, if justified by exceptional circumstances, may be requested in accordance with Appendix 1 of the Procurement Guidelines. A corresponding extension of any bid guarantee shall be required in all cases of extension of bid validity. A bidder may refuse a request for extension of bid validity without forfeiting its bid guarantee.

(e) Qualification: Qualification criteria shall be clearly specified in the bidding documents. All criteria so specified, and only such specified criteria, shall be used to determine whether a bidder is qualified. Qualification shall be assessed on a "pass or fail" basis, and merit points shall not be used. Such assessment shall be based entirely upon the bidder's or prospective bidder's capability and resources to effectively perform the contract, taking into account objective and measurable factors, including: (i) relevant general and specific experience, and satisfactory past performance and successful completion of similar contracts over a given period; (ii) financial position; and where relevant (ii) capability of construction and/or manufacturing facilities

(f) Prequalification procedures and documents acceptable to the Association shall be used for large, complex and/or specialized works. Verification of the information upon which a bidder was prequalified, including current commitments, shall be carried out at the time of contract award, along with the bidder's capability with respect to personnel and equipment. Where pre-qualification is not used, the qualification of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying the qualification criteria stated in the bidding documents.

(g) Bid Evaluation: All bid evaluation criteria other than price shall be quantifiable in monetary terms. Merit points shall not be used, and no minimum point or percentage value shall be assigned to the evaluation

criteria or significance of price in bid evaluation. No negotiations shall be permitted.

(h) Guarantees: Guarantees shall be in the format, shall have the period of validity and shall be submitted when and as specified in the bidding documents.

(i) Cost Estimates: Detailed cost estimates shall be confidential and shall not be disclosed to prospective bidders. No bids shall be rejected on the basis of comparison with the cost estimates without the Association's prior written concurrence.

(j) Rejection of bids and re-bidding: No bid shall be rejected solely because it falls outside of a predetermined price range or exceeds the estimated cost. All bids (or the sole bid if only one bid is received) shall not be rejected, the procurement process shall not be cancelled, and new bids shall not be solicited without the Association's prior written concurrence.

(k) Fraud and corruption: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the Association's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines.

(l) Inspection and audit rights: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the submission of bids and contract performance.

When **other national procurement arrangements** other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations. ***In accordance with paragraph 5.4(c) and 5.5 of the Procurement Regulations, the request for bids/request for proposals/request for quotations document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals/quotations present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights. The form of the Letter of Acceptance is attached in Appendix 1***.

V. Prequalification: Not applicable

VI. Leased Assets: Not applicable

VII. Procurement of Second Hand Goods: Not applicable

VIII. ***Domestic preference*** *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

(a) Goods: Non- identified for now

(b) Works: Non- identified for now

Domestic preference is not applicable for National Open Competitive Procurement

IX. Other Relevant Procurement Information

X. Procurement Prior Review Thresholds (US$)

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché $EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 15.000.000	Tous les contrats de plus $10,000,000 USD
	AON	< 15.000.000	Tous les contrats de plus $10,000,000 USD
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de plus $10,000,000 USD
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de $2,000,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de $2,000,000 et plus

Post Review: All contracts not subject to prior review shall be subject to post review.

XI. Thresholds for Procurement Approaches and Method (US$)

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat $EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de **$1,000,000 EU** ou plus
	SQC5	< 300 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de **$1,000,000 EU** ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) 6 (AMI)7	≥ 100.000	Tous contrats de **300.000 $ EU** ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de **300.000 $ EU** ou plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
3 Sélection au coût minimum
4 Sélection à Budget fixe
5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
6 Consultant Individuel
7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Appendix 1

Letter of Acceptance of the World Bank's Anti-Corruption Guidelines and Sanctions Framework

Date: _____
Invitation of Bids/Proposals No._____
To:

_____

We, along with our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not) consultants and personnel, acknowledge and agree to abide by the World Bank's policy regarding Fraud and Corruption (corrupt, fraudulent, collusive, coercive, and obstructive practices), as set out and defined in the World Bank's Anti-Corruption Guidelines[8] in connection with the procurement and execution of the contract (in case of award), including any amendments thereto.

We declare and warrant that we, along our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not), consultants and personnel, , are not subject to, and are not controlled by any entity or individual that is subject to, a temporary suspension, early temporary suspension, or debarment imposed by a member of the World Bank Group, including, inter alia, a cross-debarment imposed by the World Bank Group as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks), or through the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement. Further, we are not ineligible under the laws or official regulations of *[Insert name of Employer as per bidding document]* or pursuant to a decision of the United Nations Security Council.

We confirm our understanding of the consequences of not complying with the World Bank's Anti-Corruption Guidelines, which may include the following:

a. rejection of our Proposal/Bid for award of contract;

b. in the case of award, termination of the contract, without prejudice to any other remedy for breach of contract; and

c. sanctions, pursuant to the Bank's Anti-Corruption Guidelines and in accordance with its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the Bank's Sanctions Framework. This may include a public declaration of ineligibility, either indefinitely or for a stated period of time, (i) to be awarded or otherwise benefit from a Bank-financed

[8] *Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by International Bank for Reconstruction and Development Loans and the International Development Agency Credits and Grants*, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and July 2016, as they may be revised from time to time.

contract, financially or in any other manner;[9] (ii) to be a nominated[10] sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-financed project.

We understand that we may be declared ineligible as set out above upon:

a. completion of World Bank Group sanctions proceedings according to its prevailing sanctions procedures;

b. cross-debarment as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks);

c. the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement; or

d. temporary suspension or early temporary suspension about an ongoing World Bank Group sanctions proceeding.

For avoidance of doubt, the foregoing effects of ineligibility do not extend to a sanctioned firm's or individual's execution of its ongoing Bank-financed contracts (or its ongoing sub-agreements under such contracts) that are not the subject of a material modification, as determined by the Bank.

We shall permit, and shall cause our sub-contractors, sub-consultants, agents (whether declared or not), personnel, consultants, service providers or suppliers, to permit the Bank to inspect[11] all accounts, records, and other

---

[9] For the avoidance of doubt, a sanctioned party's ineligibility to be awarded a contract shall include, without limitation, (i) applying for pre-qualification, expressing interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a material modification to any existing contract.

[10] A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

[11] Inspections in this context are usually investigative (i.e., forensic) in nature: they involve fact-finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes but is not limited to accessing and examining a firm's or individual's financial records and information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other documents, data, and information (whether in hard copy or electronic format) deemed relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining third-party verification of information.

documents relating to the procurement process and/or contract execution (in the case of award), and to have them audited by auditors appointed by the Bank.
We agree to preserve all accounts, records, and other documents (whether in hard copy or electronic format) related to the procurement and execution of the contract.

Name of the Bidder/Consultant:_____

Name of the person duly authorized to sign the Bid/Proposal on behalf of the Bidder/Consultant:

Title of the person signing the Letter: _____

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Senegal - Saint-Louis Emergency Recovery and Resilience Project**

General Information

Country: Senegal
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2018-09-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-07
Project ID: P166538
GPN Date:
Project Name: Senegal - Saint-Louis Emergency Recovery and Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / 62730, IDA / 67600
Executing Agency(i MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-02-T-AONR / Travaux d'aménagement du site de relogement provisoire	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	N			457,123.94	Signé					2018-08-31	2018-12-07	2018-09-05	2018-04-10			2018-09-19	2018-12-17	2018-10-03	2018-12-26	2018-10-31	2019-02-12	2019-02-28	
SN-ADM-04-CS-ED / Sélection par entente directe d'une entreprise pour la réalisation de travaux complémentaires pour l'aménagement du site de relogement provisoire de Dougob - Avec l'entreprise CSTP	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N			605,481.76	Signé					2019-11-12	2019-10-25	2019-11-15	2020-01-08							2019-11-29	2020-04-07	2020-02-27	
SN-ADM-191231-CW-RFQ / Travaux complémentaires de la phase 2 de l'aménagement provisoire de Diougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			217,305.90	Signé							2020-09-03	2020-09-17							2020-09-18	2020-11-25	2020-12-17	
SN-ADM-196346-CW-RFB / Réalisation des travaux de terrassements généraux et de VRD primaires dans le cadre de l'aménagement du site de relogement définitif	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N			11,400,915.30	Signé					2020-10-05	2020-12-03	2020-10-10	2020-12-09			2020-11-21	2021-01-26	2020-12-21	2021-02-26	2021-01-25	2021-04-29	2021-07-24	
SN-ADM-202773-CW-RFQ / TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ABRI POUR LE PROSE CENTRALE D'ACHAT COMMUNAUTAIRE, ET DE REALISATION D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE POUR LE MICRO- JARDINAGE A DIOUGOP	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			18,882.97	Signé							2020-11-11	2020-11-05							2021-01-06	2020-12-09	2021-02-15	
SN-ADM-195764-CW-RFQ / Travaux dans le cadre de la réalisation d'un PROSE de première génération sur le site de relogement provisoire (Travaux aménagement parking arrêt bus)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			0.00	Annulé							2020-10-27								2020-12-22		2021-06-20	
SN-ADM-280022-CW-RFB / Construction de logements définitifs à Diougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Signé					2022-02-23	2022-02-24	2022-02-28	2022-02-25			2022-04-11	2022-04-19	2022-05-11	2022-06-30	2022-06-15	2022-08-03	2024-12-01	
SN-ADM-180401-CW-RFB / Travaux de construction des logements définitifs en 4 lots	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Annulé					2021-12-06		2021-12-11				2022-01-22		2022-02-21		2022-03-28		2024-09-13	
SN-ADM-325018-CW-RFB / Travaux de construction d'infrastructures collectives (poste de santé et marché)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Signé					2023-03-15	2023-07-19	2023-03-20	2023-09-12			2023-05-01	2023-08-22	2023-05-31	2023-10-13	2023-07-05	2024-02-22	2024-01-01	
SN-ADM-325024-CW-RFB / Travaux de construction des logements définitifs et des PIC et PROSE (phase 3)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Signé					2023-01-31	2023-05-15	2023-02-05	2023-05-16			2023-03-19	2023-06-19	2023-04-18	2023-07-07	2023-05-23	2023-12-11	2025-11-08	
SN-ADM-195740-CW-RFB / Travaux complémentaires de voiries et réseaux secondaires et démolition du site de relogement provisoire dans le cadre de l'aménagement du site de relogement définitif	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Signé					2023-03-20	2023-05-22	2023-03-25	2023-11-15			2023-05-08	2023-06-27	2023-06-07	2023-08-10	2023-07-12	2023-11-30	2024-07-11	
SN-ADM-375512-CW-DIR / Travaux de contruction des logements définitifs des tranches conditionnelles non affermies, des lots 4 et 5 du marché N° T 05-2022-ADM	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de	0.00	Signé					2023-08-21	2023-08-24	2023-08-26	2023-09-15							2023-09-30	2023-12-19	2024-03-28	
SN-ADM-02-T-AON / Réalisation des travaux de démolition, de nettoyage et de sécurisation de la bande des 20 m	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	Signé					2024-07-16	2024-10-31	2024-07-21	2024-10-31			2024-08-20	2024-12-11	2024-09-19	2025-01-21	2024-10-24	2025-05-27	2026-10-24	
SN-ADM-234573-CW-RFB / Travaux de réalisation des équipements socio-collectifs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Annulé					2021-11-15		2021-11-20				2021-12-20		2022-01-19		2022-02-23		2024-02-23	
SN-ADM-331528-CW-RFB / Travaux de construction d'équipements collectifs (école préscolaire et primaire et mosquée)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Annulé					2024-02-19		2024-02-24				2024-04-06		2024-05-06		2024-06-10		2024-12-07	
SN-ADM-413052-CW-RFQ / Construction d'une aire de transit avec clôture, plateforme, magasin de stockage + abris de gardien pour le PROSE GOM	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé							2024-06-22	2024-04-16							2024-08-17	2024-06-28	2025-02-13	

SN-ADM-325033-CW-RFQ / Travaux de construction des PIC et PROSE prioritaires de la phase 1 et 2 sur le site relogement définitif	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2024-07-23								2024-09-17		2025-03-16	
SN-ADM-413027-CW-RFB / Travaux de construction des logements définitifs (Reprise lots 4 et 5)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	Signé					2024-09-02	2024-11-15	2024-09-02	2024-12-09			2024-11-11	2024-12-20	2024-12-11	2025-01-21	2025-01-15	2025-06-06	2025-06-30	
SN-ADM-325008-CW-RFB / Travaux de construction d'équipements collectifs (mosquée, collège et centre socio-éducatif)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Annulé					2024-08-12		2024-08-17				2024-09-28		2024-10-28		2024-12-02		2025-05-31	
SN-ADM-436153-CW-RFB / Travaux de construction d'équipements collectifs (école préscolaire et primaire)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Annulé					2024-08-12		2024-08-17				2024-09-28		2024-10-28		2024-12-02		2025-05-31	
SN-ADM-450037-CW-DIR / Travaux de construction d'équipements collectifs (mosquée, collège, centre socio-éducatif, école préscolaire et primaire)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	Signé					2024-10-14	2024-11-04	2024-10-19	2024-11-11			2024-11-30	2024-12-10	2024-12-30	2025-02-05	2025-02-03	2025-06-02	2025-08-02	
SN-ADM-464955-CW-RFB / Travaux de construction des PIC et PROSE des phases 1, 2 et 3 sur le site de relogement définitif	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	Signé					2024-12-31	2024-12-30	2025-01-05	2025-01-17			2025-02-16	2025-02-18	2025-03-18	2025-03-14	2025-04-22	2025-07-04	2025-10-19	
SN-ADM-413046-CW-RFQ / Construction d'une ferme intégrée (installation d'unités de production piscicole, maraichère, avicole, fourragère / construction de clôture de la ferme, clôture de l'exploitation avicole, loge gardien, toilette et bloc administratif) pour le	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Signé							2025-01-04	2024-12-16							2025-03-01	2025-02-17	2025-08-28	
SN-ADM-413083-CW-RFQ / Construction d'un laboratoire à l'UGB pour accompagner le dispositif provisoire de gestion des eaux usées du site de Djougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-07-05								2025-08-30		2026-02-26	
SN-ADM-467643-CW-RFQ / Construction d'une aire de transit avec clôture, plateforme, magasin de stockage + abris de gardien pour le PROSE GOM (Relance)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Signé							2025-01-04	2024-12-12							2025-03-01	2025-02-06	2025-08-28	
SN-ADM-484364-CW-RFB / Travaux complémentaires pour le raccordement au réseau d'assainissement ONAS, l'aménagement paysager et la réalisation de voiries intérieures (collège et site)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	En cours d'exécution					2025-06-02	2025-07-04	2025-06-07	2025-07-08			2025-07-19	2025-08-19	2025-08-18	2025-08-29	2025-09-22		2026-03-21	
SN-ADM-413048-CW-RFQ / Travaux d'aménagement et d'installation de réseaux hydraulique et d'irrigation pour le PROSE ZAED	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-10-01								2025-11-26		2026-05-25	
SN-ADM-413082-CW-RFQ / Réalisation d'abris provisoires sur le site de Djougop et environs (PIC éducation)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-07-26								2025-09-20		2026-03-19	
SN-ADM-413078-CW-RFB / Travaux d'aménagement pays ager du site de Djougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Signé					2025-07-07	2025-07-10	2025-07-12				2025-09-20	2025-08-20	2025-10-20	2025-09-10	2025-11-24	2025-11-26	2026-02-22	
SN-ADM-01-T-AON / Travaux d'aménagement pour la requalification de la zone libérée	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	0.00	Annulé					2026-01-26		2026-01-31				2026-03-14		2026-04-13		2026-05-18		2026-08-16	
SN-ADM-533298-CW-DIR / Réalisation des travaux restants du SERRP (en un lot unique)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de	0.00	Signé					2026-03-22	2026-03-31	2026-03-27	2026-04-08							2026-04-18	2026-07-15	2026-08-16	
SN-ADM-571656-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'un réseau d'éclairage publique dans la zone de requalification de la Langue de Barbarie	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2026-09-28								2026-12-22		2027-03-18	
SN-ADM-571658-CW-DIR / Travaux principaux d'aménagement pour la requalification de la zone libérée de la Langue de Barbarie	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution					2026-09-10		2026-09-17								2026-10-08		2027-03-31	
SN-ADM-571661-CW-RFQ / Restant des travaux de requalification sur la zone non libérée de la Langue de Barbarie (abris, bâtiments de stockage, toilettes, plateaux sportifs, placettes)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-10-23								2027-01-22		2027-04-15	
SN-ADM-571608-CW-RFQ / Travaux de végétalisation dans la zone de requalification de la Langue de Barbarie (Préparation sol, plantations arbres de haut jet, palmiers, arbustes, jeunes plants forestiers, travaux annexes aux plantati	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prove nant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-10-27								2027-01-26		2027-04-26	

SN-ADM-576545-CW-RFQ / Travaux de construction de la voirie en pavés pour le raccordement entre le site de Djougop et le Collège	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution						2026-10-30								2027-01-08		2027-05-25	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-01-F-UN / Acquisition et installation de matériels et équipements (unités mobiles etc. pour le relogement temporaire - Avec UNOPS	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		N	2,313,214.00	Signé					2018-08-14		2018-08-19								2018-09-02	2018-09-28	2019-06-29	
SN-ADM-02-F-DC / Fourniture d'équipements pour les experts du SERRP basés à l'ARD de Saint-Louis - Lot unique comportant une imprimante, du mobilier de bureau, un split et une Fontaine à eau	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,310.49	Signé							2019-03-13	2019-03-28							2019-04-17	2019-05-29	2019-05-17	
SN-ADM-03-F-DC / Fourniture de matériels informatiques et de mobiliers de bureau dans le cadre de l' appui à la commune et à l'ARD de saint-louis en deux (02) lots separes	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,471.05	Signé							2019-03-13	2018-12-24							2019-04-10	2019-03-30	2019-05-10	
SN-ADM-05-F-DC / Acquisition d'équipements ménagers pour les mesures d'aide au relogement provisoire des familles sinistrées de la langue de barbarie.	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,087.21	Signé							2019-06-15	2019-07-02							2019-07-20	2019-08-23	2019-08-19	
SN-ADM-12-CS-CI / Fourniture de matériels informatiques pour la commune de Gandon	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	36,992.91	Signé							2019-08-27	2019-07-15							2019-10-22	2019-09-20	2019-11-21	
SN-ADM-161657-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de salle de réunion dans le cadre de l'appui logistique à la préfecture de Saint-Louis	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,671.40	Signé							2019-08-20	2019-08-21							2019-10-15	2019-11-05	2020-04-12	
SN-ADM-168570-GO-RFQ / Plan de renforcement de la résilience des populations sinistrées installées sur le site de relogement de Djougop face à la maladie à coronavirus (COVID-19)	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	15,095.20	Signé							2020-04-26	2020-04-22							2020-06-21	2020-06-02	2020-12-18	
SN-ADM-181858-GO-RFQ / Réalisation du PROSE micro jardinage : Fournitures de matériels de confection de tables pour le jardinage ; Fourniture s d'intrants de production pour le micro- jardinage ; Acquisition de plants pour reboise	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	22,389.75	Signé							2020-07-20	2020-08-06							2020-09-14	2020-10-12	2021-03-13	
SN-ADM-186084-GO-RFQ / Acquisition de kits domestiques (literie, ustensiles, produits d'entretien, etc.) en appui aux populations relogées (phase 2)	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	59,746.73	Signé							2020-08-03	2020-08-20							2020-09-28	2020-10-08	2021-03-27	
SN-ADM-04-F-DC / Acquisition de véhicules dans le cadre du renforcement de capacités au niveaux institutionnel et technique (1Véhicule 4x4 pour ARD de Saint Louis, 1Pick up pour commune de St Louis et 1Pick up pour commune de GANDON)	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	99,933.81	Signé							2019-04-06	2020-09-08							2019-06-17	2020-11-23	2019-07-17	
SN-ADM-181841-GO-RFQ / réalisation du PROSE centrale d'achat : Acquisition de matériels de production (congélateurs, frigos, kits solaires, etc.) ; Fournitures de denrées alimentaires, de produits ménagers et produits cosmétiques	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2020-07-20								2020-09-14		2021-03-13	
SN-ADM-186122-GO-RFQ / réalisation du PROSE coiffure : Acquisition de matériels de coiffure ; Acquisition de produits cosmétiques pour la coiffure	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix			N	0.00	Annulé							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
SN-ADM-186111-GO-RFQ / réalisation du PROSE couture : Acquisition de matériels de couture ; Acquisition de fournitures pour la couture	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
SN-ADM-287047-GO-RFQ / Acquisition d'un camion frigorifique pour le GIE And Bokk Liguey de Diougop porteur du PROSE Renforcement Filière Halieutique (FI)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	74,775.25	Signé							2022-04-10	2022-04-06							2022-06-21	2022-07-08	2022-07-21	
SN-ADM-287053-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels de mareyage pour le GIE And Bokk Liguey de Diougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	6,475.00	Achevé							2022-04-10	2022-04-06							2022-06-21	2022-05-13	2022-07-21	2022-06-20
SN-ADM-302606-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule Pick up pour la commune de GANDON	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2022-07-30	2023-01-05							2022-10-10	2023-05-26	2022-11-09	

SN-ADM-319608-GO-RFQ / Acquisition de moustiquaires imprégnés et produits d'hygiène et d'entretien pour la 2ème vague de populations sinistrées installées sur le site de relogement provisoire de Djougop	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-10-22	2023-03-10							2022-12-17	2023-04-24	2023-06-15	2023-05-25
SN-ADM-354526-GO-RFQ / Acquisition de licences Microsoft 365 pour un abonnement de 2 ans, pour quarante-cinq (45) agents	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-04-22	2023-05-05							2023-06-17	2023-07-06	2023-07-17	2023-07-07
SN-ADM-375500-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et de fournitures destinés aux établissements scolaires de Diougop et environs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2023-08-22								2023-10-17	2023-10-16	2024-04-14	2024-02-02
SN-ADM-382956-GO-RFQ / Acquisition véhicules pour les déplacements professionnels des équipes techniques et fiduciaires du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2023-10-02	2023-08-22							2023-12-13	2023-10-03	2024-01-12	
SN-ADM-181829-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et services dans le cadre de la réalisation du PIC SANTE Equipement Unité provisoire de santé : Fournitures d'équipements et de matériels médicaux ; Fournitures de médicaments et produits phytosanitaires	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-10-21								2024-12-16		2025-06-14	
SN-ADM-01-F-AON / Acquisition matériels et équipements (pluviomètres, limnimètres, balises etc...) pour le système d'Alerte Précoce (SAP etc.)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2022-02-03		2022-02-08				2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01	
SN-ADM-302615-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements informatique pour le Système d'information territoriale (SIT) et le système d'Alerte Précoce de Saint-Louis	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-05-25	2024-04-09							2024-07-20	2024-08-20	2025-01-16	
SN-ADM-234819-GO-RFQ / Acquisition d'équipements dans le cadre de la mise en pace d'un dispositif provisoire d'alerte précoce	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-02-24								2024-04-20		2024-10-17	
SN-ADM-413080-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pick-up pour le suivi des travaux à Saint-Louis	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-06-15	2024-03-28							2024-08-10	2024-06-12	2025-02-06	2024-11-21
SN-ADM-186126-GO-RFQ / réalisation du PROSE transport : acquisition de 02 bus pour le transport des résidents de Diougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-03-22								2025-05-17		2025-11-13	
SN-ADM-302616-GO-RFQ / Acquisition de matériels, biens et services pour l'équipement de l'école primaire, le préscolaire et la mosquée (FA)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-07-27								2024-09-21		2025-03-20	
SN-ADM-302612-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le PROSE mise en place d'une unité de restauration avec les femmes de Diougop (FI)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-09-07								2024-11-02		2025-05-01	
SN-ADM-186125-GO-RFQ / réalisation du PROSE petite enfance : Acquisition d'équipement pour les enseignements de la Petite- enfance ; Fourniture de matériels didactiques pour les enseignements de la Petite- enfance	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-10-06								2024-12-01		2025-05-30	
SN-ADM-413065-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de matériel de pré collecte, de collecte, d'évacuation de nettoiement et de protection pour le PROSE Gestion des Ordures Ménagères (GOM)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-10-12	2024-04-02							2024-12-07	2024-05-08	2025-06-05	2025-06-25
SN-ADM-371324-GO-RFQ / Acquisition de matériels destinés aux exercices de simulation et aux interventions en situation de catastrophe et de kits de réinstallation (pour les ménages sinistrés) dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence du SERRP (en 2lots)	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-12-28	2024-11-22							2025-02-22	2025-04-16	2025-08-21	
SN-ADM-434322-GO-RFQ / Acquisition d'équipements médicaux pour le poste de santé	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-02-05	2025-02-14							2025-04-02	2025-04-11	2025-09-29	
SN-ADM-180403-GO-RFB / Acquisition de matériels, biens et services dans le cadre du renforcement des capacités au niveau institutionnel et technique	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution					2025-12-17		2025-12-24				2026-03-04		2026-04-03		2026-05-08		2027-10-30	
SN-ADM-321050-GO-RFB / Acquisition de matériels, biens et services pour le collège, le centre socio-éducatif, la mosquée et l'école préscolaires et élémentaire	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé					2026-01-08	2026-01-30	2026-01-13				2026-02-24	2026-03-05	2026-03-26	2026-04-01	2026-04-30	2026-05-08	2026-10-27	

SN-ADM-413060-GO-RFQ / Acquisition d'équipements d'une ferme intégrée (Fournitures de Matériels d'installation pour la mise en place d'unités de production piscicole, maraichère, avicole et fourragère) pour le PROSE ZAED	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2025-12-27								2026-02-21		2026-08-20	
SN-ADM-485035-GO-RFQ / 5.2.17 Acquisition d'équipements de suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du protocole tripartite (SAED/OLAC/ADM)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-12-24	2025-11-25							2026-02-18	2026-03-11	2026-08-17	
SN-ADM-413063-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le bloc administratif du PROSE ZAED	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-01-20								2026-03-17		2026-09-13	
SN-ADM-465021-GO-RFQ / Acquisition de matériels, biens et services pour le marché	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-02-03	2026-01-28							2026-03-31	2026-03-31	2026-09-27	
SN-ADM-302613-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le PROSE mise en place d'une unité de transformations de produits céréaliers	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-02-04								2026-04-01		2026-09-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-161586-NC-RFQ / ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET LA VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES, DU SITE DE RECASEMENT PROVISOIRE DE DIOUGOP	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	14,393.55	Signé							2020-03-10	2020-03-27							2020-05-05	2020-06-08	2021-05-05	
SN-ADM-413059-NC-RFQ / Investigations géotechniques à Potou	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-05-06	2024-04-18							2024-07-01	2024-06-13	2024-07-30	
SN-ADM-450274-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire pour la réalisation d'un film institutionnel sur le SERRP et la prise de vues par drone	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-10-20	2024-10-25							2024-12-15	2024-12-03	2025-06-13	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-02-CS-SQC / Sélection d'un Cabinet pour la Facilitation sociale du programme de récasement définitif des familles déplacées de la langue de barbarie	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		424,512.59	Signé	2018-08-14	2018-03-19	2018-08-28		2018-09-25	2018-09-28							2018-10-09	2018-10-09	2018-11-13	2018-12-23	2021-10-28	
SN-ADM-02-CS-SFQC / Selection d'un Cabinet pour la préparation du Plan de résilience de l'agglomération de Saint-Louis	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Signé	2021-12-01	2023-02-07	2021-12-22		2022-02-04	2023-08-18			2022-03-04	2023-10-16	2022-04-03	2024-02-07	2022-05-08	2024-03-21	2022-06-12	2024-07-05	2023-01-08	
SN-ADM-180398-CS-QCBS / Firme pour la supervision des travaux d'aménagement du site définitif et de construction de logement et d'équipement collectifs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		319,188.15	Signé	2021-01-23	2020-11-18	2021-02-13	2020-12-03	2021-03-29	2021-05-29			2021-04-26	2021-04-30	2021-05-26	2021-09-24	2021-06-30	2021-12-06	2021-08-04	2021-12-24	2024-01-21	
SN-ADM-05-CS-SFQC / Selection d'un Cabinet pour l'élaboration et la mise œuvre du plan de renforcement de capacités des structures parties prenantes du projet	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2020-08-03		2020-08-24		2020-10-07				2020-11-04		2020-12-04		2021-01-08		2021-02-12		2024-01-28	
SN-ADM-234597-CS-QCBS / Elaboration des PUD des communes de Saint-Louis, Ndiébène-Gandiol et Gandon (en 3 lots)	IDA / 67600	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2021-07-19	2022-02-04	2021-08-09	2022-02-17	2021-09-22	2022-08-12			2021-10-20	2022-10-03	2021-11-19	2023-04-12	2021-12-24	2024-06-13	2022-01-28	2024-06-14	2023-01-28	
SN-ADM-01-CS-SFQC / Selection d'un Cabinet pour la conception , opérationnalisation du Système d'alerte précoce local (SAPL)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2018-11-07	2019-12-18	2018-11-21		2019-01-04				2019-02-01		2019-03-03		2019-04-07		2019-05-12		2020-05-06	
SN-ADM-204356-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour la supervision des travaux de construction des logements définitifs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2022-03-14		2022-04-04		2022-05-18				2022-06-15		2022-07-15		2022-08-19		2022-09-23		2024-08-23	
SN-ADM-283023-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour la supervision des travaux de construction des logements définitifs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-04-11	2022-04-25	2022-05-02	2022-05-16	2022-06-15	2022-09-05							2022-07-15	2022-10-17	2022-08-19	2022-12-08	2023-02-15	
SN-ADM-303085-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet chargé de la mise œuvre du plan de renforcement de capacités des structures parties prenantes du projet	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2022-07-29	2022-07-26	2022-08-19	2022-07-28	2022-10-02	2022-12-29			2022-10-30	2023-01-31	2022-11-29	2023-04-11	2023-01-03	2023-06-06	2023-02-07	2023-12-20	2024-02-07	
SN-ADM-06-CS-SFQC / Etude des modalites de financement de la reinstallation de communautes/personnes ayant perdues leurs biens et/ou etablies sur des zones a risque	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-02-17		2025-03-10		2025-03-31								2025-04-14		2025-05-05		2025-11-01	

SN-ADM-331738-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l a supervision des travaux de construction des logements d éfinitifs restant + école présc olaire et élémentaire et mosq uée + PIC et PROSE (phase 3)	IDA / 62730	Component 2: Planned Reloc ation of Populations Living in the Highest Risk Zones in th e Langue de Barbarie	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2024-03-04		2024-03-25		2024-05-08				2024-06-05		2024-07-05		2024-08-09		2024-09-13		2025-09-13	
SN-ADM-413076-CS-CQS / R ecrutement d'un Cabinet pou r la réalisation de l'étude am énagement paysager du site de Djougop	IDA / 62730	Component 2: Planned Reloc ation of Populations Living in the Highest Risk Zones in th e Langue de Barbarie	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-07-08	2024-01-18			2024-07-22								2024-08-21		2024-09-25		2025-03-24	
SN-ADM-455084-CS-CQS / S élection d'un Cabinet pour le s Etudes Techniques d'APD e t DAO pour la proposition d'u ne solution de protection dur able du littoral au niveau de l a langue de Barbarie et le Pla n Directeur de Drainage.	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilienc e Planning	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécut ion	2024-10-28	2024-10-30	2024-11-18	2024-12-09	2025-01-01	2025-12-29			2025-01-29	2025-08-26	2025-02-28	2025-12-30	2025-04-04	2026-03-26	2025-05-09		2026-05-09	
SN-ADM-180402-CS-LCS / Sé lection d'un Cabinet d'audit fi nancier du projet (Par la DCF E)	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Sélection au moin dre coût	Open - National		0.00	En attente d'exéc ution	2026-01-20		2026-02-04		2026-03-05				2026-04-02		2026-04-17		2026-05-22		2026-06-26		2026-09-24	
SN-ADM-180399-CS-CQS / S élection d'un Cabinet d'audit technique du projet	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exéc ution	2026-02-09		2026-03-02		2026-04-15								2026-05-15		2026-06-19		2026-12-16	
SN-ADM-413069-CS-CQS / S élection d'un Cabinet pour l'é laboration de l'étude d'impac t environnemental et social (EIES) de la solution de protec tion durable de la langue de barbarie	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilienc e Planning	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		0.00	En cours d'exécut ion	2026-03-31	2026-01-29			2026-04-14								2026-05-14		2026-06-18		2026-09-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-04-CS-CI / Recrute ment d'un expert social pour assister l'équipe du projet ba sée à St Louis	IDA / 62730	Component 2: Planned Reloc ation of Populations Living in the Highest Risk Zones in th e Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-08-16	2018-04-10	2018-10-04		2018-10-25		2018-11-29		2022-11-08	
SN-ADM-05-CS-CI / Recrute ment d'un spécialiste en sau vegarde environnementale e t sociale pour assister l'équip e du projet basée à St Louis	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-08-20	2018-03-30	2018-10-08		2018-10-29		2018-12-03		2022-11-12	
SN-ADM-06-CS-CI / Recrute ment d'un assistant en suivi et évaluation pour assister l' ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-09-12	2018-04-25	2018-10-31		2018-11-21		2018-12-26		2022-12-05	
SN-ADM-07-CS-CI / Recrute ment d'un expert en génie ci vil avec une expertise en gén ie côtier pour assister l'ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2018-08-29	2019-05-06	2018-10-17	2019-06-20	2018-11-07	2019-07-09	2018-12-12	2020-04-01	2022-11-21	
SN-ADM-01-CS-ED / Sélectio n d'un Cabinet pour les Étud es Techniques (APS) environ nementale et sociale pour la proposition d'une solution de protection durable du littoral au niveau de la langue de Ba rbarie et le Plan Directeur de Drainage. Avec le Groupeme nt EGIS/DELTARES	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilienc e Planning	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,018,523.72	Signé	2018-09-07	2019-03-08	2018-09-17	2019-03-05			2018-11-05	2020-02-01	2020-04-28	
SN-ADM-03-CS-ED / Sélectio n d'un Cabinet assistant tech nique international au projet avec Cabinet CREOCEAN	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		537,399.86	Signé	2019-03-04	2020-07-08	2019-03-14	2020-07-10			2019-05-18	2021-05-18	2020-05-12	
SN-ADM-04-CS-CIB / Recrute ment d'un expert social pour assister l'équipe du projet ba sée à Saint Louis	IDA / 62730	Component 2: Planned Reloc ation of Populations Living in the Highest Risk Zones in th e Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		2,818.16	Signé	2018-04-10	2019-05-05	2019-06-14	2019-08-15	2019-07-14	2019-09-12	2019-09-16	2019-09-29	2020-09-15	
SN-ADM-06-CS-CIB / Recrute ment d'un assistant en suivi et évaluation pour assister l' ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Open		113,790.19	Signé	2018-04-25	2018-10-01	2018-11-01	2019-01-02	2018-12-16	2019-02-16	2019-02-20	2019-02-17	2022-12-31	
SN-ADM-13-CS-CI / Sélection d'un Spécialiste en Passation de Marchés	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Open		295,691.28	Signé	2019-12-13	2020-01-14	2020-01-06	2020-05-26	2020-01-11	2020-05-29	2020-01-19	2020-06-19	2023-07-02	
SN-ADM-01-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Indivi duel Assistant Technique Nat ional en Ingénierie Sociale. A vec Mouhamadou BA	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Direct		191,233.79	Signé	2019-12-16	2020-02-14	2019-12-24	2020-02-24	2019-12-26	2020-02-28	2019-12-30	2020-04-14	2023-06-30	
SN-ADM-06-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Indivi duel Expert Environnemental iste. Avec Insa FALL	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Signé	2019-12-16	2018-08-03	2019-12-24	2018-08-20	2019-12-26	2018-08-31	2019-12-30	2018-10-01	2023-06-30	
SN-ADM-05-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Indivi duel Spécialiste en sauvegar de sociale. Avec Marie Solan ge NDIONE	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Direct		188,599.45	Signé	2019-12-16	2020-02-14	2019-12-24	2020-02-24	2019-12-26	2020-02-28	2019-12-30	2020-04-14	2023-06-30	
SN-ADM-03-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Indivi duel Spécialiste en Hygiène, Santé, Sécurité Environnem ent & Social (HESSS). Avec L ala Youssou NDIAYE	IDA / 62730	Component 5: Project Manag ement, Monitoring and Evalu ation	A posteriori	Individuel	Direct		59,560.23	Signé	2019-12-16	2018-10-02	2019-12-24	2018-08-14	2019-12-26	2019-03-08	2019-12-30	2019-05-05	2023-06-30	

SN-ADM-04-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Individuel Assistant de Projet. Avec Khady Manel FALL	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		90,839.21	Signé	2019-12-16	2020-02-13	2019-12-24	2020-02-24	2019-12-26	2020-02-28	2019-12-30	2020-04-14	2023-06-30	
SN-ADM-07-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Individuel Expert en Développement urbain. Avec Amadou Diouldé DIALLO	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Signé	2019-12-19	2018-08-03	2019-12-23	2019-12-26			2019-12-29	2020-07-01	2023-06-30	
SN-ADM-12-CONS-CI / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'aménagement définitif du site de relogement de Djougop et de la libération de la bande des 20m sur la langue de Barbarie.	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Limited		46,126.08	Signé	2020-01-17	2019-11-05	2020-01-20	2019-11-11	2020-01-23	2019-12-23	2020-01-28	2020-01-28	2020-02-27	
SN-ADM-160320-CS-INDV / Recrutement d'un comptable dans le cadre du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		121,394.45	Signé	2020-02-24	2020-02-20	2020-04-13	2021-02-12	2020-05-04	2021-03-24	2020-06-08	2021-04-18	2023-06-30	
SN-ADM-160526-CS-INDV / Recrutement d'un Géomètre agréé pour la délimitation de l'assiette foncière de la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie à Saint Louis.	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		2,208.10	Signé	2020-03-02	2020-03-12	2020-03-07	2020-04-23	2020-03-28	2020-05-22	2020-05-02	2020-07-16	2020-05-08	
SN-ADM-161658-CS-INDV / Conception et opérationnalisation d'un système d'alerte précoce (SAP) provisoire pour faire face aux impacts du changement climatique sur la LANGUE DE BARBARIE	IDA / 62730	Component 4: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		37,384.88	Signé	2019-11-21	2019-10-17	2020-01-09	2020-01-10	2020-01-30	2020-02-07	2020-03-05	2020-03-02	2020-09-01	
SN-ADM-161660-CS-INDV / Sélection Directe d'un consultant Individuel Ingénieur Génie Civil spécialisé en Hydraulique	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		182,547.87	Signé	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-24	2020-02-26	2020-03-16	2020-02-28	2020-04-20	2020-04-14	2023-06-30	
SN-ADM-165141-CS-INDV / Supervision des travaux d'aménagement du site de relogement provisoire (2e phase)	IDA / 62730	Component 1: Meeting Immediate Needs of the Disaster Affected Population	A posteriori	Individuel	Open		55,621.04	Signé	2020-03-20	2020-03-19	2020-05-08	2020-05-05	2020-05-29	2020-05-11	2020-07-03	2020-06-17	2020-12-30	
SN-ADM-165134-CS-INDV / SÉLECTION DIRECTE D'UN CONSULTANT EN CHARGE DE PRÉPARER UNE ANNEXE DU MANUEL DE PROCEDURES EXISTANT, PORTANT SUR LE CYCLE DE GESTION ET DE SUIVI DES PROCESSUS DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES DE L'ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		34,000.00	Signé	2020-03-19	2020-03-15	2020-03-23	2020-03-18	2020-03-25	2020-03-23	2020-03-27	2020-04-22	2020-05-11	
SN-ADM-168569-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) POUR L'ELABORATION ET L'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION DES ACTEURS DU SERRP	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open		88,265.18	Signé	2020-04-20	2020-04-08	2020-06-08	2020-06-09	2020-06-29	2020-06-15	2020-08-03	2020-08-05	2021-01-30	
SN-ADM-01-CS-CI / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude et le suivi architectural des travaux de construction de logements et d'équipements sociaux	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		69,335.05	Signé	2020-06-17	2019-11-22	2020-08-05	2020-01-16	2020-08-26	2020-07-08	2020-09-30	2020-08-21	2022-12-19	
SN-ADM-183283-CS-INDV / SELECTION D'UN ASSISTANT TECHNIQUE SPECIALISTE DES VILLES DURABLES ET RESILIENTES POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PREVUES DANS LE SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		296,489.78	Signé	2020-07-15	2020-07-21	2020-09-02	2021-02-19	2020-09-23	2021-04-05	2020-10-28	2021-05-02	2021-04-26	
SN-ADM-191242-CS-INDV / ELABORATION DE L'AUDIT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIONS DE REINSTALLATION DE L'AMENAGEMENT PROVISOIRE DU SITE DE DJOUGOP ET DU DEPLACEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		29,464.45	Signé	2020-09-03	2020-09-07	2020-10-22	2020-03-19	2020-11-12	2020-03-19	2020-12-17	2020-04-14	2021-06-15	
SN-ADM-11-CS-CI / Élaboration d'une stratégie visant les modalités d'allocation de logements en complément du PAR	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-02		2020-12-21		2021-01-11		2021-02-15		2025-01-25	
SN-ADM-205155-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ELABORATION DU PLAN DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE (PRMS) DES PERSONNES AFFECTEES DE LA LANGUE DE BARBARIE	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		20,575.85	Signé	2020-11-20	2020-11-16	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-29	2021-01-18	2021-03-05	2021-02-15	2021-09-01	
SN-ADM-234572-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert(te) en intermédiation sociale dans le cadre du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		288,515.65	Signé	2021-05-24	2021-05-21	2021-07-12	2021-07-12	2021-08-02	2021-07-15	2021-09-06	2021-08-15	2022-03-05	
SN-ADM-09-CS-CI / Recrutement d'un comptable basé à St Louis	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-04-01	2020-02-20	2019-05-20		2019-06-10		2019-07-15		2023-06-24	
SN-ADM-08-CS-CI / Recrutement d'un assistant à la coordination du projet	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-11-07	2019-12-31	2018-12-26		2019-01-16		2019-02-20		2023-01-30	
SN-ADM-02-CI-ED / Sélection Directe d'un consultant Individuel Ingénieur Génie Civil spécialisé en Hydraulique. Avec Lamine Doumbouya	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-12-16	2020-02-14	2019-12-25		2019-12-27		2019-12-31		2023-06-30	

SN-ADM-234880-CS-INDV / Recrutement d'un expert social pour assister l'équipe du projet basée à St Louis (remplacement/démission)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open		190,951.02	Signé	2021-05-24	2021-06-01	2021-07-12	2021-10-22	2021-08-02	2021-09-08	2021-09-06	2021-12-18	2022-03-05	
SN-ADM-206510-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert(e) en médiation sociale et lutte contre les violences basées sur le genre dans le cadre du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-12-03	2020-11-25	2021-01-21		2021-02-11		2021-03-18		2021-09-14	
SN-ADM-10-CS-CI / Recrutement d'un expert de la résilience urbaine	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-04-01		2019-05-20		2019-06-10		2019-07-15		2023-06-24	
SN-ADM-05-CS-CIB / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale pour assister l'équipe du projet basée à St Louis	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-03-30	2018-05-02	2018-06-20		2018-08-04		2018-10-01		2023-12-31	
SN-ADM-02-CS-CI / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de plan béton armé des logements	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		49,774.27	Signé	2021-08-09	2021-06-22	2021-08-14	2021-07-15	2021-08-28	2021-08-24	2021-09-18	2021-11-15	2021-12-17	
SN-ADM-03-CS-CI / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude des lots techniques des logements	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		20,595.24	Signé	2021-08-09	2021-06-30	2021-08-14	2021-07-13	2021-09-04	2021-08-16	2021-10-09	2021-10-16	2022-01-07	
SN-ADM-247450-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES DU MARCHE, DU POSTE DE SANTE, DU COLLEGE DU PROJET DE RELOGEMENT DES POPULATIONS SUR LE SITE DE DIOUG	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		32,457.93	Signé	2021-08-16	2021-08-10	2021-08-21	2021-08-24	2021-09-11	2021-10-11	2021-10-16	2021-11-14	2022-04-14	
SN-ADM-02-CS-ED / Sélection d'un Cabinet pour les Etudes Techniques d'APD et DAO pour la proposition d'une solution de protection durable du littoral au niveau de la langue de Barbarie et le Plan Directeur de Drainage. Avec le Groupement EGIS/DELTARES	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2020-03-05	2020-06-17	2020-03-15	2018-10-22			2020-05-10		2021-05-05	
SN-ADM-314734-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel spécialiste en passation des marchés en appui à l'ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2022-09-14	2022-09-08	2022-11-02	2022-11-03	2022-11-23	2022-11-28	2022-12-28	2022-12-22	2023-06-26	
SN-ADM-321097-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Ingénierie Sociale et Genre basé à Saint-Louis	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-01-16	2021-05-07	2023-01-21	2021-06-02	2023-02-11	2021-09-08	2023-03-18	2021-12-01	2023-09-14	
SN-ADM-321110-CS-INDV / Sélection d'un auditeur interne du projet	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2023-03-20	2023-01-25	2023-05-08	2024-04-17	2023-05-29	2023-04-20	2023-07-03	2023-05-11	2023-12-30	
SN-ADM-321149-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration du rapport de revue à mi-parcours du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2024-03-18	2022-01-26	2024-03-23	2022-01-29	2024-04-13	2022-02-28	2024-05-18	2022-03-16	2024-11-14	
SN-ADM-321153-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude pour la gestion des déchets de démolition des maisons sur la bande des 20 m	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2024-02-19	2024-03-28	2024-02-24	2024-04-25	2024-03-16	2024-07-02	2024-04-20	2024-07-12	2024-10-17	
SN-ADM-324991-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études architecturales des équipements collectifs (centre socio- éducatif, école primaire et préscolaire et mosquée)	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2022-12-28	2022-10-14	2023-01-02	2022-12-22	2023-01-23	2023-01-23	2023-02-27	2023-02-20	2023-08-26	
SN-ADM-324992-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études architecturales des PIC et PROSE (phases 1, 2 et 3)	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-01-30	2022-10-13	2023-02-04	2022-10-17	2023-02-25	2023-02-28	2023-04-01	2023-04-13	2023-09-28	
SN-ADM-324995-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études béton armé du centre socio- éducatif, de l'école primaire et préscolaire et de la mosquée, PIC et PROSE, y compris étude géotechnique	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-01-23	2023-02-27	2023-01-28	2024-06-11	2023-02-11	2024-07-16	2023-03-04	2024-09-12	2023-06-02	
SN-ADM-324997-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études lots techniques du centre socio- éducatif, de l'école primaire et préscolaire et de la mosquée + PIC et PROSE (3 phases)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2023-02-22	2023-02-27	2023-02-27	2023-03-08	2023-03-20	2023-04-20	2023-04-24	2023-06-07	2023-07-23	2024-01-15
SN-ADM-234596-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'étude de démolition des maisons au niveau de la LB	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-03-14	2023-03-01	2023-03-17	2023-03-10	2023-03-20	2023-05-04	2023-03-25	2023-06-14	2023-04-24	
SN-ADM-326128-CS-INDV / Sélection d'un consultant Individuel Ingénieur Génie Civil (basé à St Louis)	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-03-20	2023-01-04	2023-03-25	2023-01-06	2023-04-15	2023-04-06	2023-05-20	2023-05-01	2023-11-16	

SN-ADM-347695-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour proposer et accompagner la mise en place de modes de gouvernance, de gestion et d'exploitation des Projets socio-économiques (PROSE), Projets d'investissements communautaires (PIC) et équipements collectifs	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2023-03-27	2023-02-21	2023-04-01	2023-03-29	2023-04-15	2023-06-08	2023-05-06	2023-06-20	2023-08-04	
SN-ADM-368129-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert(e). Assistant Technique national en charge de la facilitation sociale, des projets communautaires et des aspects de changements climatiques (remplacement/démission)	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2023-06-28	2023-06-15	2023-08-16	2023-08-08	2023-09-06	2023-08-10	2023-10-11	2023-11-01	2024-04-08	
SN-ADM-371329-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'APD de la solution durable de protection côtière de la langue de Barbarie.	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2024-12-16		2024-12-19		2024-12-22		2024-12-27		2025-01-26	
SN-ADM-375721-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en végétalisation pour réaliser un aménagement paysager à l'échelle du lotissement du site de Diougop (St Louis)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2023-09-25	2023-10-09	2023-11-13	2024-09-26	2023-12-04	2024-10-10	2024-01-08	2024-11-25	2024-07-06	
SN-ADM-324989-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la supervision des travaux de construction d'équipements collectifs (poste de santé et marché)	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2023-01-31		2023-02-05		2023-02-26		2023-04-02		2023-09-29	
SN-ADM-413085-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études lots techniques de l'école primaire et préscolaire	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-03-20	2023-02-27	2024-03-25	2024-03-20	2024-04-15	2024-03-27	2024-05-20	2023-06-07	2024-08-18	
SN-ADM-414305-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert(e). Assistant Technique national en charge de la facilitation sociale, des projets communautaires et des aspects de changements climatiques (2e remplacement/démission)	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2024-04-08	2024-03-07	2024-05-27	2024-05-16	2024-06-17	2024-05-21	2024-07-22	2024-06-10	2025-01-18	
SN-ADM-325003-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration de l'étude pour la requalification de la bande des 20 m libérée sur la Langue de Barbarie	IDA / 67600	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2024-07-08	2024-07-30	2024-08-26	2024-09-26	2024-09-16	2024-10-14	2024-10-21	2024-11-19	2025-04-19	
SN-ADM-260531-CS-CDS / Sélection d'un Cabinet pour les Etudes Techniques d'APD et DAO pour la proposition d'une solution de protection durable du littoral au niveau de la langue de Barbarie et le Plan Directeur de Drainage. Avec le Groupement EGIS/DELTA	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2024-07-17		2024-07-27				2024-09-30		2025-03-29	
SN-ADM-423023-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études lots techniques des PIC et PROSE (3 phases) + l'extension de l'école primaire et préscolaire	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-05-06	2024-06-10	2024-05-11	2023-03-08	2024-06-01	2023-04-20	2024-07-06	2023-06-05	2024-10-04	
SN-ADM-423043-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'analyse environnementale initiale de la PROSE ZAED	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-06-17	2024-05-16	2024-06-20	2024-05-28	2024-06-23	2024-07-01	2024-06-28	2024-07-18	2024-07-28	
SN-ADM-423009-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études architecturales pour l'extension de l'école primaire et préscolaire	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-06-28	2024-02-14	2024-07-03	2024-03-12	2024-07-24	2024-05-21	2024-08-28	2024-06-24	2024-11-26	
SN-ADM-434327-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études de rénovation des équipements sociaux sur la Langue de barbarie	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-23		2024-09-28		2024-10-19		2024-11-23		2025-05-22	
SN-ADM-434332-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour les études de calcul de structure (BA et charpente métallique) des PIC et PROSE (3 phases) + l'extension de l'école primaire et préscolaire	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-30		2024-10-05		2024-10-19		2024-11-09		2025-02-07	
SN-ADM-413072-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel Urbaniste pour appuyer l'élaboration de plans communaux d'urbanisme dans l'agglomération de Saint-Louis	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-10-09		2024-10-14		2024-11-04		2024-12-09		2025-06-07	
SN-ADM-459964-CS-INDV / SCI POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'ACCEPTABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET D'EXPLOITATION DE SABLE DANS LA ZONE DE POTOU POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION DURABLE DE LA LANGUE DE BARBARIE / SAIN	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2024-11-18	2024-10-30	2025-01-06	2025-01-08	2025-01-27	2025-01-21	2025-03-03	2025-02-25	2025-08-30	

SN-ADM-321142-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du SERRP	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-12-31	2025-12-12	2026-01-05	2025-12-16	2026-01-26	2026-01-07	2026-03-02	2026-02-05	2026-08-29	
SN-ADM-423046-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel spécialiste en passation des marchés en appui à l'ADM	IDA / 62730	Component 5: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-01-31		2025-03-21		2025-04-11		2025-05-16		2025-11-12	
SN-ADM-423050-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la supervision des travaux de démolition du bâti sur la bande des 20 m libérée sur la Langue de Barbarie	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-12-31	2025-04-29	2025-01-05	2025-07-03	2025-01-26	2025-09-03	2025-03-02	2025-11-05	2025-08-29	
SN-ADM-325005-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la supervision des travaux de construction d'équipements collectifs (école élémentaire et préscolaire, mosquée et centre socio-éduca	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-01-20	2025-04-30	2025-01-25	2025-05-07	2025-02-15	2025-07-03	2025-03-22	2025-08-29	2025-09-18	
SN-ADM-324983-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude relative à la capitalisation des acquis du SERRP	IDA / 62730	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Annulé	2025-12-15		2026-02-02		2026-02-23		2026-03-30		2026-09-26	
SN-ADM-484727-CS-INDV / SCI pour la supervision des travaux complémentaires pour le raccordement réseau d'assainissement ONAS et voirie intérieure	IDA / 67600	Component 2: Planned Relocation of Populations Living in the Highest Risk Zones in the Langue de Barbarie	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-06-23	2025-08-26	2025-08-11	2026-01-23	2025-09-01	2026-01-23	2025-10-06	2026-04-22	2026-04-04	
SN-ADM-485056-CS-INDV / Sélection de Consultant Individuel pour le suivi des aspects qualité hygiène sécurité et environnement (QHSE) dans l'exécution des marchés de démolition et de requalification de la bande des 20 mètres sur la Langue de Barbarie	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-06-23	2025-08-18	2025-08-11	2025-10-27	2025-09-01	2025-11-19	2025-10-06	2026-02-04	2026-04-04	
SN-ADM-485026-CS-INDV / Sélection de Consultant Individuel pour le suivi des aspects qualité hygiène sécurité et environnement (QHSE) dans l'exécution des marchés des équipements sociaux (mosquée, centre socio-éducatif, école et collège,) et des travaux pour le PROSE ZAED	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-06-16	2025-08-18	2025-08-04	2025-10-17	2025-08-25	2025-11-19	2025-09-29	2026-02-04	2026-03-28	
SN-ADM-521082-CS-INDV / Sélection de Consultant Individuel pour le suivi des aspects qualité hygiène sécurité et environnement (QHSE) dans l'exécution du marché des travaux de raccordement du site de Djougop au réseau d'assainissement des eaux usées de Saint-Louis	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2025-11-10		2025-12-29		2026-01-19		2026-02-23		2026-08-22	
SN-ADM-413073-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration du plan de contingence de la Langue de Barbarie (en complément du SAP)	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2026-01-19	2026-01-29	2026-03-09	2026-02-25	2026-03-30	2026-02-26	2026-05-04	2026-03-31	2026-10-31	
SN-ADM-450275-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de la campagne digitale du SERRP	IDA / 62730	Component 3: Strengthening Urban and Coastal Resilience Planning	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-01-26		2026-01-31		2026-02-21		2026-03-28		2026-09-24	