Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR TRANSSAHARIEN (PADCTS)- P171793

Agence d'exécution du Projet : Unité d'exécution du PADCTS

Date du plan de passation des marchés : 7 Octobre 20120

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 **-** Juillet 2029

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux).**

- Fournitures : **ne s'applique pas**

- Travaux : **ne s'applique pas**

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s’applique. **« Sans objet »**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
« Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Travaux de la Réhabilitation et l'Entretien Pluriannuel du Corridor Transaharien (RN 11 Nord) entre Agadez et Zinder, long de 116 KM, Lot 1	NE-ENNC-195842-CW-RFB	Travaux	Ouverte - Internationale	Appel d'offres	57 636 363,00	100	A priori	01/02/2021
Travaux de la Réhabilitation et l'Entretien Pluriannuel du Corridor Transaharien (RN 11 Nord) entre Agadez et Zinder, long de 108 KM, Lot 2	NE-ENNC-195840-CW-RFB	Travaux	Ouverte - Internationale	Appel d'offres	57,227,727.00	100	A priori	
Audit financier et comptable des trois premiers exercices	NE-ENNC-195847-CS-QCBS	Services de consultants	Ouverte - Nationale	SFQC	60 545,00	100	A posteriori	04/01/2021
Recrutement d'un consultant firme pour la surveillance et vérification des travaux de la Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor, Lot 1 (Région de Zinder)	NE-ENNC-195841-CS-QCBS	Services de consultants	Ouverte - Internationale	SFQC	4 337 875,00	100	A priori	04/01/2021
Recrutement d'un consultant firme pour la surveillance et vérification des travaux de la Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor, Lot 2 (Région d'Agadez)	NE-ENNC-195834-CS-QCBS	Services de consultants	Ouverte - Internationale	SFQC	4 337 875,00	100	A priori	04/01/2021

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
ONG spécialisée pour fournir des services multisectoriels de prévention et de réponse à la Violence Basée sur le Genre pour le Projet	NE-ENNC-195843-CS-QCBS	Services de consultants	Ouverte - Internationale	SFQC	3 983 880,00	100	A priori	04/01/2021
Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable	NE-ENNC-195845-CS-CQS	Services de consultants	Ouverte - Nationale	SQC	18 180,00	100	A posteriori	04/01/2021
Recrutement d'un spécialiste en Genre pour le compte du Projet	NE-ENNC-195839-CS-INDV	Services de consultants	Ouverte	SCI	32 727,00	100	A posteriori	04/01/2021

PROCUREMENT PLAN **Niger : ENHANCING NIGER NORTHEASTERN CONNECTIVITY**

General Information

Country: Niger

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2020-10-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-22

Project ID: P171793
GPN Date: 2021-11-21

Project Name: ENHANCING NIGER NORTHEASTERN CONNECTIVITY
Loan / Credit No: IDA / 68390, / , IDA / 77250
Executing Agency(i Niger Rural Mobility and Connectivity

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-ENNC-195842-CW-RFB / Travaux de la Réhabilitation et l'Entretien Pluriannuel du Corridor Transaharien (RN 11 Nord) entre Agadez et Zinder	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y	Yes		125,231,337.20	Signé	2020-12-01	2020-12-11	2021-02-16	2021-05-21	2021-02-16	2021-06-26	2020-12-06	2020-12-16			2021-04-27	2021-09-08	2021-05-27	2022-02-02	2021-07-01	2022-05-12	2029-05-20	
NE-PADEZA-327426-CW-RFB / Travaux de la Réhabilitation et l'Entretien Pluriannuel du Corridor Transsaharien (RN 11 Nord) entre Agadez et Zinder : Réhabilitation : Tiguidit – limite Régions Agadez/Zinder (109 km) et entretien pluriannuel : Agadez – Tiguidit – limite	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux - Routes (Contrats routiers basés sur les résultats et les performances)	0.00	Signé					2022-12-01	2023-02-24	2022-12-06	2023-03-05			2023-02-04	2023-03-06	2023-02-05	2023-03-22	2023-03-12	2023-04-20	2031-01-29	
NE-PADEZA-416680-CW-RFB / Travaux d'aménagements de 64,627 km de routes rurales dans les Régions de Niamey, Tahoua et Zinder en quatre (04) Lots.	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	0.00	Signé					2024-03-25	2024-06-27	2024-03-28	2024-07-15			2024-04-27	2024-09-04	2024-05-07	2025-02-20	2024-06-11	2025-10-06	2025-07-06	
NE-PADEZA-516693-CW-RFB / Travaux de constructions de 25 murs de clôtures et de 50 blocs de 3 latrines au profit des Ecoles et Centres de santé intégrés des Régions de Zinder et d'Agadez dans le cadre aménagements connexes du PACNEN en 7 lots	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En cours d'exécution					2025-11-05	2025-11-26	2025-11-10	2025-12-19			2025-12-22	2026-01-21	2026-01-21		2026-02-25		2026-06-25	
NE-PADEZA-516682-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures hydrauliques au titre des aménagements connexes du PACNEN dans les régions de Zinder et d'Agadez en 2 lots (4 forages positifs pastoraux et 2 forages villageois positifs, tous équipés	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En cours d'exécution					2025-11-16	2025-11-26	2025-11-21	2025-12-19			2026-01-02	2026-01-21	2026-02-01		2026-03-08		2026-08-05	
NE-PADEZA-578576-CW-RFQ / Réhabilitation de 2 forages positifs réalisés dans le cadre des travaux MROR-Lot1, au profit des localités de Kellé - Kellé et de Tanout (périphérie)	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-11-20								2027-02-19		2027-08-24	
NE-PADEZA-578581-CW-RFQ / Réhabilitation de 2 forages positifs réalisés dans le cadre des travaux du lot 1 - MROR, au profit des localités de Eliki et Takoukou	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-11-20								2027-02-19		2027-08-24	
NE-PADEZA-578585-CW-RFQ / Réhabilitation de 3 forages positifs réalisés dans le cadre des travaux du Lot 1-MROR, au profit des localités de Tajar Djema; Abouzak et Massaki	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-12-22								2027-03-19		2027-12-29	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PMRC-274479-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel comptable version TOM2PRO Multi-Projet et mono site	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	0.00	En cours d'exécution					2022-01-31	2022-03-05	2022-02-05	2022-03-07							2022-02-15		2023-02-15	
NE-PADEZA-322279-GO-RFQ / ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LE CONTROLE ROUTIER DE DISSUASION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ROUTIERE AU PROFIT DE L'ANISER	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-12-19	2023-01-04							2023-01-19		2023-03-10	
NE-PADEZA-354749-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le personnel de l'UCP	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2023-04-25	2023-06-15							2023-06-13	2023-07-10	2023-07-13	
NE-PADEZA-354756-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UCP	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2023-04-25	2023-02-13							2023-06-13	2023-03-25	2023-07-13	
NE-PADEZA-445721-GO-RFQ / Acquisition de trois(3) véhicules de terrain 4x4 pour la DGTP, la DGRR et l'UCP	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution							2024-09-04	2024-11-22							2024-10-30		2025-01-28	
NE-PADEZA-445860-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau pour la DGTP	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution							2024-09-21	2024-11-22							2024-11-16		2025-01-15	

NE-PADEZA-540033-GO-RFB / Acquisition et installation de 15 radars (4 fixes et 11 mobiles embarqués) au profit de l'ANISER pour le contrôle automatisé de vitesse dans la zone d'intervention du PACN EN	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution					2026-04-10	2026-06-01	2026-04-15	2026-06-01			2026-05-05		2026-06-04		2026-07-09		2026-11-06	
NE-PADEZA-540039-GO-RFB / Acquisition de Trois(3) véhicules 4x4 de terrain au profit de l'ANISER (2) et de l'UCP (1)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution					2026-04-10	2026-08-04	2026-04-15				2026-05-27		2026-06-26		2026-07-31		2027-01-27	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-ENNC-195841-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la surveillance et vérification des travaux de la Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor, Lot 1 (Région de Zinder)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,843,298.54	Signé	2021-01-04	2020-11-19	2021-01-25	2020-12-10	2021-03-10	2021-04-23			2021-04-07	2021-07-05	2021-05-07	2021-12-03	2021-06-11	2022-06-20	2021-07-16	2022-09-06	2026-06-20			
NE-ENNC-195834-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la surveillance et vérification des travaux de la Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor, Lot 2 (Région d'Agadez)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,861,054.78	Signé	2021-01-04	2020-11-19	2021-01-25	2020-12-10	2021-02-22	2021-04-23			2021-03-22	2021-07-05	2021-04-05	2021-11-25	2021-05-03	2022-06-22	2021-06-07	2022-09-06	2026-05-12			
NE-ENNC-195845-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable	/	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-04		2021-01-25		2021-02-22								2021-03-24		2021-04-21		2021-05-21			
NE-ENNC-195843-CS-QCBS / ONG spécialisée pour fournir des services multisectoriels de prévention et de réponse à la Violence Basée sur le Genre pour le Projet	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,521,389.38	Signé	2021-01-04	2021-03-16	2021-01-25	2021-04-12	2021-03-10	2021-09-14			2021-04-07	2021-10-26	2021-05-07	2021-11-28	2021-06-11	2022-03-28	2021-07-16	2022-05-25	2029-06-04			
NE-ENNC-195847-CS-QCBS / Audit financier et comptable des trois premiers exercices	/	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Signé	2020-12-01	2021-02-08	2020-12-22	2021-10-25	2021-02-04	2022-02-21			2021-03-04	2022-03-24	2021-04-03	2022-04-07	2021-05-08	2022-07-22	2021-06-12	2022-10-20	2021-10-10			
NE-PADEZA-322160-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'AGENCE NIGERIENNE DE LA SECURITE ROUTIERE (ANISER) 2023-2026	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-10-04	2023-01-05	2023-01-06	2023-01-26	2023-03-03			2023-02-23	2023-09-08	2023-03-02	2024-02-08	2023-03-14		2023-04-18		2027-03-28			
NE-PADEZA-416681-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme en vue de réaliser l'expertise technique de la section de route TIGUIDIT-AGADEZ (62 km)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2024-03-25	2024-04-05	2024-04-15		2024-05-29								2024-06-28		2024-08-02		2024-10-16			
NE-PADEZA-416684-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet firme chargé de réaliser les études APS/APD des routes rurales du PACNEN.	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-03-25	2024-08-14	2024-04-15	2024-10-30	2024-05-29	2025-03-12			2024-06-26		2024-07-26		2024-08-30		2024-10-04		2024-12-03			
NE-PADEZA-418701-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet Firme chargé du suivi contrôle des travaux d'aménagement de routes rurales dans les Régions de Niamey, Tahoua et Zinder pour la Deuxième Phase du PMRC	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2024-03-28	2024-03-29	2024-04-18	2024-10-30	2024-06-01	2025-02-12							2024-07-01	2025-09-18	2024-08-05	2025-11-28	2025-08-30			
NE-PADEZA-429793-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la sécurité routière dans le cadre de la 2ème phase du PMRC pour les régions de Niamey, Dosso et Zinder	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-06-17	2025-03-14	2024-07-08	2025-05-15	2024-08-21								2024-09-20		2024-10-25		2025-08-21			
NE-PADEZA-438303-CS-CQS / Recrutement d'une Auto-Ecole en vue de la formation de 2500 proprietaires de motocyclettes et tricycles au permis de conduire dans les régions de Dosso et Niamey dans le cadre du PMRC	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-09-10	2025-02-02	2024-10-01	2025-05-15	2024-11-14				2024-12-12		2025-01-11		2025-02-15		2025-03-22		2027-03-22			
NE-PADEZA-438315-CS-QBS / Recrutement d'une Auto-Ecole en vue de la formation de 2500 proprietaires de motocyclettes et tricycles au permis de conduire dans la région de Tahoua dans le cadre du PMRC	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-09-10	2025-02-02	2024-10-01	2025-05-16	2024-11-14				2024-12-12		2025-01-11		2025-02-15		2025-03-22		2026-03-22			
NE-PADEZA-438319-CS-QBS / Recrutement d'une Auto-Ecole en vue de la formation au permis de conduire de 2500 propriétaires de motocyclettes et tricycles dans la région de Maradi dans le cadre du PMRC	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-09-10	2025-02-02	2024-10-01	2025-05-15	2024-11-14				2024-12-12		2025-01-11		2025-02-15		2025-03-22		2027-03-22			

NE-PADEZA-438325-CS-QBS / Recrutement d'une Auto-Ecole en vue de la formation au permis de conduire de 2500 proprietaires de motocuclettes et tricycles dans la région de Zinder dans le cadre du PMRC	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-09-10	2025-02-02	2024-10-01	2025-05-16	2024-11-14				2024-12-12		2025-01-11		2025-02-15		2025-03-22		2027-03-22	
NE-PADEZA-456317-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la Sensibilisation sur la Sécurité Routière des populations des villages situés le long de la route Zinder - Agadez, dans le cadre du PACNEN	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-11-20		2024-12-11		2025-01-24				2025-02-21		2025-03-23		2025-04-27		2025-06-01		2028-05-16	
NE-PADEZA-438331-CS-CDS / Etudes techniques et Contrôle des travaux d'aménagements connexes du PACNEN	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-11-07	2025-01-20	2024-11-28	2025-05-15	2025-01-11				2025-02-08		2025-03-10		2025-04-14		2025-05-19		2026-05-19	
NE-PADEZA-464473-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la Sensibilisation sur la Sécurité Routière des populations des villages situés de Zinder à la limite des régions Zinder-Agadez - MROR Lot 1-	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-12-20	2025-02-02	2025-01-10	2025-05-15	2025-02-23				2025-03-23		2025-04-22		2025-05-27		2025-07-01		2028-03-22	
NE-PADEZA-464474-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la Sensibilisation sur la Sécurité Routière des populations des villages situés entre Agadez-Tiguidit- Limite régions Agadez-Zinder (MROR-LOT2)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2024-12-20	2025-02-02	2025-01-10	2025-05-16	2025-02-23				2025-03-23		2025-04-22		2025-05-27		2025-07-01		2028-03-22	
NE-PADEZA-464568-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de fournir des services multisectoriels de prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) dans la zone d'intervention du PACNEN (Travaux MROR)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-05-20	2025-10-07	2025-06-10	2025-11-21	2025-07-24	2026-04-08			2025-08-21	2026-05-15	2025-09-20	2026-06-29	2025-10-25	2026-09-10	2025-11-29		2028-11-28	
NE-PADEZA-508489-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet -firme chargé de réaliser l'audit comptable et financier du PACNEN (parent) pour l'exercice 2025 ainsi que les audits comptable et financier du PACNEN(parent) et du Fonds Additionnel pour les exercices 2026 et 2027	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-10-05	2025-10-25	2025-10-26	2025-11-19	2025-12-09	2026-01-06			2025-12-24		2026-01-08		2026-01-23		2026-02-16		2029-02-15	
NE-PADEZA-548799-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet-Firme chargé de la conception et la mise en place du système d'information sur la sécurité routière (BAAC3) au profit de l'ANISER	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-05-14	2026-08-11	2026-06-04		2026-07-18								2026-08-17		2026-09-21		2027-03-20	
NE-PADEZA-567665-CS-CQS / Réalisation de la sensibilisation a la sécurité routière dans la région d' Agadez (56 km) dans le cadre des travaux d' aménagements de 204 km de routes rurales du PACNEN	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-08-20		2026-09-22		2026-10-22								2026-11-20		2026-12-04		2028-06-20	
NE-PADEZA-567657-CS-CQS / Réalisation de la sensibilisation a la sécurité routière dans la région de Zinder (148 km) dans le cadre des travaux d' aménagements de 204 km de routes rurales du PACNEN.	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-08-20		2026-09-22		2026-11-20								2026-12-08		2027-01-19		2028-12-13	
NE-PADEZA-578434-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux de construction de 47km de routes rurales dans la zone de Tanout	IDA / 77250	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-11-15		2026-12-16		2027-02-25				2027-04-09		2027-05-25		2027-07-21		2029-03-02	
NE-PADEZA-578438-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux de construction de 100km de routes rurales dans la zone de Tenhya : Voir le devis de la prestation en annexe SVP.	IDA / 77250	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-11-15		2026-12-16		2027-02-25				2027-04-09		2027-05-25		2027-07-21		2029-05-26	
NE-PADEZA-578439-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux de constructions de 57km de routes rurales dans la zone d'Agadez	IDA / 77250	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-11-15		2026-12-16		2027-02-25				2027-04-09		2027-05-25		2027-07-21		2027-12-03	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PADEZA-416686-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser l'audit de la mise en œuvre du plan d'action portant sur la prévention et réponse contre le Violence Basées sur le Genre (VBG) dans la zone d'intervention du PACNEN.	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2024-04-17	2024-04-05	2024-06-05	2024-10-04	2024-06-26	2024-10-21	2024-07-31	2024-10-28	2024-08-30	
NE-PADEZA-418707-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de mener l'audit technique de la première section de 24 km réalisée sur le lot 1- MROR.	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2024-04-05	2024-07-11	2024-04-15	2024-09-02			2024-06-19		2024-08-03	

NE-PADEZA-435417-CS-CDS / Recrutement d'un consultant firme en vue de réaliser l'expertise technique de la section de route TIGUIDIT-AGADEZ (62 km)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2024-07-02	2024-07-11	2024-07-12	2024-07-02			2024-09-15	2024-11-22	2024-12-14	
NE-PADEZA-508490-CS-CDS / Recrutement d'un consultant Individuel chargé de Réaliser la revue à mi-parcours du projet PACNEN (parent)	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2025-09-25	2025-10-01	2025-10-05	2025-10-28			2025-12-09		2026-02-07	
NE-PADEZA-540024-CS-CDS / Recrutement d'une ONG chargée de fournir des services multisectoriels de prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) dans le cadre des travaux d'aménagements de 64,627km de routes rurales (régions de Niamey, Tahoua et Zinder)	IDA / 68390	Component 1: Road reconstruction, maintenance and safety improvements along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-03-15	2026-03-26	2026-03-25	2026-04-29			2026-05-29		2027-05-29	
NE-PADEZA-540026-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan d'actions pour l'autonomisation des femmes et des filles dans la zone d'intervention du PACNEN	IDA / 68390	Component 2: Improved accessibility and community infrastructure along the Zinder – Agadez Road Section	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-03-20	2026-04-15	2026-05-08		2026-05-29		2026-07-03		2026-10-01	
NE-PADEZA-567644-CS-CDS / Réalisation des études EIES et PAR pour les travaux d' aménagements de 204 km de routes rurales du PACNEN dans les régions de Zinder et d' Agadez	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'examen	2026-08-17	2026-10-19	2026-09-01				2026-09-25		2026-12-04	
NE-PADEZA-578440-CS-CDS / Recrutement d'un(e) Assistant (e) en Passation de marchés pour le projet PACNEN	IDA / 68390	Component 3: Project management and implementation support	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-16				2027-02-26		2033-01-28	