Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS DES 18 PREMIERS MOIS

Information sur le Projet : République du Niger, Projet d'Intégration et de Connectivité du Sud-Niger (PICSN) P179770
Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du PICSN
Date du plan de passation des marchés : Avril 2025
Période couverte par ce plan de passation des marchés : Mai 2025 – Octobre 2026

Préambule
Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (février 2025) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le **code des marchés publics**, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : [***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

La planification et calendrier des activités à conduire dans dix-huit prochains mois pourraient s'établir comme suit :

ANNEXE 1 : PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS DES 18 PREMIERS MOIS

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Services de consultants								
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du (Lot1 : Maradi-Tchadoua (40.850 km) de la section Maradi-Zinder		Consultant	Ouverte	SFQC	2 423 044	100	Apriori	17/03/2025
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot2 : Tchadoua Tessaoua (83.916 km) de la section Maradi-Zinder		Consultant	Ouverte	SFQC	5 978 428	100		

Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot3 : Tessaoua-Takeita (60.724 km) de la section Maradi-Zinder		Consultant	Ouverte	SFQC	3 566 102	100		
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot4 : Takeita-Zinder (47.400 km) de la section Maradi-Zinder		Consultant	Ouverte	SFQC	3 349 346	100		
Réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour les travaux d'implantation d'un centre de contrôle technique automobile à Maradi et Zinder		Consultant	Ouverte	SQC	95 238	100	A posteriori	31/08/2025
Sélection d'un cabinet de		Consultant	Ouverte	SFQC	750 000	100	A priori	31/09/2025

consultant chargés des Contrôles et des Surveillances des travaux de réhabilitation 25 km de routes en terre moderne de la section Maradi-Zinder								
Sélection d'un cabinet de consultant chargés des Contrôles et des Surveillances des travaux de réhabilitation 165 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder		Consultant	Ouverte	SFQC	990 000	100	A posteriori	31/09/2025
L'audit de la mise en œuvre du plan d'actions de réinstallation (PAR) du tronçon Maradi – Zinder		Consultant	Limitée	CI	50 000	100	A posteriori	27/12/25
Préparation des études techniques des instruments E&S		Consultant	Ouverte	SFQC	1 500 000	100	A priori	31/08/2025

pour le port sec à Maradi								
Plan d'action contre l'exploitation et abus sexuels harcèlement sexuel (Violence basée sur le genre, VBG)		Consultant	Ouverte	SFQC	1 300 000	100	A priori	31/07/2025
Réalisation PAR des 165 km des routes rurales et les 25 km des routes modernes Maradi-Zinder		Consultant	Limitée	CI	60 000	100	A postériori	31/07/2025
Réalisation EIES des 165 km des routes rurales et les 25 km des routes modernes Maradi-Zinder		Consultant	Limitée	CI	50 000	100	A postériori	31/07/2025
Travaux								

Travaux de réhabilitation de routes bitumées des sections Maradi-Zinder (238,89 km) en 4 lots distincts		Travaux	Ouverte	AOI	255 282 000	100	Apriori	14/04/2025
Construction de 50 km d'assainissement avec la méthode HIMO		Travaux	Ouverte	AOI	4 000 000	100	A priori	31/10/2025
Travaux de réhabilitation de routes en terre moderne dans les régions de Maradi-Zinder (25 Km)		Travaux	Ouverte	AOI	12 500 000	100	A priori	15/09/2025
165 Km de routes rurales dans les régions de Maradi et Zinder		Travaux	Ouverte	AOI	16 500 000	100	A priori	15/09/2025
Construire des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à		Travaux	Ouverte	AON	1 700 000	100	A postériori	15/11/2025

Zinder,								
Travaux de mise en œuvre le programme pilote d'entretien routier courant et périodique résilient au changement climatique pour un tronçon sélectionné de la RN1		Travaux	Ouverte	AOI	14 000 000	50	A priori	30/11/25
Fournitures et Services								
-		-	-	-	-	-	-	-
Total					**324 094 158**			

PROCUREMENT PLAN **Niger : Southern Niger Connectivity and Integration Project**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2025-04-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-28
Project ID: P179770
GPN Date: 2026-02-23
Project Name: Southern Niger Connectivity and Integration Project
Loan / Credit No: / , IDA / 77840
Executing Agency(i Niger Project Coordination Unit

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-NIGER-PCU-487090-CW-RFB / Travaux de construction de 50 km d'assainissement avec la méthode HIMO	/		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-10-31		2025-11-05				2025-12-17		2026-03-01		2026-04-05		2026-10-02
NE-NIGER-PCU-487092-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de routes en terre moderne dans les régions de Maradi-Zinder (25 Km)	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	12,500,000.00	0.00	Annulé					2025-09-15		2025-09-20				2025-11-01		2026-01-14		2026-02-18		2026-08-17
NE-NIGER-PCU-487096-CW-RFB / Travaux de construire des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à Zinder	/		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-11-17		2025-11-22				2026-01-03		2026-03-18		2026-04-22		2026-10-19
NE-NIGER-PCU-487099-CW-RFB / Travaux de mise en œuvre le programme pilote d'entretien routier courant et périodique résilient au changement climatique pour un tronçon sélectionné de la RN1	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	14,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-11-25		2025-11-30				2026-01-11		2026-03-26		2026-04-30		2026-10-27
NE-NIGER-PCU-493077-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Maradi-Zinder (240 Km) dans la zone des RHC	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	24,000,000.00	0.00	Annulé					2025-12-15		2025-12-20				2026-01-31		2026-04-15		2026-05-20		2026-11-16
NE-NIGER-PCU-487094-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Maradi-Zinder (260 Km) hors de la zone de RHC	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	26,000,000.00	0.00	Annulé					2025-09-15		2025-09-20				2025-11-01		2026-01-14		2026-02-18		2026-08-17
NE-NIGER-PCU-483583-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de routes bitumées des sections Maradi-Zinder (232,89 km) en quatre (4) Lots	IDA / 77840		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	255,282,000.00	0.00	Signé					2025-07-31	2025-07-16	2025-08-05	2025-07-18			2025-09-16	2025-10-02	2025-11-29	2026-06-04	2026-01-03	2026-09-10	2026-07-02
NE-NIGER-PCU-566924-CW-RFB / Travaux de réhabilitation d'environ 178 km de routes rurales et 35 km de routes en terre moderne de la section Maradi - Zinder	IDA / 77840		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	27,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2027-09-30		2027-10-07				2027-12-10		2028-04-04		2028-06-01		2029-02-13

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-NIGER-PCU-566723-GO-RFQ / Fourniture d'équipements de surveillance du réseau routier national (Drones civils professionnels et GPS)	IDA / 77840		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	En cours d'exécution							2028-01-10								2028-03-30		2029-01-06	
NE-NIGER-PCU-566931-GO-RFB / Fourniture de Matériel informatique aux profits de : la DGECMR et la DGSR	IDA / 77840		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	885,000.00	0.00	En attente d'exécution					2027-12-31		2028-01-10				2028-03-10		2028-04-26		2028-06-21		2029-02-26	
NE-NIGER-PCU-566923-GO-RFB / Fourniture et installation de 20 postes se-mi-modernes au profit du Fond d'Entretien Routier (FER)	IDA / 77840		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	430,000.00	0.00	En attente d'exécution					2027-12-31		2028-01-10				2028-03-10		2028-04-26		2028-06-21		2029-02-26	
NE-NIGER-PCU-566918-GO-RFB / Fourniture de matériel roulant aux profit du FER , de l'a DGSR , de la CACER et de l'UCP/ PICSN.	IDA / 77840		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2027-03-31		2027-04-07				2027-06-10		2027-07-28		2027-09-20		2028-06-27	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-NIGER-PCU-483596-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet de Consultants chargé de la préparation des études techniques des instruments E&S pour le port sec à Maradi	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-08-25		2025-09-15		2025-10-29				2025-11-26		2025-12-26		2026-01-30		2026-03-06		2027-03-06	

NE-NIGER-PCU-483593-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet de consultant chargés des Contrôles et des Surveillances des travaux de réhabilitation 25 km de Routes en Terre Modernе de la section Maradi-Zinder	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-21		2025-12-04				2026-01-01		2026-01-31		2026-03-07		2026-04-11		2027-04-11	
NE-NIGER-PCU-483600-CS-QCBS / Plan d'action contre l'exploitation et abus sexuels harcèlement sexuel (Violence basée sur le genre, VBG)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-07-31		2025-08-21		2025-10-04				2025-11-01		2025-12-01		2026-01-05		2026-02-09		2027-02-09	
NE-NIGER-PCU-483578-CS-QCBS / Sélection d'un cabinets de consultant chargé des Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot3 : Tessaoua-Takeita (60.724 km) de la section Maradi-Zinder	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,566,102.00	0.00	Signé	2025-04-15	2025-05-19	2025-05-06	2025-06-04	2025-06-19	2025-12-19			2025-07-17	2026-02-12	2025-08-16	2026-04-04	2025-09-20	2026-06-22	2025-10-25	2026-08-20	2026-10-25	
NE-NIGER-PCU-483577-CS-QCBS / Sélection d'un cabinets de consultant chargé des Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot2 : Tchadoua Tessaoua (83.916 km) de la section Maradi-Zinder	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,978,428.00	0.00	Signé	2025-06-25	2025-05-19	2025-07-16	2025-06-04	2025-08-29	2026-04-08			2025-09-26	2026-02-12	2025-10-26	2026-04-08	2025-11-30	2026-06-22	2026-01-04	2026-08-20	2027-01-04	
NE-NIGER-PCU-483572-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet de consultants chargé des Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du (Lot1 : Maradi-Tchadoua (40.850 km) de la section Maradi-Zinder	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,423,044.00	0.00	Signé	2025-06-25	2025-05-19	2025-07-16	2025-06-04	2025-08-29	2025-12-19			2025-09-26	2026-02-12	2025-10-26	2026-04-04	2025-11-30	2026-06-22	2026-01-04	2026-08-20	2027-01-04	
NE-NIGER-PCU-483579-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet de consultants chargé des Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de routes bitumées du Lot4 : Takeita-Zinder (47.400 km) de la section Maradi-Zinder	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,349,346.00	0.00	Signé	2025-06-25	2025-05-19	2025-07-16	2025-06-04	2025-08-29	2025-12-19			2025-09-26	2026-02-12	2025-10-26	2026-04-04	2025-11-30	2026-06-22	2026-01-04	2026-08-20	2027-01-04	
NE-NIGER-PCU-483594-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation 240 km de routes rurales de la de la section Maradi-Zinder dans la zone des RHC	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,900,000.00	0.00	Annulé	2025-10-15		2025-11-05		2025-12-19				2026-01-16		2026-02-15		2026-03-22		2026-04-26		2027-04-26	
NE-NIGER-PCU-493043-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation 260 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder hors de la zone des RHC	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,980,000.00	0.00	Annulé	2025-09-15		2025-10-06		2025-11-19				2025-12-17		2026-01-16		2026-02-20		2026-03-27		2027-03-27	
NE-NIGER-PCU-493046-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de construction des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à Zinder	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		255,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-11-17		2025-12-08		2026-01-21								2026-02-20		2026-03-27		2026-09-23	
NE-NIGER-PCU-483601-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé de la réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour les travaux de construction des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à Zi	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-11-17				2025-12-01								2025-12-31		2026-02-04		2026-08-03	
NE-NIGER-PCU-496677-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet de Consultant chargé de l'audit externe des comptes du Projet d'Intégration et de Connectivite du Sud-Niger (PICSN) au titre des exercices 2025, 2026 et 2027.	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-15	2025-08-11	2025-08-05	2025-08-12	2025-09-18	2026-02-05			2025-10-16	2026-03-05	2025-11-15	2026-04-30	2025-12-20	2026-06-15	2026-01-24		2027-01-24	
NE-NIGER-PCU-499744-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de construction de 50 km des caniveaux d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Maradi	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-15		2026-01-05		2026-02-18								2026-03-20		2026-04-24		2026-10-21	
NE-NIGER-PCU-499754-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultant pour la réalisation des études techniques pour les travaux de construction de 50 km des caniveaux d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Ma	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-15		2026-01-05		2026-02-18								2026-03-20		2026-04-24		2026-10-21	
NE-NIGER-PCU-502666-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultant chargé de l'expertise technique des sections de la RN1 la RN1 (Tsarnaoua Madaoua 80 km, Madaoua -Guidan Roumdji 110 km et Zinder Guidimouni 60 km.	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2025-12-15		2026-01-05		2026-02-18								2026-03-20		2026-04-24		2026-10-21	
NE-NIGER-PCU-521276-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet de Consultant chargé de la réalisation des Etudes techniques, études de faisabilité économique et des études de sécurité routières, d'environ 502 ,770 km des routes rurales dans les régions Maradi et Zin	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		920,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-31	2025-11-10	2026-01-21	2026-03-01	2026-03-06				2026-04-03		2026-05-03		2026-06-07		2026-07-12		2027-07-12	

NE-NIGER-PCU-547166-CS-CQS / Sélection d'un consultant-firme chargé de mener une campagne des mesures de déflexion sur la Route Nationale (RN) N°1 Est (Sections : Tsernaoua – Madaoua, Madaoua – Maradi, et Zinder – Mussa	IDA / 77840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-30	2026-04-14			2026-10-14								2026-11-13		2026-12-18		2027-06-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-NIGER-PCU-487129-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de l'audit de la mise en œuvre du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) du tronçon Maradi - Zinder	/		A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-29		2026-01-03		2026-01-24		2026-02-28		2026-08-27	
NE-NIGER-PCU-493064-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'EIES dans le cadre des travaux de 50 km des caniveaux d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Maradi	/		A posteriori	Individuel	Limited - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-11-17		2025-11-22		2025-12-13		2026-01-17		2026-07-16	
NE-NIGER-PCU-493054-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation l'EIES des 240 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder dans la zone des RHC	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
NE-NIGER-PCU-493056-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation de l'EIES des 260 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder hors de la zone des RHC	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-09-30		2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
NE-NIGER-PCU-493053-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation du PAR des 240 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder dans la zone des RHC	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		84,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
NE-NIGER-PCU-493055-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation du PAR des 260 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder hors de la zone des RHC	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		90,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
NE-NIGER-PCU-487143-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation de l'EIES des 25 km des routes modernes Maradi-Zinder	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		6,500.00	0.00	Annulé	2025-12-31		2026-01-05		2026-01-26		2026-03-02		2026-08-29	
NE-NIGER-PCU-487140-CS-INDV / Sélection d'un Consultant chargé de la réalisation du PAR des 25 km des routes modernes Maradi-Zinder	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2025-12-31	2026-05-15	2026-01-05		2026-01-26		2026-03-02		2026-08-29	
NE-NIGER-PCU-493061-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé la réalisation du PAR dans le cadre des travaux de construction de 50 km des caniveaux d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Maradi	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-11-17		2025-11-22		2025-12-13		2026-01-17		2026-07-16	
NE-NIGER-PCU-506497-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le Genre, Exploitation, Abus Sexuel (VBG/EAS/HS) et Genre pour le compte de l'Unité de Coordination des Projets PCE-LON et PICSN	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2025-08-11	2025-11-18	2025-10-23	2025-12-09	2025-11-14	2026-01-13	2025-11-25	2026-07-12	
NE-NIGER-PCU-506498-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Passation des Marchés pour le compte de l'Unité de Coordination des Projets PCE-LON et PICSN	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2025-08-11	2025-11-18	2026-01-26	2025-12-09	2026-04-30	2026-01-13	2026-05-11	2026-07-12	
NE-NIGER-PCU-506500-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Comptable Principal pour le compte de l'Unité de Coordination des Projets PCE-LON et PICSN	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2025-08-11	2025-11-18	2026-02-23	2025-12-09	2026-05-22	2026-01-13	2026-05-01	2026-07-12	
NE-NIGER-PCU-530314-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure pour le Projet d'Intégration et de Connectivité du Sud Niger (PICSN)	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-31	2026-02-03	2026-05-19		2026-06-09		2026-07-14		2027-01-10	
NE-NIGER-PCU-566950-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé d'élaborer une charte d'audit interne et d'un code d'éthique et de déontologie pour la CACER	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		46,000.00	0.00	En cours d'exécution	2027-12-31	2026-10-13	2028-01-10		2028-02-09		2028-03-30		2028-08-18	
NE-NIGER-PCU-566563-CS-CDS / Actualisation des techniques détaillées APS/APD avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Réhabilitation de la RouteNiamey – Tillabéri sur un linéaire de 102,4 km	IDA / 77840		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		185,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-12-31		2028-01-18				2028-04-24		2029-01-20	

NE-NIGER-PCU-566949-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de réaliser l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des sections d'environ de 178 km de routes rurales et de 35 km de routes en terre moderne dans les régions Maradi - Zinder.	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2027-12-31	2026-09-20	2028-01-10		2028-02-09		2028-03-30		2029-01-06	
NE-NIGER-PCU-566948-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de réaliser le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des sections d'environ de 178 km de routes rurales et de 35 km de routes en terre moderne de les régions Mara	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2027-12-31	2026-09-20	2028-01-10		2028-02-09		2028-03-30		2029-01-06	
NE-NIGER-PCU-566945-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) relatifs aux travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Niamey -Tillabéri de la RN1 d'un linéaire de 102,4 km	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-12-31		2028-01-10		2028-02-09		2028-03-30		2029-01-06	
NE-NIGER-PCU-566944-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé de la réalisation du Plan d'Action de Reinstallation (PAR) relatifs aux travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Niamey -Tillabéri de la RN1 d'un linéaire de 102,4 km	IDA / 77840		A posteriori	Individuel	Limited - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-12-31		2028-01-10		2028-02-09		2028-03-30		2029-01-06	